

Město Mohelnice
Ing Pavel Kuba – starosta
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

v Blatě dne 23. 11. 2021

Věc : žádost o prodloužení termínu dokončení díla, z důvodu změny elektroinstalace dle smlouvy o dílo „ Mohelnice – přístavba Wellness „ ze dne 16. 6. 2021


Vážený pane Kubo,

tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení díla dle výše zmíněné smlouvy o dílo.

Odůvodnění: Objednatel vznesl požadavek na změnu elektroinstalace včetně zásadní úpravy hlavního rozvaděče a provedení dopojení ohřevu teplé vody, které nebylo předmětem díla.

Vlivem vyvolaných změn a částečně víceprací, žádáme o vyhotovení a zaslání druhého dodatku s termínem dokončení díla, který by byl nově stanoven na 17. 12. 2021

Předem děkujeme za kladné stanovisko.



Michal Černohous
Jednatel společnosti Willemmit s.r.o.