

Dodatek č. 1

k Dohodě o částečném vypořádání dodatečného finančního nároku Zhotovitele (dále též jen „dohoda“)

uzavřená mezi:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25. 01. 2019

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

OHLA ŽS, a.s. – Společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 1713
zastoupena: **MSc. Evou Hadravovou, MBA**, jednatelem společnosti
Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti
Korespondenční adresa: viz adresa sídla

bank. spojení Zhotovitele:

č. účtu: [REDACTED], vedeného u [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“, či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina**“. Na základě tohoto výběru uzavřely Smluvní strany dne 31. 07. 2019 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019; číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 31. 07. 2019 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlášen ode dne 05. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodloužován do 14. 02. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 02. 2021 vyhlášen od 15. 02. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 02. 2021 byl dne 27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 03. 2021 prodloužen do dne 11. 04. 2021 (dále jen „**Nouzový stav**“).

3. Na základě usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“), skončilo k 30. 04. 2021 období pro zotavení (dále jen „**Období pro zotavení**“) a uvedeným usnesením vlády České republiky byl zároveň schválen Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, který se uplatní v období Nouzového stavu a v Období pro zotavení, tedy v časovém období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále jen „**Rozhodné období**“).

4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu, Doby pro zotavení a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně, ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů v Rozhodném období.

5. Zhotovitel oznámil Objednateli pravděpodobné budoucí negativní důsledky okolností na provádění prací na Díle a s tím souvisejícími dopady na Smluvní cenu a případně také na smluvní doby v souvislosti s vývojem situace ve věci šíření nákazy COVID-19 a s tím souvisejícím vyhlášením nouzového stavu a platností dalších restriktivních opatření vydanými příslušnými orgány na území ČR a jiných evropských států dne 13. 10. 2020 (elektronicky podepsáno dne 14. 10. 2020). Následně svým dopisem ze dne 09. 12. 2020 (podepsán a doručen Objednateli datovou poštou prokazatelně dne 09. 12. 2020) oznámil Zhotovitel vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**Claim**“). Zhotovitel zastává názor, že k notifikaci

Claimu ze strany Zhotovitele došlo už dne 14. 10. 2020. Objednatel zastává názor, že k notifikaci Claimu ze strany Zhotovitele došlo až dne 09. 12. 2020.

6. Zhotovitel svým dopisem ze dne 23. 09. 2021 předložil postupem dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek Správci stavby Vyčíslení claimu Zhotovitele, ve kterém si nárokoval dodatečnou platbu ve výši 11 472 139,49 Kč za práce skutečně fyzicky provedené za celé Rozhodné období, tedy za časové období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále jen „**Uplatněný nárok**“). Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval dle usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021.

7. Následně Správce stavby vydal Pokyn správce stavby ze dne 04. 11. 2021, ve kterém uvedl, že ve vztahu k Zhotovitelovu závěrečnému claimu č. 3. dává Zhotoviteli pokyn k předložení vyčíslení jeho nároku na dodatečnou platbu za období od 23. 11. 2020 do 30. 4. 2021.

8. Reakcí Zhotovitele na výše uvedený Pokyn správce stavby bylo Oznámení Zhotovitele k závěrečnému vyčíslení claimu č. 3 ze dne 08. 11. 2021, ve kterém Zhotovitel kromě jiného uvedl, že titulem nároku je samotné předmětné Usnesení vlády ze dne 28. 06. 2021 č. 600 (Právní předpis) jako takové a požádal Objednatele, aby vzal v úvahu smysl, účel a cíl vládního usnesení a uznal nároky Zhotovitele v rozsahu, který vyplývá z vládního usnesení a z Oznámení claimu – vyčíslení claimu Zhotovitele č. 3 ze dne 23. 09. 2021. V závěru uvedl, že podpůrné dokumenty budou ředitelem stavby předloženy Správci stavby poté, co smluvní strany naleznou shodu ve věci rozhodného období.

9. Správce stavby svým určením ze dne 07. 03. 2022 dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek rozhodl, že uplatněný claim Zhotovitele ze dne 09. 12. 2020 se v rozsahu claimové události spočívající dle pod-čl. 13.7 smluvních podmínek ve změně právních předpisů v souvislosti s Nouzovým stavem a tedy z Vyhlášení nouzového stavu od 05. 10. 2020 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020, který byl ukončen k 30. 04. 2021 na základě Usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 (období včetně Období pro zotavení) určuje jako oprávněný ode dne 11. 11. 2020 do 30. 04. 2021 a ve zbylém rozsahu (ode dne 05. 10. 2020 do 10. 11. 2020) se zamítá. Správce stavby dál oznámil, že finanční nárok Zhotovitele vyplývající z tohoto určení se upraví v některém z následujících určení Správce stavby.

10. Správce stavby pak svým následným určením Správce stavby ze dne 29. 03. 2022 dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek rozhodl, že uplatněný nárok na dodatečnou platbu z claimu Zhotovitele ze dne 09. 12. 2020, který byl Určením správce stavby ze dne 07. 03. 2022 (doručen Zhotoviteli dne 10. 03. 2022) určený jako oprávněný ode dne 11. 11. 2020 do 30. 04. 2021 je určen ve výši 10 174 187,82 Kč (dále též jen „**Nesporný nárok**“). Dále uvedl, že doposud nevyčíslený nárok dle předloženého závěrečného claimu Zhotovitele, vyplývající ze Změnových listů č. 14 a 20 (dále též jen „**Doposud nevyčíslený nárok Zhotovitele**“), bude podroben dalšímu zkoumání a kontrole. Na podkladě výše uvedeného Určení správce stavby Smluvní strany uzavřely dne 13. 05. 2022 Dohodu, účelem které bylo vypořádat mezi smluvními stranami část Claimu Zhotovitele v rozsahu Nesporného nároku a vzájemně upravit práva plynoucí ze smlouvy v souvislosti s tímto Claimem.

11. Podle Interního výkladu přílohy k usnesení vlády č. 600 – Závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID-19 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 05. 10. 2020, byl Zhotovitel povinen předložit vyčíslení nárok v případě, že na akci probíhá změnové řízení, nejpozději do 30. 06. 2022. Jelikož změnové řízení nebylo do 30. 06. 2022 ukončeno podpisem dodatku, Zhotovitel požádal o prodloužení lhůty pro předložení vyčíslení nároku do doby ukončení změnového řízení včetně podpisu dodatku žádostí ze dne 28. 06. 2022. Zhotovitel uvedl, že vyčíslení nároku bude předloženo do 30 dnů od podpisu dodatku k změnovému řízení. Správce stavby svým Vyjádřením ze dne 30. 06. 2022 prodloužení lhůty tak, jako o ni Zhotovitel požádal, schválil.

12. Zhotovitel následně předložil Správci stavby Vyčíslení claimu zhotovitele č. 3 – dodatečné vyčíslení závěrečného detailního claimu v souladu s Pod-čl. 13.7 a 20.1 OP/ZP ze dne 18. 10. 2022 (prokazatelně doručené Správci stavby dne 19. 10. 2022), kde finanční nárok Zhotovitel, jako Doposud nevyčíslený nárok Zhotovitele (Paušalizovaná kompenzace ze ZBV), vyčísluje ve výši 430 759,- Kč. Následně Zhotovitel dne 25. 10. 2022 předložil Vyčíslení claimu zhotovitele č. 3 – dodatečné – OPRAVA, kde uvedl, že celkový finanční nárok Zhotovitele opravuje a nárokuje si částku 430 758,64 Kč.

13. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval v rozsahu Doposud nevyčísleného nároku Zhotovitele postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních podmínek a usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. června 2021. Svým určením ze dne 26. 10. 2022 správce stavby rozhodl a současně určil oprávněnou výši Doposud nevyčísleného nároku Zhotovitele ve výši 430 758,64 Kč.

14. V případě nejasností u některého z výše uvedeného projevu vůle Zhotovitele, Objednatele a správce stavby je nutné posuzovat je ve vzájemných logických souvislostech a optikou ustanovení výkladových pravidel uvedených v ust. § 555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“). Tedy z pohledu toho, jaká byla jejich skutečná vůle a jaké důsledky tím zamýšlely vyvolat. Při tom je nutné zejména vycházet z ust. § 556 odst. 1 občanského zákoníku, tj. *„podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět.“*

15. Účelem tohoto dodatku č. 1 je vypořádat finanční závazky z claimu v rozsahu Doposud nevyčísleného nároku Zhotovitele (Paušalizovaná kompenzace ze ZBV) na základě rozhodnutí správce stavby, o němž správce stavby rozhodl dne 26. 10. 2022 a v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IV. odst. 2 dohody dohodly na úpravě dohody takto:

1. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší bod 4. stávajícího textu čl. I. dohody a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4. Předmětem vyrovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok Zhotovitele na dodatečné platby, o kterých správce stavby rozhodl dne 29. 03. 2022 a 26. 10. 2022 ve smyslu, že je potvrzuje a určuje jako oprávněné. Předmětem dohody jsou následující nároky Zhotovitele na dodatečné platby: Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce, uvedená v dohodě v čl. I. bod 3, která představuje Nesporný nárok ve výši 10 174 187,82 Kč a Paušalizovaná kompenzace za ZBV (jinak označeno i jako „Doposud nevyčíslený nárok Zhotovitele“) ve výši 430 758,64 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 doplňují bod 6. stávajícího textu čl. I. dohody v tomto znění:

6. Smluvní strany shodně konstatují, že správce stavby rozhodl dne 29. 03. 2022 o částce 10 174 187,82 Kč a dne 26. 10. 2022 o částce 430 758,64 Kč bez DPH z uplatněného claimu Zhotovitele ve smyslu, že je potvrzuje a určuje jako oprávněné.

II.

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší bod 2 stávajícího textu čl. II dohody a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

2. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 11. 11. 2020 do 30. 04. 2021 (část Rozhodného období), tj. Nesporný nárok Zhotovitele, Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 10 174 187,82 Kč. Smluvní strany souhlasně prohlašují a uvádějí, že částka uvedená v předchozí větě tohoto odstavce byla Objednatelem Zhotoviteli již v plné výši uhrazena a v této části je tak nárok Zhotovitele zcela vypořádán. Paušalizovanou kompenzací nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce v období od 11. 11. 2020 do 30. 04. 2021 (tj. část Rozhodného období) za ZBV (jinak označeno i jako „Doposud nevyčíslený nárok Zhotovitele“) Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 430 758,64 Kč bez DPH.

III.

Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 1 ruší odstavce 1 až 4 čl. III dohody a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

1. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody označenou jako Nesporný nárok Zhotovitele, uhradil Objednatel Zhotoviteli na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, který měl obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve Smlouvě.

2. Částku finančního narovnání dle 2. odstavce článku II. této dohody označenou jako Paušalizovaná kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami práce za ZBV (jinak označeno i jako „Doposud nevyčíslený nárok Zhotovitele“), uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve Smlouvě.

3. Vyzvat Objednatele k úhradě částek finančního vyrovnání fakturou byl a je Zhotovitel oprávněn po uzavření dohody a dohody ve znění dodatku č. 1.

4. Částka finančního vyrovnání dle čl. III odst. 2 je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.

5. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

IV.

1. Ostatní ujednání dohody nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z dohody a jejího dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se

zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě písemné formy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

za Objednatele

V Praze:



05.12.2022 08:09
Statutární orgán

Za Zhotovitele „Společnost Oldřichov“, kterou tvoří STRABAG Rail a. s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s. r. o.

V Ústí nad Labem:


21.11.2022
15:43

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(Podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a. s.
(Podepsáno elektronicky)
Digitálně podepsal


Datum: 2022.11.21
14:43:05 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a. s.
(Podepsáno elektronicky)

 Ing. Roman Kocúrek
Datum: 2022.11.25
15:14:41 +01'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
(Podepsáno elektronicky)

 Datum: 2022.11.25 15:24:24
+01'00'

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
(Podepsáno elektronicky)


Datum: 2022.11.28
13:05:52 +01'00'

MSc. Eva Hadravová, MBA

jednatel společnosti
MONZAS, spol. s. r. o.
(Podepsáno elektronicky)


Datum: 2022.11.28
13:06:06 +01'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA

prokurista a ředitel společnosti
MONZAS, spol. s. r. o.
(Podepsáno elektronicky)