

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení doby dodávky dle smlouvy 2022 - 034

V Praze dne 18.11.2022

Vážený zákazníku,

bohužel vzhledem ke zpoždění dodávky od výrobce Cisco nejsme schopni splnit původní termín dodání 16.2.2023.

Momentální situace na trzích s IT je problémová napříč celým spektrem technologií, nedostatek chipů a dalšího materiálu postihuje všechny výrobce nejen CISCO. Termín dodání poslední komponenty byl výrobcem posunut až do konce Q2 2023.

Žádáme tedy o možnost posunutí termínu dodávky dodatkem ke smlouvě na 30.6.2023.

S pozdravem

Ing. Jan Šíp
prokurista
Networksys a.s.