

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
IČ 242 65 21
se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš
zastoupen Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednatelem

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
IČ 00023884
se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 – Motol
zastoupen MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Vážení, tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby na základě smlouvy o dílo č. SOD-2022-27, Čl. 3, odst. 5.

Datum převzetí staveniště zhotovitelem:	19. 9. 2022
Termín dokončení dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:	20. 3. 2023
Nový nahrnovaný termín dokončení:	30. 4. 2023

Zhotovitel uvádí následující důvody vedoucí k prodloužení termínu:

- 1) Havárie kanalizace způsobená provrtáním vrtnou soupravou při realizaci piloty. Po zjištění havárie bylo provedeno přeskládání podstojkování bednění stropu, následně odstraněno souvrství komunikace v ploše 12 m² a proveden výkop do hloubky 2,8 m. Po opravě kanalizace byl proveden zásyp a podstojkování bednění stropu bylo vráceno do původního stavu.
- 2) Zvýšený objem prací způsobený přidáním úprav v 1.NP PET centra, část ÚJV Řež.
Na žádost investora byly v 1.NP provedeny bourací a zdící práce související se zvětšením dispozice laboratoře a změny dispozic skladu J111 a kanceláří J114 a J1115. Dále byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, výměna povlakových podlah, rekonstrukce rozvodů VZT a chlazení, výměna podhledů a rekonstrukce kuchyně.
Ke změnám v 1.NP PET centra je zpracován změnový list č. ZL ÚJV 01 a práce jsou zahrnuty v aktualizovaném harmonogramu ze dne 5. 3. 2023.

3) Nevhodné klimatické podmínky v týdnu od 30. 1. do 12. 2. 2023, kdy nebylo možné provádět skladbu střešního souvrství.

S ohledem na výše uvedené žádáme objednatele o prodloužení smluvního termínu do 30. 4. 2023 s předáním díla dne 1. 5. 2023.

V Praze dne XX. XX. 2023

.....
Jan Dmitrijev
jednatel

.....
Pavel Rejsek
jednatel