



## Žádost o prodloužení termínu a úpravy ceny

Dobrý den,

Obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu a úpravu ceny na akci: „Kolumbárium Vysoké Mýto“ a to v následujícím rozsahu :

### **SO 02 - Budova bývalé márnice**

- posun termínu dokončení o 2 měsíce
- bez dopadu do ceny díla

Důvod:

- dlouhé dodací lhůty vzorkovaných materiálů

- AD byla navržena interiérová dlažba a obklad sociálního zařízení včetně úpravy spár. Vzorky byly specifikovány koncem ledna. Proběhla úprava a dodávka vzorků. Čeká se na odsouhlasení AD. Doba úpravy a dodání 3-4 týdny.
- Po odsouhlasení typů dveří začátkem ledna 2023 bylo dodání od výrobce 3 měsíce, tj. konec března 2023.
- Na odsouhlasení AD čeká venkovní žulová dlažba.
- klimatické podmínky (realizace některých stavebních prací v zimních měsících v nevytápěném objektu není technologicky vhodná).

### **SO 03 – Kolumbárium**

- posun termínu dokončení do konce srpna v závislosti na AD (do dnešního dne nedošlo k odsouhlasení provedení jednotlivých betonových prvků Kolumbária AD). Jedná se o více jak 300 ks betonových prvků.
- navýšení ceny díla dle přiloženého rozpočtu.

V PD byl specifikován požadavek na pohledový beton třídy PB3 uvnitř a na úzkých stranách schránek, u předložených vzorků dodatečně požadavek na broušené úzké strany a ostré hrany. Dle dodavatele schránek bylo s ohledem na vybrané provedení schránek nutné změnit technologii výroby včetně změny receptury betonu a s tím související navýšení původně předpokládané pracnosti - viz. samostatná příloha žádosti.

Navýšení ceny se jedná pouze u dodavatele PREFA dílců. Platnost nabídky dané subdodávky byla 1 měsíc, ostatní nabídky byly s platností ještě kratší.

Případně je možné znovu poptat další zhotovitele schránek a jejich cenu bez navýšení překlopit do nové nabídky městu.

U ostatních prací a konstrukcí dodávaných napřímo PVS respektujeme původní nabídkové ceny i přes nárůst cen od jednotlivých dodavatelů.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení.

S pozdravem ing. Milan Urbánek

