



**Statutární město Pardubice**  
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

**Věc:**

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ DOKUMENTACE DUR + DSP NA STAVBU  
MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD**

Dne 13.3.2023 proběhlo jednání o předání projektové dokumentace.

Z jednání vzešly požadavky na úpravu projektové dokumentace, které budou řešeny v části prováděcí dokumentace stavby. Z jednání vyplynul také požadavek na změnu systému větrání. Jedná se o změnu systému větrání z lokálních vzduchotechnických jednotek na větrání centrální jednotkou, umístěnou na střeše budovy.

Výše zmíněný požadavek znamená změnu již vypracované projektové dokumentace vzduchotechniky a úpravu navazujících částí projektové dokumentace. Úprava navazujících částí projektové dokumentace se bude především týkat požárně bezpečnostního řešení, kdy bude nutná úprava popisu tras vedení vzduchotechniky, řešení požárních klapek a požárních obkladů vzduchotechnického potrubí. Dále si úprava vyžádá přepracování PENB, v návaznosti na změnu a rozsah systému větrání. Ve zbylých částech profesí a v architektonicko stavebním řešení dojde k dílčím úpravám, které vyplynou z požadavků profesí vzduchotechniky a požárně bezpečnostního řešení.

V návaznosti na tento požadavek nebude možné zahájit inženýrskou činnost dříve než po vyhotovení úprav vzduchotechniky a zapracování změn do ostatních profesí.

Popsané změny jsme schopni zapracovat do 31.3.2023.

Proto bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu na dopracování změn do 31.3.2023.

Dne 20.3.2023

.....  
Ing. Jan Ešpandr  
projektant stavby



IČO: 25933094

Ing. Radek Myšák  
jednatel společnosti