

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**Dohoda o narovnání**“)

### **Česká republika – Ministerstvo financí**

organizační složka státu

IČO: 00006947

se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

jednající Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **GEOSAN GROUP a. s.**

IČO: 28169522

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459

zastoupena Luděkem Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem  
představenstva

(dále jen „**GEOSAN**“)

a

### **Energie – stavební a báňská a. s.**

IČO: 45146802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1399

zastoupena Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

(dále jen „**Energie**“)

(společnosti GEOSAN a Energie dále společně jen „**Zhotovitel**“; Objednatel, společnosti  
GEOSAN a Energie společně dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají tuto Dohodu o narovnání:

## **I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Objednatel na straně jedné a společnosti Energie a GEOSAN (dříve spolupracující v rámci „Sdružení Velký metan“, na základě smlouvy o sdružení ze dne 23. 10. 2009 uzavřené dle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku) jako

zhotovitel na straně druhé uzavřely dne 10. 2. 2010 smlouvu o dílo, resp. realizační smlouvu č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282, o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, následně změněnou dodatkem č. 1 ze dne 16. 5. 2017, dodatkem č. 2 ze dne 28. 11. 2017, dodatkem č. 3 ze dne 28. 3. 2019, dodatkem č. 4 ze dne 28. 11. 2019 a dodatkem č. 5 ze dne 24. 3. 2020 (společně dále jen „**Smlouva**“).

2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě (i) snižoval výši ceny díla, a současně (ii) snižoval výši bankovní záruky k zajištění splnění povinností ze Smlouvy ze strany Zhotovitele. Smlouva ve znění dodatku č. 5 je účinná ode dne 25. 3. 2020.
3. Výzvou ze dne 31. 8. 2022 vyzval Objednatel společnost GEOSAN, aby uhradila smluvní pokutu ve výši 10.584.155,70 Kč (dále jen „**Smluvní pokuta**“). Obdobnou výzvu obdržela rovněž společnost Energie.
4. Důvodem pro vznik nároku Objednatele na Smluvní pokutu měla být skutečnost, že Zhotovitel doručil Objednateli novou bankovní záruku dle Smlouvy dne 1. 4. 2020, tedy o dva dny později, než mělo údajně plynout ze Smlouvy, za což měl být Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli dle čl. 7.4 Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, tedy ve výši 105.841.557,00 Kč. Objednatel nicméně uplatnil nárok na smluvní pokutu pouze ve výši rovnající se 0,5 % denně z ceny za provedení díla bez DPH, tedy za 2 dny, po které trvalo údajné porušení povinností Zhotovitele, tj. ve výši 10.584.155,70 Kč.
5. Zhotovitel Objednateli Smluvní pokutu neuhradil, neboť nárok na Smluvní pokutu odmítl jako nedůvodný, přičemž podrobné důvody uvedl zejména ve svém dopise Objednateli ze dne 23. 9. 2022. Zhotovitel odmítl nárok na Smluvní pokutu jednak pro jeho rozpor s dobrými mravy, když tento nárok Objednatel uplatnil pouhých 5 dnů po nabytí účinnosti dodatku č. 5 Smlouvy, navíc v době největších restrikcí vyvolaných globální pandemií onemocnění Covid-19, a jednak z důvodu, že v dodatku č. 5 bylo ponecháno na vůli Zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí Objednateli.
6. S ohledem na výše uvedené tedy Smluvní pokuta představuje nárok, který je mezi Smluvními stranami sporný.
7. Objednatel, vědom si skutečnosti, že společnost GEOSAN pro Objednatele realizuje rovněž další zakázky na základě samostatných smluv o dílo, neuhradil společnosti GEOSAN různé části cen za provedené části díla v penězích. Namísto toho Objednatel zaslal společnosti GEOSAN několik oznámení o započtení pohledávek, kterými se pokusil započíst část svého sporného nároku na Smluvní pokutu oproti částem cen děl nárokováným společností GEOSAN v celkové výši 855.052,98 Kč (dále jen „**Započtení pohledávek**“).
8. Dopisem ze dne 16. 1. 2023 navrhl Zhotovitel smírné řešení nastalé situace, a to tak, že Zhotovitel z titulu nároku na zaplacení Smluvní pokuty uhradí Objednateli částku

ve výši 1.000.000,- Kč, přičemž Smluvní strany souhlasně prohlásí, že částka 855.052,98 Kč již byla uhrazena na základě Započtení pohledávek.

9. Z důvodu popsanych výše proto Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání.

## II. Narovnání

1. Smluvní strany mají zájem nahradit mezi nimi sporná práva popsaná v čl. I (zejména v odstavcích 3. až 7 čl. I ) této Dohody o narovnání způsobem popsáným níže v tomto článku Dohody o narovnání. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením této Dohody o narovnání, splněním závazků uvedených v odst. 3. tohoto čl. II. této Dohody o narovnání, dojde k úplnému a konečnému narovnání ohledně sporných práv popsanych v čl. I této Dohody o narovnání. Splněním závazků uvedených v odst. 3. čl. II. této Dohody budou veškeré vzájemné vztahy Smluvních stran týkající se sporných práv zcela vyrovnány.
2. Účelem této Dohody o narovnání je smírné řešení vzniklé situace a narovnání sporných práv tak, že Smluvní strany sporná práva nahradí novými právy a povinnostmi.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá mezi nimi sporná práva dle této Dohody o narovnání ke dni účinnosti této Dohody o narovnání zanikají a nahrazují se těmito novými právy a povinnostmi takto:
  - Smluvní strany se dohodly, že celková výše částky narovnání dle této Dohody o narovnání, která náleží Objednateli, činí 1.000.000,- Kč, přičemž Smluvní strany prohlašují, že z toho již částka ve výši 855.052,98 Kč byla ze strany Zhotovitele uhrazena, a to ve formě započtení vzájemných pohledávek na základě pěti oznámení o započtení pohledávek, která jsou přílohou této Dohody o narovnání. Zhotovitel (členové Sdružení Velký Metan, tedy společnosti GEOSAN a Energie), se v této souvislosti zavazuje doplatit Objednateli zbývající částku narovnání ve výši **144.947,02 Kč**, a to do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody, na účet MF č. XXX vedený u XXX, pod variabilním symbolem č.: 28169522.
  - Smluvní strany jsou povinny se zdržet jakéhokoliv konání či nekonání, kterým by byl zmařen účel této Dohody o narovnání.
4. Po nabytí účinnosti této Dohody o narovnání nebude Objednatel vůči Zhotoviteli uplatňovat jiné nároky jakkoliv související se Smluvní pokutou, než nároky, jak je specifikováno v odst. 3 čl. II této Dohody o narovnání.
5. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou částky narovnání ve lhůtě sjednané výše, trvajícím déle než 15 dnů, bude Objednatel oprávněn od této dohody odstoupit.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě již nemají žádná jiná sporná práva a povinnosti než ty uvedené v čl. I této Dohody o narovnání a zavazují se neuplatňovat žádné další nároky, které by jakkoliv, byť jen okrajově, částečně či nepřímo, souvisely se spornými právy dle čl. I této Dohody o narovnání.
2. Smluvní strany se zavazují nezpochybnovat platnost či účinnost této Dohody o narovnání, tj. zejména neiniciovat jakákoli soudní řízení, jejichž předmětem by bylo určení, že tato Dohoda o narovnání byla uzavřena neplatně či že není účinná.
3. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena v jednom vyhotovení s platností originálu s elektronickými podpisy smluvních stran.

Příloha: oznámení o započtení pohledávek ze dne 10. 10. 2022, 3. 1. 2023, 31. 1. 2023, 7.3.2023 a 5.4.2023.

V \_\_\_\_\_ dne 25.4.2023

V \_\_\_\_\_ dne 19.4.2023

\_\_\_\_\_  
Luděk Kostka  
předseda představenstva  
**GEOSAN GROUP a. s.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva  
**Energie – stavební a báňská a. s.**

V \_\_\_\_\_ dne 25.4.2023

V \_\_\_\_\_ dne 26.4.2023

\_\_\_\_\_  
Ivan Havel  
člen představenstva  
**GEOSAN GROUP a. s.**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Veronika Peřinová  
vrchní ředitelka sekce 09  
**Česká republika – Ministerstvo financí**

## MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 72 – Státní majetek

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolín II  
DS: i7vcy29

PID: MFCRCXPUKR  
Č. j.: MF-24497/2022/7201-5  
Zpracovatel: Nachtmanová Lucie, Mgr. Bc.  
Počet listů: 2

a

Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081  
272 04 Kladno  
DS: ak5dwhj

Praha 10. 10. 2022

### Geosan Group a Energie stavební a báňská - započtení pohledávek

Vážení,

dopisem ze dne 31. 8. 2022, č.j. MF-24497/2022/7201-1 vyzvala Česká republika – Ministerstvo financí (dále jen „**ČR – MF**“) společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. (dále také „**zhotovitel**“) k zaplacení společně a nerozdílně smluvní pokuty ve výši **10.584.155,70 Kč** podle **smlouvy o dílo č. 04758-2010-4502-S-0592/02-UV-006-SU0282**, o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla (dále jen „**Smlouva č. 04758**“), z důvodu pozdního dodání originálu bankovní záruky, a to **nejpozději do 30. 9. 2022**.

Dne 15. 9. 2022 byla ČR - MF doručena faktura č. 8041410051 vystavená společností GEOSAN GROUP a.s. dne 15. 9. 2022 a splatná dne 15. 10. 2022 na částku **165.683,04 Kč** (po odečtení zádržného ve výši 14.926,40 Kč). Faktura byla vystavena na základě smlouvy 07782-2021- 4502-S-0034/93-01-007-S00965 (dále jen „**Smlouva č. 07782**“).

Vzhledem k tomu, že společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. mají za ČR – MF pohledávku z výše uvedené faktury, **započítává** tímto ČR – MF svou **pohledávku** ve výši 10.584.155,70 Kč splatnou ke dni 30. 9. 2022 proti pohledávce zhotovitele ve výši 165.683,04 Kč, a to ke dni, **kdy se pohledávky setkaly**, v souladu s § 580 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, § 358 a násl.

zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 42 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s čl. XXI. bodem 21.6 Smlouvy 04758.

**Po započtení došlo k zániku pohledávky z faktury a zbývá smluvní pokuta ve výši 10.418.472,66 Kč,** kterou prosím bezodkladně uhradíte na účet MF č. XXX vedený u XXX, pod variabilním symbolem č.: 28169522, včetně úroků z prodlení.

S pozdravem

.....  
**Mgr. Jana Marešová**  
ředitelka odboru 72

## MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 72 – Státní majetek

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolín II  
DS: i7vcy29

PID: MFCRDXXBSD  
Č. j.: MF-24497/2022/7201-16  
Zpracovatel: Nachtmanová Lucie, Mgr. Bc.  
Počet listů: 2

a

Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081  
272 04 Kladno  
DS: ak5dwhj

Praha 3. 1. 2023

### GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. - započtení pohledávek 2

Vážení,

dopisem ze dne 31. 8. 2022, č.j. MF-24497/2022/7201-1 vyzvala Česká republika – Ministerstvo financí (dále jen „**ČR – MF**“) společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. (dále také „**zhotovitel**“) k zaplacení společně a nerozdílně smluvní pokuty ve výši **10.584.155,70 Kč** podle **smlouvy o dílo č. 04758-2010-4502-S-0592/02-UV-006-SU0282**, o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla (dále jen „**Smlouva č. 04758**“), z důvodu pozdního dodání originálu bankovní záruky, a to **nejpozději do 30. 9. 2022**. K dnešnímu datu ČR – MF eviduje pohledávku ze smluvní pokuty po částečném započtení ve výši **10.418.472,66 Kč**.

Dne 8. 12. 2022 byla ČR - MF doručena faktura č. 8041410055 vystavená společností GEOSAN GROUP a.s. dne 8. 12. 2022 a splatná dne 7. 1. 2023 na částku **163.904,82 Kč** (po odečtení zádržného ve výši 14.766,20 Kč). Faktura byla vystavena na základě smlouvy 07782-2021-4502-S-0034/93-01-007-S00965 (dále jen „**Smlouva č. 07782**“).

Vzhledem k tomu, že společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. mají za ČR – MF pohledávku z výše uvedené faktury, **započítává** tímto ČR – MF svou **pohledávku** ve výši 10.418.472,66 Kč splatnou ke dni 30. 9. 2022 proti shora specifikované pohledávce zhotovitele ve výši 163.904,82 Kč, a to ke dni, **kdy se pohledávky setkaly**, v souladu s § 580 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, §

358 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 42 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s čl. XXI. bodem 21.6 Smlouvy 04758.

**Po započtení došlo k zániku pohledávky z faktury a zbývá smluvní pokuta ve výši 10.254.567,84 Kč. Přestože Ministerstvo financí v tuto chvíli ze zákona nemůže konat jinak, než důsledně uplatňovat svá práva, což činí i tímto zápočtem, trvá rovněž jeho záměr vyřešit spornou věc smírně, jak Vám bylo sděleno dopisem ze dne 16. prosince 2022, č.j. MF-24497/2022/7201-12, na nějž si současně dovoluujeme odkázat.**

S pozdravem

.....  
**Mgr. Jana Marešová**  
ředitelka odboru 72



## MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 72 – Státní majetek

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolín II  
DS: i7vcy29

PID: MFCRDXAPKZ  
Č. j.: MF-24497/2022/7201-20  
Zpracovatel: Nachtmanová Lucie, Mgr. Bc.  
Počet listů: 2  
Počet příloh:

a

Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081  
272 04 Kladno  
DS: ak5dwhj

Praha 31. 1. 2023

### GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. - započtení pohledávek 3

Vážený,

dopisem ze dne 31. 8. 2022, č.j. MF-24497/2022/7201-1 vyzvala Česká republika – Ministerstvo financí (dále jen „**ČR – MF**“) společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. (dále také „**zhotovitel**“) k zaplacení společně a nerozdílně smluvní pokuty ve výši **10.584.155,70 Kč** podle **smlouvy o dílo č. 04758-2010-4502-S-0592/02-UV-006-SU0282**, o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla (dále jen „**Smlouva č. 04758**“), z důvodu pozdního dodání originálu bankovní záruky, a to **nejpozději do 30. 9. 2022**. K dnešnímu datu ČR – MF eviduje pohledávku ze smluvní pokuty po částečném započtení ve výši **10.254.567,84 Kč**.

Dne 10. 1. 2023 byla ČR - MF doručena faktura č. 8041410056 vystavená společností GEOSAN GROUP a.s. dne 10. 1. 2023 a splatná dne 24. 2. 2023 na částku **101.420,70 Kč** (po odečtení zádržného ve výši 9.137,- Kč). Faktura byla vystavena na základě smlouvy 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 (dále jen „**Smlouva č. 06194**“).

Dne 10. 1. 2023 byla ČR - MF doručena faktura č. 8041410057 vystavená společností GEOSAN GROUP a.s. dne 10. 1. 2023 a splatná dne 9. 2. 2023 na částku **121.283,04 Kč** (po odečtení zádržného ve výši 10.926,40 Kč). Faktura byla vystavena na základě smlouvy 07782-2021-4502-S-0034/93-01-007-S00965 (dále jen „**Smlouva č. 07782**“).

Vzhledem k tomu, že společnost GEOSAN GROUP a.s. má za ČR – MF pohledávku z výše uvedených faktur, **započítává** tímto ČR – MF svou **pohledávku** ve výši 10.254.567,84 Kč splatnou ke dni 30. 9. 2022 proti shora specifikované pohledávce zhotovitele ve výši 222.703,74 Kč, a to ke dni, **kdy se pohledávky setkaly**, v souladu s § 580 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, § 358 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 42 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s čl. XXI. bodem 21.6 Smlouvy 04758.

**Po započtení došlo k zániku pohledávek z faktur a zbývá smluvní pokuta ve výši 10.031.864,10 Kč. Přestože Ministerstvo financí v tuto chvíli ze zákona nemůže konat jinak, než důsledně uplatňovat svá práva, což činí i tímto zápočtem, trvá nadále jeho záměr vyřešit spornou věc smírně.**

S pozdravem

.....

**Mgr. Jana Marešová**  
ředitelka odboru 72

## MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 72 – Státní majetek

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolín II  
DS: i7vcy29

PID: MFCRDXTNZ  
Č. j.: MF-24497/2022/7201-23  
Zpracovatel: Nachtmanová Lucie, Mgr. Bc.  
Počet listů: 2  
Počet příloh:

a

Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081  
272 04 Kladno  
DS: ak5dwhj

Praha 7. 3. 2023

### Geosan Group a Energie stavební a báňská - započtení pohledávek 4

Vážený,

dopisem ze dne 31. 8. 2022, č.j. MF-24497/2022/7201-1 vyzvala Česká republika – Ministerstvo financí (dále jen „**ČR – MF**“) společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. (dále také „**zhotovitel**“) k zaplacení společně a nerozdílně smluvní pokuty ve výši **10.584.155,70 Kč** podle **smlouvy o dílo č. 04758-2010-4502-S-0592/02-UV-006-SU0282**, o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla (dále jen „**Smlouva č. 04758**“), z důvodu pozdního dodání originálu bankovní záruky, a to **nejpozději do 30. 9. 2022**. K dnešnímu datu ČR – MF eviduje pohledávku ze smluvní pokuty po částečném započtení ve výši **10.031.864,10 Kč**.

Dne 13. 2. 2023 byla ČR - MF doručena faktura č. 8041410058 vystavená společností GEOSAN GROUP a.s. dne 13. 2. 2023 a splatná dne 15. 3. 2023 na částku **182.333,04 Kč** (po odečtení zádržného ve výši 16.426,40 Kč). Faktura byla vystavena na základě smlouvy 07782-2021-4502-S-0034/93-01-007-S00965 (dále jen „**Smlouva č. 07782**“).

Vzhledem k tomu, že společnost GEOSAN GROUP a.s. má za ČR – MF pohledávku z výše uvedené faktury, **započítává** tímto ČR – MF svou **pohledávku** ve výši 10.031.864,10 Kč splatnou ke dni 30. 9. 2022 proti shora specifikované pohledávce zhotovitele ve výši 182.333,04 Kč, a to ke dni, **kdy se pohledávky setkaly**, v souladu s § 580 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, § 358 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 42 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s čl. XXI. bodem 21.6 Smlouvy 04758.

**Po započtení došlo k zániku pohledávky z faktury a zbývá smluvní pokuta ve výši 9.849.531,06 Kč. Přestože Ministerstvo financí v tuto chvíli ze zákona nemůže konat jinak, než důsledně uplatňovat svá práva, což činí i tímto zápočtem, trvá nadále jeho záměr vyřešit spornou věc smírně.**

S pozdravem

.....  
**Mgr. Jana Marešová**  
ředitelka odboru 72

## MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 72 – Státní majetek

GEOSAN GROUP a.s.  
U Nemocnice 430  
280 02 Kolín II  
DS: i7vcy29

PID: MFCRDXENLM  
Č. j.: MF-24497/2022/7201-28  
Zpracovatel: Nachtmanová Lucie, Mgr. Bc.  
Počet listů: 2  
Počet příloh:

a

Energie – stavební a báňská a.s.  
Vašíčkova 3081  
272 04 Kladno  
DS: ak5dwhj

Praha 5. 4. 2023

### GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. - započtení pohledávek 5

Vážení,

dopisem ze dne 31. 8. 2022, č.j. MF-24497/2022/7201-1 vyzvala Česká republika – Ministerstvo financí (dále jen „**ČR – MF**“) společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. (dále také „**zhotovitel**“) k zaplacení společně a nerozdílně smluvní pokuty ve výši **10.584.155,70 Kč** podle **smlouvy o dílo č. 04758-2010-4502-S-0592/02-UV-006-SU0282**, o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla (dále jen „**Smlouva č. 04758**“), z důvodu pozdního dodání originálu bankovní záruky, a to **nejpozději do 30. 9. 2022**. K dnešnímu datu ČR – MF eviduje pohledávku ze smluvní pokuty po částečném započtení ve výši **9.849.531,06 Kč**.

Dne 14. 3. 2023 byla ČR - MF doručena faktura č. 8041410059 vystavená společností GEOSAN GROUP a.s. dne 14. 3. 2023 a splatná dne 13. 4. 2023 na částku **120.428,34 Kč** (po odečtení zádržného ve výši 10.849,40 Kč). Faktura byla vystavena na základě smlouvy 07782-2021-4502-S-0034/93-01-007-S00965 (dále jen „**Smlouva č. 07782**“).

Vzhledem k tomu, že společnost GEOSAN GROUP a.s. má za ČR – MF pohledávku z výše uvedené faktury, **započítává** tímto ČR – MF svou **pohledávku** ve výši 9.849.531,06 Kč splatnou ke dni 30. 9. 2022 proti shora specifikované pohledávce zhotovitele ve výši 120.428,34 Kč, a to ke dni, **kdy se pohledávky setkaly**, v souladu s § 580 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, § 358 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 42 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a v souladu s čl. XXI. bodem 21.6 Smlouvy 04758.

**Po započtení došlo k zániku pohledávky z faktury a zbývá smluvní pokuta ve výši 9.729.102,72 Kč. Přestože Ministerstvo financí v tuto chvíli ze zákona nemůže konat jinak, než důsledně uplatňovat svá práva, což činí i tímto zápočtem, trvá nadále jeho záměr vyřešit spornou věc smírně.**

S pozdravem

.....  
**Mgr. Jana Marešová**  
ředitelka odboru 72