

Datová schránka: f6d97sc

Vážená paní  
PhDr. Jana Horvátová,  
ředitelka muzea  
Muzeum romské kultury,  
státní příspěvková organizace  
Bratislavská 246/67  
Brno  
602 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	V PETŘVALDU DNE
	ŘOaV/Mich./2023/	Ing. Michálková 	2023-04-17

**Stavba: „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“**  
**Žádost o prodloužení termínu**

Vážená paní ředitelko,

v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. MRK/SOD 44/2022 ze dne 15. 07. 2022 (u zhotovitele vedené pod číslem 40ŘP0401 – 22) ustanovení bodu č. 1 c., 2 a 3 se na Vás obracíme se žádostí o prodloužení termínu dokončení a předání díla do **30. 10. 2023**.

O prodloužení termínu žádáme z důvodu nemožnosti vývozu močůvky a kejdy v plánovaném termínu vlivem nevhodných klimatických podmínek a agrotechnických lhůt, které mají přímý dopad na provádění těchto prací.

V jarním období, kdy jsme původně plánovali vývoz močůvky a odstranění stavebního objektu SO 26 Laguna na kejdu, byly veškeré pozemky vhodné pro vývoz poměrně dlouho zamrzlé a tím, že se částečně nacházejí ve svažitém terénu, nebylo možné kejdu a močůvku na volný terén vyvážet. Dále nás v těchto měsících, vlivem vysokých srážek, zemědělci na pozemky nepustili, aby nedošlo k jejich rozježdění a uhuštění pojezdem mechanizace provádějící rozstřik a také by nebylo možné vyvezenou kejdu s močůvkou ihned zaorat, jak ukládá zákon.

Vyvezení kejdy s močůvkou nám bude umožněno až v období od července do září letošního roku. Po vyvezení kejdy s močůvkou by došlo k odstranění – demolici stavebního objektu SO 26 Laguna na kejdu

Naše společnost bude dělat vše pro to, aby byly práce ukončeny co nejdříve, ale některé záležitosti nejsme schopni ovlivnit.

Za vyřízení naší žádosti Vám děkujeme.

S pozdravem

Ing. Roman Hrabec  
ředitel pro obchod a výstavbu



00-04

AWT REKULTIVACE A.S.  
RYCHVALDSKÁ 2012, 735 41 PETŘVALD  
IČ: 47676175, DIČ: CZ 47676175