

g.

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 23. srpna 2023 8:53
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} FW: RVT Janský potok

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den pane [REDACTED]

Komunikoval jsem teď s pane [REDACTED] z Poličky, a věc se má následovně. Vlastníci přislíbili podpisy a následný prodej či převod – zatím však není nic na papíře.

Nicméně považuji tento příslib jako první pozitivní krok, po těch všech komplikacích, k vyřešení majetkoprávního vypořádání, tudíž se domnívám, že je možné pokračovat na vypracování PD, do doby dopracování PD snad budou aspoň podpisy na situaci (bez souhlasu nemůžeme zahájit inženýrskou činnost).

Co se týká smlouvy a termínu chtěl bych Vás požádat o následující prodloužení termínů:

Body:

- zpracování GP do 6 měsíců od podpisu smlouvy (2.5.2023) – **prodloužení do odevzdání PD (2.4.2024) – nevíme, kdy vlastníci podepíší situaci.**
- dokumentace pro vydání společného povolení do 8 měsíců od podpisu smlouvy (2.7.2023) – **prodloužení do 2.10., Zahájení inženýrské činnosti, 2.2. 2024 podání žádosti o povolení**
- povolení do 11 měsíců od podpisu smlouvy (2.10.2023) – **2.4. 2024 (vydání povolení)**

podpis smlouvy 2.11.2022

Na přelomu roku vstoupí v platnost nový stavební zákon, a těžko říci jak bude/nebude fungovat vodoprávní úřad. Vynasnažíme se podat tuto akci už před tímto termínem, ale z posledních zkušeností se nám stanoviska vracejí po 2 měsících a déle, takže to nemohu slíbit. Zahájení inženýrské činnosti také bude záviset na dodání souhlasů (podpisů na situaci) – toto také neovlivníme.

Prosím je možné připravit dodatek ke smlouvě, se změnou termínů?

Děkuji.

S pozdravem,

[REDACTED]

ENVICONS s.r.o.
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
mob.: 725 752 301

[REDACTED]



From: [REDACTED]
Sent: Friday, July 28, 2023 3:01 PM
To: [REDACTED]
Subject: RVT Janský potok

Dobrý den pane [REDACTED]

Navazuji na tel. hovor a prosím o předjednání dodatku ke smlouvě na RVT Janský potok

Zatím se stále nepovedlo domluvit souhlasy soukromých vlastníků pozemků. A domluva byla taková, že dokončení projektové dokumentace proběhne až po aspoň slovní odsouhlasení od všech dotčených soukromých vlastníků. Prosím tedy o předjednání termínu posunutí data odevzdání. Je třeba dokončit: zpracování GP, projektovou dokumentaci a následně zahájit Inženýrskou činnost – tedy termín posunout minimálně o 5 měsíců od doručení souhlasů.

Jakmile přijedu z dovolené v polovině srpna dořeší bychom zbytek.

Děkuji.
S pozdravem,



ENVICONS s.r.o.
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
mob.: [REDACTED]



Neobsahuje žádné viry [REDACTED]