

(1) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak:	Skartační znak/lhůta:
Č. j.: MUCT/	
Datum doručení:	13 -09- 2023
Počet listů dokumentu:	Počet svazků příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh příloh v nelistinné podobě:
Počet listů příloh:	Zpracovatel:

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová

V Ústí nad Orlicí 13.9.2023

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení stavby „Přístavby a kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová“ do 31.1.2024 z následujících důvodů

- 1) Při realizaci výkopů jsme narazili na optické kabely a nebylo možné dále pokračovat v zemních pracích. Tento problém byl vyřešen cca po 14 dnech, kde bylo dohodnuto řešení. Realizace výkopových prací kolem optických kabelů musela pokračovat ručně což stavbu zdrželo o cca měsíc.
- 2) Na hranici nové stavby byla zjištěna stávající plynová přípojka. Práce v okolí kontaktu stavby s NTL vedením byla přerušena. V současnosti probíhá jednání s firmou LB Tech s.r.o. o provedení přípojky.
- 3) Z důvodů velkého množství mokrých procesů při realizaci stavby a případným dokončením během podzimních a zimních měsíců nedojde k řádnému vyschnutí stavby tak aby bylo možná pokládka PVC povrchů, kde při pokládce musí být vlhkost pod 1%

Z výše uvedených důvodů jsme Vám zaslali upravený harmonogram s touto žádostí o prodloužení termínu.

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem

Milan Záleský, jednatel