



Č.j.: KRPK-78631-9/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov 26. října 2023

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP – Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov - rekonstrukce sociálních zařízení SMVS 114V392003289

Dne 25.10.2023 byla prostřednictvím e-mailu doručena žádost o prodloužení termínu zhotovení díla od zhotovitele – jednatele firmy ENERGI GROUP CZ s,r,o, se sídlem Meziboří, Okružní 242, IČO: 25424670, který je zhotovitelem výše uvedené akce, a to do **31.3.2024**.

Důvodem tohoto požadavku je, že v termínu pro dokončení díla nebude možné z důvodu nepřetržitého provozu objektu zajistit vstupy do místností nad sebou. Práce budou prováděny etapově po jednotlivých patrech tak, aby byl zachován provoz objektu. Ke splnění původního termínu by bylo zapotřebí vyklidit celý objekt.

Původní termín díla byl stanoven Smlouvou o dílo Č.j. KRPK-65246-17/ČJ-2023-1900VZ, a to do 30.11.2023.

Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů.

Příloha: žádost ze dne 25.10.2023

