

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Stříbro
Na Vinici 1453
349 01 Stříbro

Věc: Žádost o prodloužení termínu vypracování inženýrské činnosti na akci „Výstavba LC Vakův les“

Dobrý den,

vzhledem k zápornému stanovisku od DI PČR, ÚO Tachov (ppl. Tarbajovský) tímto žádám o prodloužení termínu na odevzdání inženýrské činnosti, tzn. doložení všech vyjádření potřebných k následnému společnému řízení pro povolení stavby.

Na základě zamítavého stanoviska od DI PČR, ÚO Tachov je nutné do PD zapracovat a doplnit takové změny a informace, které budou mít vliv na celkový obsah projektové dokumentace a které se dotknou téměř všech výkresů a textů PD. Celou věc jsme již probírali na schůzce přímo s ppl. Tarbajovským, takže rozsah všech změn a doplňujících informací Vám byl sdělen i napřímo od něj. Jedná se především o úpravu/posouzení stávajícího sjezdu ze silnice II/230 do lesního komplexu, kde se po 1,3 km (po trase pátevní komunikace) nachází řešená akce.

Z těchto důvodů je potřeba předělat projektovou dokumentaci dle DI PČR a posléze dát znovu k projednání a schválení na dotčené orgány. Vzhledem k výše popsáným zásahům do PD nejsem schopen dodržet termíny dle SoD a potřebuji proto udělat dodatek k této SoD.

Prodloužení termínu navrhuji do 31.3.2024.

Děkuji za kladné vyjádření a součinnost.

V Praze dne 12.12.2023.

S pozdravem,


