



Č.j.: KRPK-35224-128/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov, 11. ledna 2024  
Počet listů: 1

## Úřední záznam

### **KŘP Kvk - FKSP - Babylon - rekonstrukce víceúčelové stavby a okolí SMVS 114V172002081**

Na základě žádosti zhotovitele, firmy Švarcstav s.r.o., se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 691, IČO: 18035973, doručené dne 09.01.2024, žádáme o vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-60022-23/ČJ-2023-1900VZ, kde bude prodloužen termín realizace akce do **31.05.2024**. Původní termín byl stanoven do 28.02.2024.

Důvodem žádosti jsou skutečnosti, že v zimním období nelze zajistit dodržování technologických postupů předepsaných výrobcí jednotlivých stavebních materiálů, zejména betonáže, realizace sanačních omítek, pokládka vinylových podlah, atd. Ve zmíněných technologiích nelze zajistit v zimních měsících optimální teploty a vlhkost k jejich realizaci. Z výše jmenovaných důvodů dochází k prodloužení technologických přestávek, a proto vznikl požadavek na prodloužení termínu realizace o dva měsíce.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu  
Harmonogram stavebních prací

