



Č.j.: KRPK-78631-30/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov, 05. února 2024

Počet listů: 1

## Úřední záznam

### **KŘP – Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov - rekonstrukce sociálních zařízení SMVS 114V392003289**

Dne 02.02.2024 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost o prodloužení termínu zhotovení díla od zhotovitele – jednatele firmy ENERGI GROUP CZ s.r.o, se sídlem Meziboří, Okružní 242, IČO: 25424670, který je zhotovitelem výše uvedené akce, a to do **31.05.2024**.

Důvodem tohoto požadavku jsou nevhodné klimatické podmínky na provedení vyrovnání podlahových souvrství v koupelnách a kancelářích pomocí nivelační hmoty. Nivelační stěrky není možné provést v jeden den z důvodu dodržení technologických postupů daných dodavatelem.

Původní termín díla byl stanoven Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo Č.j. KRPK-65246-17/ČJ-2023-1900VZ, a to do 31.03.2024.

Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů.

Příloha: žádost o prodloužení termínu ze dne 29.01.2024

