


Policie ČR
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary, Dvory

V Litvínově dne 29. 01. 2024

**Žádost o prodloužení termínu plnění zakázky s názvem: „KŘP KvK - P 2.0 -
OOP Ostrov - rekonstrukce sociálního zařízení“**
Systémové číslo veřejné zakázky: 

Žádáme o prodloužení termínu plnění zakázky z důvodu níže uvedeného.

S ohledem na požadavek stavby OOP Ostrov na provedení vyrovnání podlahových souvrství v koupelnách a kancelářích pomocí nivelační hmoty, žádám o prodloužení termínu dokončení díla do 31.5.2024.

Výše uvedený proces je dle technologického doporučení výrobce nutné provádět ve vhodných klimatických podmínkách. Doba zrání je minimálně 28 dní. Nivelační stěrky není možné provádět v jeden den, ale vždy po vystěhování kanceláří uživatelem.

S pozdravem

