



Č.j.: KRPK-78631-53/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov, 13. března 2024

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov – oprava ústředního topení

Dne 13. 03. 2024 byla prostřednictvím e-mailu doručena žádost o prodloužení termínu zhotovení díla od zhotovitele – Radek Tírala, se sídlem Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, IČO: 61766453, který je zhotovitelem výše uvedené akce, a to do **31. 05. 2024**.

Zhotoviteli stavebních prací byl prodloužen termín do 31. 05. 2024 z důvodu nevhodných klimatických podmínek na provedení vyrovnání podlahových souvrství v koupelnách.

V návaznosti na tento termín a k probíhajícím stavebním úpravám na daném objektu nebude možné v původním termínu vyměnit stávající otopná tělesa za nová, včetně termostatických hlavice a armatur na každém tělese, propláchnutí stávajícího rozvodu ústředního topení, včetně provedení nové izolace v 1. NP a další práce k řádnému provedení díla nezbytné.

Původní termín díla byl stanoven Smlouvou o dílo Č.j. KRPK-74343-14/ČJ-2023-1900VZ, a to do 30. 11. 2023 a prodloužen Dodatkem č. 1 do 30. 03. 2024.

Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů.

Příloha: žádost ze dne 13. 03. 2024

