

  
Správa a údržba silnic JMK-oblast STŘED  
Ořechovská 541/35  
619 00 Brno

**Věc: Projektová dokumentace „Modernizace zdrojů tepla v areálu“ – žádost o prodloužení lhůty plnění**

Z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (viz níže), ve smyslu ustanovení smlouvy čl. IV. odst. 3, Vás tímto zdvořile **žádám o prodloužení lhůty plnění do 31.5.2024.**

Jako nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti uvádím zejména tyto:

- 1./ Chyby a nedostatky v původní PD z r. 2015 (bylo nutno vše ověřit a částečně přepracovat)
- 2./ Celková změna koncepce řešení umístění strojovny a řešení otopné plochy v obj. SO-04 (dle požadavku investora)
- 3./ Výměny otopných těles je nutno přepracovat na jiné provozní podmínky dle individuálních okolností a požadavků
- 4./ Nevyhovující stav některých kominů (dle revizních zpráv dodaných 14.3.2024)

Ve věci kontroly plnění dle smlouvy Vás navštívíme a současně vysvětlíme i důvody prodloužení lhůty plnění č.2.

Prosím o vyhotovení nového dodatku ke smlouvě ve smyslu této žádosti a zaslání k podpisu.

Děkuji za pochopení a s pozdravem

V Čejkovicích 18.3.2024

Vypracoval: 