

Rekapitulace



Stavba: Rekonstrukce páteřní komunikace – areál ÚD Hostivař


číslo a název SO: Rekapitulace

soupis prací za ob:


III.24

Poř.	Název SO	dle SOD	již vyfakturováno	ve sledovaném měsíci	měněpráce
č.pol.		celkem	celkem	celkem	celkem
SO101	Komunikace	42 468 397,76 Kč	42 366 147,01 Kč	102 250,70 Kč	0,00 Kč
SO102	Sanace podkladních vrstev (100% plochy komunikace)	9 030 071,99 Kč	9 030 071,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO301	Odvodnění	9 330 563,13 Kč	10 867 154,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO901	VRN	7 640 167,12 Kč	2 533 348,30 Kč	0,00 Kč	3 570 227,88 Kč
	Celkové náklady:	68 469 200,00 Kč	64 796 721,42 Kč	102 250,70 Kč	3 570 227,88 Kč

Za Dopravní podnik



TDI:



Za PORR, a.s.:

