

**Bc. Erika Štorchová**  
referent odboru rozvoje města  
tel: 487 712 337, 770 125 563  
Město Nový Bor  
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

V Praze dne 19.4.2024

## Žádost o prodloužení termínu plnění

Vážená paní Štorchová,

Dovoluji si Vás kontaktovat ohledně termínu plnění díla dle Smlouvy o dílo uzavřené za účelem vyhotovení Architektonické studie na stavbu bytového domu v ul. Nemocniční, obec Nový Bor, uzavřené dne 26.10.2023 (Ev.č. MěÚ: 23KDS00901). Dle této smlouvy uplyne doba plnění do 6 měsíců od podpisu smlouvy, tj. 26.4.2024.

V současné chvíli máme připravenou studii domu, která byla odladěna se stavebním úřadem a oddělením rozvoje města, nicméně nebyla ještě příležitost návrh odprezentovat komisi města, od které se očekávají připomínky k zapracování. Z tohoto důvodu také nejsou ještě upřesněny detaily typu povrchy, technologie, apod. do úrovně Design&Build. Po zpětné vazbě od komise města jsme připraveni vše zapracovat a doladit, nicméně lze předpokládat, že se tak nestane do 26.4.

S ohledem na průtahy vzniklé jednáním na stavebním úřadě, které jsme nemohli ovlivnit a s ohledem na průběh spolupráce, kdy můžete posoudit, že pravidelně a včas reagujeme na všechny připomínky, odevzdáváme průběžně podklady a na zakázce celý čas pracujeme, bychom Vás tímto chtěli požádat o prodloužení termínu dokončení díla, abychom měli dostatečný prostor na kvalitní a pečlivé dopracování studie ku spokojenosti všech stran.

Vzhledem k termínům zasedání komise a čekáním na zpětnou vazbu bychom rádi požádali o prodloužení o 3 měsíce s tím, že věříme, že stihneme vyhotovit dříve.

Předem děkuji a jsem s pozdravem,

**Ing. Anna Teršová**  
Projektová manažerka  
+420 732 626 275 / a.tersova@prodesi.cz

Prodesi, s.r.o.  
Husitská 36  
130 00 Praha 3  
www.prodesidomesi.cz

+420 283 853 424  
prodesi@prodesi.cz  
IČO 26512742  
DIČ CZ26512742

/architekti  
realizující  
dřevostavby