

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

Způsob doručení: elektronicky

Ve Valašském Meziříčí, 13.09.2024

Vyřizuje:

VĚC:**Smlouva o dílo číslo 305/2024/99, Obnova zřízení vodorovného dopravního značení silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje - žádost o prodloužení termínu**

Na základě smlouvy o dílo číslo 305/2024/99 si Vás ve smyslu článku IX. Závěrečné ustanovení, bodu 1 dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení díla, dle článku III, bodu 1 a to do termínu 31.10.2024.

Naši žádost si dovoluujeme odůvodnit následujícími skutečnostmi:

- Extrémní klimatické podmínky, které byly v rozporu s Podmínkami aplikace stanovené výrobcem barvy, tedy nátěrových látek. Podle podmínek aplikace není možné aplikovat barvu na vodorovné dopravní značení, když jsou příliš vysoké, nebo příliš nízké teploty. Teploty pro realizaci aplikace jsou výrobcem stanoveny v rozmezí od +5 °C do + 33 °C.
- Nepříznivými klimatickými podmínkami, tedy podmínkami, kdy není možné realizovat práce z důvodu hlavně deštových podmínek, nebo vlhkých silnic, kdy není možné realizovat práce.
- Z důvodu poruch značkovacího stroje, kde v průběhu realizace díla podle výše uvedené smlouvy došlo na pracovním stroji k poruše spojky s její výměnou, poruše chladiče, poruše kompresoru, prasklých speciálních hadic na barvu a její dávkování, pojistné události, kdy došlo ke kolizi osobního automobilu s pracovním strojem, kde došlo k destrukci šponu.

Práce naše společnost zahájila pro oblast Střed v 30. týdnu a pro oblast Jih v 34. týdnu roku 2024, tedy ihned jako to bylo možné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl průběh prací plynulý a v požadovaném rozsahu nebo termínech.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

S pozdravem,

**Luděk
Břečka**Digitálně podepsal
Luděk Břečka
Datum: 2024.09.13
12:55:50 +02'00'

Luděk Břečka
INGDOP s.r.o.
jednatel