

SMART MODULE LIFE IN CUBE						
Položkový rozpočet specifikace provedení						9. srpna 2024
ID STAVBY: SM2024-043 sklad						
Zákazník: obec Blovice			Místo stavby: obec Blovice			
			verze 2			
Kompletní nacenění horní stavby, specifikace provedení, bez venkovních sítí, přípojek, základů, jeřábu v místě umístění,			Stupeň dokončení:		komplet	
SEKCE	POŘADÍ	POLOŽKA	MJ	VÝMĚRA	JED. CENA	CELKEM bez DPH
ZÁKLADNÍ CENA NOSNÉ KONSTRUKCE						
1NP		INDIVIDUÁLNÍ rám: objekt 4000x5000 mm, podlaha/stěna/ strop-střecha izolace 100/100/100; RAL 9006, čistá výška v interiéru minimálně 2300mm	kpl		20	
PŘÍPOČTOVÉ A ODPOČTOVÉ POLOŽKY RD						
1. Paušální příplatky, konstrukce, střešní konstrukce,						
		1 Interiérové obvodové stěny/strop, bílé lamino, do PVC lišt	m2		84	
		2 Standardní trapézová střecha modulů	m2		20	
		Celkem				
2. Výplně otvorů interiéru, exteriéru,						
		1 Aluplast okno 01: 900x1200(900) s venkovním lícem, vnitřní parapet, Uw 1,3, O+S, okno bílé 2x	komplet		1	
		2 Aluplast okno 02: 1800x1200(900) s venkovním lícem, vnitřní parapet; 2 ramena, Uw 1,3; okno bílé 2x	komplet		2	
		2 Vchodové plně dveře plechové 900/1970 RAL 9006, bezpečnostní zámek, klika, klika	komplet		1	
		Celkem				
3. Interiérové povrchy						
		1 Vynášecí podlahová podkladní deska OSB 20mm	m2		20	
		2 Podlahová krytina Vinyl Tarkett lepený, uprostřed místnosti přechodová lišta	m2		24	
		3 přechodová lišta v interiéru pozink plech šíře 150mm	m2		1	
		4 sokl lišta bílá PVC	bm		18	
		Celkem				
4. Elektro instalace, světla						
		1 Elektro rozvody dle základní konstrukce: předpokladu 3ks 2zásuvek, 2 vypínače,	komplet		1	
		2 Napojení objektu z venku 400W	komplet		1	
		2 Podružná rozvodná skříň vsazená samostatně 5 jističů okruhy / světla, zásuvky, 3x rezerva.	komplet		1	
		3 4x Stropní LED světlo bílý rámeček 600x600, 1x venkovní stěnové světlo na vypínač, v ose nad dveřmi + v boku objektu	komplet		1	
		Celkem				
7. Fasáda, exteriér, lemování						
		1 Obkladový plech do rámu RAL9006 plech SM T8, lemování,	m2		51	
		2 práh slizčkový plech, vstupní dveře	komplet		1	
		Celkem				
		Modulární objekt komplet				369 490 Kč
		Doprava z VZ Smart Module bude upřesněno v den přepravy: Jeseník /Blovice / odhad 69kč/km x 710km, cena bez jeřábu				44 020 Kč
		Montážní a kompletační práce 3 lidí 1 den max. Usazení, kompletace				20 000 Kč
		CELKEM BEZ DPH				433 510 Kč
		DPH 21%				91 037 Kč
		CELKEM S DPH				524 547 Kč
		Logistika/platební podmínky:				
		1. dodání do 120 dnů po podpisu smlouvy a úhrady zálohy				
		Platby: 1 záloha 60% po podpisu smlouvy; 2 záloha 14 před expedicí z VZ Smart Module Jeseník; 3 platba po předání objektu.				
		Splatnost faktur 14 dnů				
		Fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH				