

PLNÁ MOC


KOMA MODULAR s.r.o.,

Říčanská 1191, 763 12 Vizovice,

IČ: 46966170




zmocňuje



k tomu, aby jménem společnosti KOMA MODULAR s.r.o. podepisoval kupní smlouvy či smlouvy o dílo na dodávky modulárních staveb, obytných, sanitárních modulů do výše 7,5 mil. Kč.

Ve Vizovicích, dne 1.10.2022

Zplnomocnění přijímám:



KOMA

NABÍDKA 250328-V2

V případě dotazů uvádějte výše uvedené číslo

14. května 2025

Projekt:

PŘESUN SESTAVY OP210085



Pro:

HZS Jihomoravského kraje



Zpracoval:

KOMA MODULAR s.r.o.



Vážený pane



na základě Vaší poptávky zasílám cenovou nabídku na přesun sestavy pod původním číslem OP210085.



Skladba nabídky:

- Naše řešení
- Dodací termíny
- Investice a platební podmínky



NAŠE ŘEŠENÍ



KOMA

Nabídka řeší přesun modulární sestavy z r. 2021, pod označením OP210085 z původního místa v Žebětíně na nové místo v Židlochovicích.

DODACÍ TERMÍNY

- Termín zahájení ve 21KT

INVESTICE

Položky:	Investice v Kč bez DPH
Demontáž sestavy v Žebětíně	235 775 Kč
Celkem	235 775 Kč

P

V ceně není zahrnuto:

- vybudování základů pro stavbu
- vybudování vody a elektřiny na pozemku a napojení na sestavu
- vybudování tek
- napojení na zemní soustavu
- hromosvod
- jakékoliv úpravy nad rámec původní dodávky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

30% záloha při objednávce

70% doplatek se splatností 10 dnů od data dodání nebo dle smlouvy

Budu se těšit na naši případnou spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem,



KOMA