

Objednávka č. OBHaÚB/1211/2025

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: JM Containers s.r.o. Lipová-lázně 764 790 61 Lipová-lázně IČ: 08446482 DIČ: CZ08446482
---	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Poruba Klimkovická 55/28 708 00 Ostrava-Poruba ISDS: xpkbv55 e-mail: posta@moporuba.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1649335379/0800 Banka: Česká spořitelna, a. s. IBAN: CZ6908000000001649335379 BIC: GIBACZPX
---	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Úpravy sanitárního kontejneru (veřejné WC), veřejné prostranství Florida, RCH 43

Cena bez DPH v Kč	77 972,00
-------------------	-----------

Lhůta plnění: 05.09.2025

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Vyřizuje:

Tel/e-mail :

V Ostravě dne: 15.08.2025

Jiří

Marinka

Digitálně podepsal

Jiří Marinka

Datum: 2025.08.18

18:08:28 +02'00'

OSTRAVA!!!



NABÍDKA MODULOVÉHO OBJEKTU



Název projektu: N24366 – IMOS – Florida Ostrava – úpravy sanitárního modulu
Místo realizace: Ostrava Poruba

Zákazník: Úřad městského obvodu Poruba

Adresa: Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava

Vyřizuje:

M:

E:

Dodavatel:

Jiří Marinka

**Obchodně
zajišťuje:**

M:

E:

Datum vytvoření nabídky: 12.8.2025



Vážený zákazníku,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji jménem společnosti Jiří Marinka - JM Containers, předložit na míru šitou nabídku na úpravu modulové stavby – Florida Ostrava – úpravy sanitárního modulu.

V nabídce naleznete:

- Základní popis zvoleného řešení
- Přehlednou cenovou kalkulaci
- Dodací, platební a záruční podmínky
- Základní technický výkres
- Strukturovaný výpis položek
- Reference

Rozhodnutím pro modulový objekt společnosti JM Containers volíte:

- Kvalitní, odolný průmyslově vyrobený svařovaný rám certifikovaný normou EN ISO 3834-2/2005
- Spolehlivý a bezpečný objekt respektující platné stavební, technické, hygienické, bezpečnostní a požární normy
- Významnou úsporu investičních nákladů (oproti tradiční výstavbě)
- Velmi rychlou realizaci v řádu týdnů od podpisu smlouvy
- Variabilitu objektu, jehož stavebnicový charakter umožňuje měnit v čase dispozici, kapacitu, účel, funkci nebo umístění objektu
- Šetrný přístup k životnímu prostředí a minimální zátěž okolí místa realizace, co se hluku, prachu a emisí týče
- Důvěryhodného a spolehlivého partnera s více než 10 letou tradicí
- Individuální přístup a profesionální zákaznický servis

Věřím, že nabídka svou formou a obsahem naplní Vaše představy a očekávání, že Vás zaujme a že se rozhodnete pro obchodní spolupráci s naší společností.

Jsem Vám plně k dispozici pro případné dotazy k obsahu nabídky.

Děkuji za Vaši poptávku a těším na úspěšnou obchodní spolupráci,

S pozdravem,





1. Nabídka

1.1. Základní popis

Montovaný objekt ze stavebnicového systému modulů, plochou střechou a půdorysem ve tvaru obdélníku. Dispoziční řešení je navrženo dle požadavků zákazníka s cílem maximálně efektivně a účelně využít každý metr čtvereční užité plochy. V objektu je navržena z hygienických důvodů světlá výška 2 500 mm.

1.2. Základní parametry objektu

Parametr:

Moduly č.

Provedení:

M25001 – sanitární modul

Požární odolnost stěn, stropů a podlah je stanovena dle aktuálního katalogu provádění staveb - Knauf. Hygienická nezávadnost je pravidelně měřena akreditovanou zkušební laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Detaily provedení a použitých materiálů budou uvedeny ve výpisu položek, který je nedílnou součástí smluvní dokumentace mezi JM Containers a zákazníkem.

1.3. Cenová kalkulace:

Modul M25001			Prodejní cena
Elektro práce	1 sada		19 236,-
Montážní práce	1 sada		10 300,-
Materiálové náklady	1 sada		44 416,-
Doprava a režie – paušální položka	1 sada		4 020,-
Celkem			77 972,-



Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součástí cenové kalkulace je:

Úprava objektu (modulů):	Ano	
Doprava:	Ano	
Manipulace na místě určení:	Ano	
Montáž / Stavba objektu (modulů):	Ano	
Základní technický výkres objektu (modulů):	Ano	
Projektová dokumentace spodní stavby:	Ne	
Inženýring (dokumentace pro SP a PS):	Ne	
Spodní stavba:	Ne	
Připojení na inženýrské sítě:	Ne	
Jiné stavební práce:	Ne	
Odklizení a likvidace odpadu:	Ano	
Jiné vybavení:	Ano	Specifikace ve výpisu položek
Jiné služby:	Ne	

Součástí cenové nabídky není:

- vnitřní vybavení nábytkem a kuchyňským zařízením



1.4. Dodací podmínky:

Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vzájemné technické a komerční vyjasnění požadavků a předání informací o stavební připravenosti a patřičné dokumentace (zejména spodní stavby), pokud ji nezajišťuje JM Containers. Technické provedení modulových objektů odpovídá zákonům, předpisům a normám platným v době vyhotovení této nabídky. JM Containers si v nezbytně nutných případech vyhrazuje právo na změnu konstrukce, vzhledu nebo jiných parametrů objektu, avšak při zachování užitných vlastností objektu.

Výrobní termín modulového objektu (modulů) bude součástí jednání a je vázán na aktuální volné kapacity výrobního závodu, odsouhlaseném technickém výkresu objektu, vyjasnění technických detailů řešení, podpisu kupní smlouvy či smlouvy o dílo a zaplacení zálohové faktury.

1.5. Platební podmínky:

Do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy / smlouvy o dílo a obdržení zálohového listu zaplatí zákazník 70 % z ceny uvedené ve smlouvě. Úhrada této zálohy je podmínkou společnosti JM Containers pro zařazení objektu do výrobního plánu. Po ukončení montáže / stavby objektu (modulu) bude vystavena konečná faktura se zbývajících 30 % smluvní ceny s vyúčtováním DPH. Přesná podoba platebních podmínek bude dohodnuta se zákazníkem v kupní smlouvě / smlouvě o dílo.

1.6. Záruční doba:

Na dodávku modulových objektů / modulů (včetně montáže / stavby) poskytujeme záruční lhůtu po dobu 24 měsíců ode dne předání zákazníkovi. V rámci záruční lhůty jsou prováděny bezplatné opravy vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé úmyslným poškozením, užíváním v rozporu s návodem na užívání modulových objektů (modulů) JM Containers či neodbornou obsluhou.

1.7. Platnost nabídky:

Platnost této nabídky je 1 měsíc. JM Containers si vyhrazuje právo na změnu technického řešení a použitých materiálů při zachování užitných vlastností objektu (modulu).

Technické změny jsou vyhrazeny.

Reference:

Lyžařská školka – Ramzovské sedlo, ČR (2022)



Vrátnice / zázemí řidičů – Frýdlant, ČR 2021

