



Harmonogram práce

ID	Název stavby		Termin dokončení																																
	GASK - ÚPRAVA PROSTOR PO VYSOKÉ ŠKOLE (PENSION)		04/2026																																
																																			
		M	Září	Říjen							Listopad				Prosinec				Leden					Únor				Březen					Duben		
		KT	KT 37	KT 38	KT 39	KT 40	KT 41	KT 42	KT 43	KT 44	KT 45	KT 46	KT 47	KT 48	KT 49	KT 50	KT 51	KT 52	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KT7	KT8	KT9	KT10	KT11	KT12	KT13	KT14	KT15	KT16	KT17
1	Předání staveniště	20	10.09.																																
2	Bourací práce		11.09.-30.09.																																
3	Švislé konstrukce					1.10.-6.10.																													
4	Plynové zařízení						7.10-10.10.																												
5	VZT								13.10.-22.10.																										
6	Elektroinstalace								13.10.-29.10.																										
7	UT-systém ústředního vytápění								13.10.-29.10.																										
8	ZTI							13.10.-7.11.																											
9	Výměna oken											10.11.-28.11.																							
10	Úprava povrchů vnitřních											17.11.-31.12.																							
11	Úprava povrchů vnějších											24.11.-31.12.																							
12	Hrubá příprava podlah											1.12.-17.12.																							
13	SDK	20												8.12.-14.1.																					
14	Obklady																15.1.-4.2.																		
15	Výmalba																							5.2.-28.2.											
16	Povrchy podlah																									23.2.-6.3.									
17	Zámečnické kce																										25.2.-27.2.								
18	Výměna dveří																											2.3.-13.3.							
19	Dokončovací práce - elektro																													16.3.-24.4.					
20	Dokončovací práce - VZT																														16.3.-24.4.				
21	Dokončovací práce - ZTI																														16.3.-24.4.				
22	Ostatní dokončovací a úklidové práce																														16.3.-24.4.				
23	Předání stavby																																		24.4.



ANARKADA
STAVEBNÍ FIRMA

[illegible]