



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
zastoupeno:

(dále jen „objednatel“)

a

DUONDIO s.r.o.

se sídlem: Plovární 478/1, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
IČO, DIČ: 10676091, CZ10676091
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

**Dohoda Smluvních stran
o prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP)
(dále jen „Dohoda“)**

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.03.2024 Smlouvu o dílo č. 07PU-004594 a č. smlouvy Zhotovitele ŘSD/01/2024 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Opravy mostů po diagnostikách 2021 - sanace“ (dále jen „**Dílo**“). Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- B. Došlo ke vzniku následující okolnosti / události, která se podle Smlouvy považuje za událost / skutečnost náležející do rizik Objednatel, a se kterou Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele podle Pod-čl. 7.3 OP/ZP ve spojení s Pod-čl. 6.1 písm. j) OP/ZP na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP:
- Zhotovitel ve svém oznámení ze dne 01.11.2024 uvedl, že v rámci Stavby bylo u mostu D6-069..1 a D6-069..2 předpokládáno provedení injektážních prací hlav pilířů z pod mostu od pat pilířů za pomoci standardní nůžkové, kloubové nebo teleskopické plošiny. Tento postup se však u části pilířů – P2-P5, ukázal jako nerealizovatelný z důvodu nepřístupnosti a sklonu terénu. Na základě toho bylo rozhodnuto, že tyto práce budou provedeny za pomoci speciální podmostvkové plošiny umístěné na vozovce na mostě. Zhotovitel dále oznámil, že tato speciální plošina bude dostupná až v měsících prosinci 2024 a lednu 2025. V tomto období však Smlouva předpokládá nevhodné klimatické podmínky pro provádění Stavby. Technický dozor stavebníka tak doporučil přerušení postupu prací. Objednatel tak rozhodl o přerušení prací na Stavbě „Opravy mostů po diagnostikách 2021 - sanace“ v termínu od 01.11.2024 do 11.08.2025 (dále jen „**Událost**“),
- C. Zhotovitel v souvislosti s Událostí požaduje prodloužení Doby pro dokončení o **283 dní** (dále jen „**Časový nárok**“). Dřívější termín nebude možný z důvodu stavby „D6 – MÚK Tisová – MÚK Kamenný Dvůr km 149-156.“

- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Časovým nárokem neuplatnil vůči Objednateli žádné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Finanční nároky**“).
- E. Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré nesrovnalosti a spory, které vyplývají z Událostí, Časových nároků a Finančních nároků, jakož i z níže definovaných Jiných událostí a Jiných nároků.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly následovně:

I.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má na základě a/nebo v souvislosti s Událostí výhradně tento Časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:

Nárok na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP) o 283 dní (dále jen „Přiznaný časový nárok“).

II.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v RS.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají touto Dohodou nedotčena.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

V Karlových Varech dne:

21-07-2025

V Praze dne:

21-07-2025

za Objednatele

Ředitel ŘSD s. p., Správy Karlovy Vary

za Zhotovitele

Jednatelka

