

Elektropráce Spáčil s.r.o.

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“

Vážený zadavateli,

obracíme se na Vás s oficiální žádostí o prodloužení termínu dokončení díla, které realizujeme pro Město Mohelnice na základě smlouvy o zhotovení stavby:
„REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“

Sjednaný termín dokončení byl ovlivněn nově požadovanými stavebními pracemi, které nám byly zadány v průběhu realizace. Konkrétně se jedná o:

1. Stavební přípravu pro fotovoltaickou elektrárnu
2. Čelní fasáda - nedostatečná stavební připravenost – nedokončená oprava vstupního portálu

Z tohoto důvodu si Vás dovoluujeme požádat o souhlas s posunutím termínu dokončení prací stavební přípravy pro fotovoltaickou elektrárnu do **6.10.2025** a termínu dokončení prací na fasádě do **30.11.2025**

Věříme, že chápete naši situaci a žádáme Vás o schválení tohoto prodloužení.

S pozdravem,

.....
Tomáš Spáčil, jednatel