

Zdroje tepla, instalace plynu, vodohospodářské a stavební práce.

Zakázka: „Přístavba a stavební úpravy domova sociálních služeb Empatie,
Tyršův sad 403/9, Č. Budějovice“

Dle smlouvy o dílo ze dne 07.10.2024

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010650

Žádost o prodloužení termínu dokončení výše uvedené zakázky z důvodu víceprací

Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení výše uvedené zakázky z důvodu realizace víceprací, které vznikly během stavby vlivem charakteru stavby a jejího technického stavu, které se nedaly předpokládat.

Dle uzavřené smlouvy o dílo má být termín dokončení 10.10.2025

V průběhu stavebních prací došlo k nepředvídatelným okolnostem, kdy zásadním problémem bylo zjištění skutečného technického stavu po demontáži původního výtahu a vyčištění výtahové šachty, kde byly odhaleny četné poruchy základové části výtahové šachty, obvodového zdiva a překladů v nosných stěnách nad vstupy do výtahové šachty ve všech třech nadzemních podlažích, které je nutné řešit reprofilací, injektážemi a nahrazením degradovaných ocelových překladů. Tyto práce vyžadují množství dočasných opatření jako např. podchycení stropů a stěn, které mají přímý vliv na proveditelnost dalších kcí.

Tyto poruchy byly předmětem jednání na kontrolním dni 02.09.2025

Následně byl vypracován návrh na realizaci víceprací, který byl diskutován s TDI p. Fálem. Harmonogram víceprací byl při zohlednění technické a odborné náročnosti vzniklých víceprací odhadnut na 0,9 měsíce. Při personálním posílení stavby odhadujeme prodloužení harmonogramu o 15 pracovních dní.

Žádáme tedy o prodloužení termínu o 15 pracovních dní na 31.10.2025.

V Českých Budějovicích, dne 11. 09. 2025

Předal:

Převzal: