

Město Mohelnice

Ing. Pavel Kuba – starosta

U Brány 916/2

789 85 Mohelnice

V Olomouci dne 22.10.2025

Dobrý den vážený pane starosto,

laskavě Vás žádám o prodloužení termínu na stavbě: REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI.

Jedná se o prodloužení termínu dokončení fasády a to do 15.11.2025.

Odůvodnění:

1. nedodržení termínu dokončení opravy dodavatele vstupního pískovcového portálu
2. požadavek na vybudování dočasné mechanické zábrany na místě vstupních dveří do prostoru radnice- rozhodnutí z dnešního KD

Předem Vám děkuji za vstřícné jednání a přeji pěkný den.

Tomáš Spáčil, jednatel společnosti

Elektropráce Spáčil s.r.o.  
IČO: 26853639, DIČ: CZ26853639, Obchodní soud Ostrava odd. C, vložka 28423