

Lesy České republiky, s. p.
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781
755 01 Vsetín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
10-25-15/MP/2025-003

Vyřizuje/linka

Datum:
15.10.2025**Věc: "Koménka v k.ú. Komňa - nánosy" – Žádost o prodloužení termínu plnění**

Dobrý den,


v současné době naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) na akci "**Koménka v k.ú. Komňa - nánosy**" a to na základě uzavřené SoD č. **SML-00120-2025-957**, ze dne 27.4.2025, s termínem odevzdání do 3.11.2025 (PD k DK do 1.10.2025).

V průběhu zpracování PD, resp. zajišťování stanovisek dotčených orgánů, byly ze strany AOPK Zlín vzneseny neakceptovatelné/neproveditelné požadavky (v příloze e-mail ze dne 13.10.2025). Byl proto svolán výrobní výbor na 14.10.2025, kde byl další postup přípravy akce projednán/upřesněn (viz. samostatný zápis v příloze).

S ohledem na vzniklé komplikace je nutné **prodloužení termínu plnění díla o 1 měsíc, tj. do 31.12.2025 (resp. PD k DK do 30.11.2025).**

Na základě výše uvedeného Vás **žádáme o** uzavření Dodatku k uzavřené SoD na prodloužení termínu plnění, abychom mohli dílo řádně dokončit.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a s pozdravem


Ing. Petr Marčák
Jednatel**Přílohy: dle textu**