

Žádost o prodloužení termínu realizace díla.

Dobrý den.

Jako zástupce společnosti Chebská elektro firma s.r.o., Pekařská 7, 350 02 Cheb, IČO 28012038, jenž je zhotovitelem předmětného díla veřejné zakázky týkající se vybudování automatické vjezdové brány, oprava stávajících silnoproudých rozvodů elektrické energie a zhotovení slaboproudých rozvodů (optické sítě), v rozsahu projekční práce, stavebních prací a konkrétní dodávky a instalace pojezdové brány, Vás jako objednatele žádám o prodloužení realizace díla stanovený smlouvou o dílo Č.j. KRPK-73294-12/ČJ-1900VZ do 15. 12. 2025.

Odůvodnění žádosti:

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace díla je vznik technických problémů, které dodavatel v době podpisu smlouvy nemohl předvídat, a které nevznikly zapříčiněním dodavatele. Jedná se o poškození již hotové vyrobené samonosné automatické brány, která byla vzhledem k rozměrům musela být pozinkována u jiného subdodavatele, než je běžným partnerem. Již pozinkovaná samonosná automatická brána byla před jejím vyzvednutím a následným převozem kdo místa instalace – areálu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory v ranních hodinách dne 15. 12. 2025 technicky poškozena jiným vozidlem firmy přivázejícím k pozinkování výrobků. Poškození je v rozsahu, jenž neumožňuje použití brány bez její opravy a následném pozinkování.

Na základě výše uvedené skutečnosti, a skutečnosti, že vznik výše uvedených technických problémů nevznikl vinou společnosti Chebská elektro firma s.r.o., Pekařská 7, 350 02 Cheb, IČO 28012038, Vás jako zhotovitel předmětného díla stanoveného smluvním závazkem Č.j. KRPK-73294-12/ČJ-1900VZ žádám o prodloužení termínu realizace díla a to nejpozději do 31. 1. 2026.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

