

Město Šumperk

nám. Míru 364/1

787 01 Šumperk

V Šumperku, 27.11. 2025

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel. / E-mail: Mob.: + [REDACTED]

Věc: Žádosti o prodloužení termínu dokončení díla

Vážená paní [REDACTED]

Žádáme Vás o prodloužení termínu na dílo: **Oprava chodníku na ul. Nerudova v Šumperku, neboť nám jako zhotoviteli vznikla překážka v realizaci díla z důvodu probíhající rekonstrukce vodovodu, kterou provádí společnost EKOZIS, spol. s.r.o..**

Níže uvedené skutečnosti jsme avizovali v předávacím protokolu staveniště.

Výstavbu chodníku nelze realizovat současně s výstavbou vodovodu, z důvodu přítomnosti suchovodu, který vede podél předmětných chodníků, k jednotlivým nemovitostem.

Po celou dobu přítomnosti suchovodu, tedy do 3.11.2025, nám nebylo umožněno stavbu zahájit. Avšak ani v tomto termínu nám nebyl umožněn přístup na celé staveniště, ale pouze na cca polovinu (blíže k nemocnici). I na této polovině však docházelo k přeložkám sítí, které nám nebyly dopředu oznámeny, čímž došlo k dalším prodlevám.

Vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám je naší prioritou co nejdříve dokončit rozdělaný úsek od křižovatky B. Němcové po vjezd záchranné služby a na dalším úseku pokračovat až po skončení zimního období. Pokud nám to počasí umožní, chtěli bychom pokračovat již v únoru, ale nelze s jistotou předpokládat, že to bude možné.

Po kontrolním dnu 26.12.2025 nám bylo oznámeno, že společnost EKOZIS, spol. s.r.o. bude provádět živičné vrstvy komunikace probíhat na konci **května**. Proto Vás žádáme o prodloužení termínu realizace díla do 17.5.2026.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

[REDACTED]
Technolog

Recovera Technický servis s.r.o.