

Příloha č. 1 Objednávka služeb – Dílčí příkaz

<i>Schválení usnesení RHMP/ZHMP</i>	08.2017	
<i>Uzavření smlouvy s dodavatelem</i>	08.2017 – 09.2017	Projektová dokumentace (projekční kancelář) včetně inženýringu a připojení do distribuční sítě
<i>Příprava ZD a usnesení RHMP/ZHMP</i>	11.2017	ZD na veřejnou zakázku pro zhotovitele stavby základů pro nabíjecí stanice
<i>Schválení usnesení RHMP/ZHMP</i>	12.2017	
<i>Uzavření smlouvy s dodavatelem</i>	01.2018	Zhotovitel stavby základů pro nabíjecí stanice
<i>Uveřejnění 16 míst k pronájmu na Úřední desce MHMP</i>	02.2018	1. fáze - 6x AC, 10x DC stanice
<i>Uzavření smlouvy s dodavatelem nabíjecích stanic</i>	03.2018	1. fáze - 6x AC, 10x DC stanice
<i>Implementace</i>	03.2018 – 06.2018	1. fáze - Stavba základů a postupné osazování 16 lokalit (6x AC, 10x DC)
<i>Zahájení provozu</i>	03.2018 – 06.2018	1. fáze - dle dokončených lokalit (6x AC, 10x DC)
<i>Uveřejnění 23 míst k pronájmu na Úřední desce MHMP</i>	05.2018	2. fáze - 3x AC, 20x DC stanice
<i>Uzavření smlouvy s dodavatelem nabíjecích stanic</i>	06.2018	2. fáze - 3x AC, 20x DC stanice
<i>Implementace</i>	06.2018 – 11.2018	2. fáze - stavba základů a postupné osazování 23 lokalit (3x AC, 20x DC)
<i>Zahájení provozu</i>	06.2018 – 11.2018	2. fáze - dle dokončených lokalit (3x AC, 20x DC)
<i>Uveřejnění 20 míst k pronájmu na Úřední desce MHMP</i>	02.2019	3. fáze - 20x DC stanice
<i>Uzavření smlouvy s dodavatelem nabíjecích stanic</i>	03.2019	3. fáze - 20x DC stanice
<i>Implementace</i>	03.2019 – 11.2019	3. fáze - stavba základů a postupné osazování 20 lokalit (20x DC)
<i>Zahájení provozu</i>	03.2019 – 11.2019	3. fáze - dle dokončených lokalit (20x DC)
<i>Ukončení provozu</i>		
<i>Vyhodnocení projektu po 1. fázi</i>	06.2019	

INDIKÁTORY

Výstupy projektu	Výstupem projektu bude vybudování 9 základů pro středně rychlé nabíjecí stanice na parkovištích P+R a základů pro 50 rychlých nabíjecích stanic na území hl. města Prahy.
- kvantifikace výstupů projektu (přesná specifikace)	<ul style="list-style-type: none"> • 1. fáze (2017-2018) – 16 lokalit (6x středně rychlé NS, 10x rychlé NS) • 2. fáze (2018) – 23 lokalit (3x středně rychlé NS, 20x rychlé NS) • 3. fáze (2019) – 20 lokalit (20x rychlé NS)
- definice zdroje	

Výsledky projektu

- pouze měřitelné ukazatele hodnocení výstupů projektu
- definice zdroje

- Předpokládaná úspora emisí v dopravě, zlepšení ovzduší a smogové situace v zimních obdobích.

Předpoklad z hlediska emisí je, že nafta a benzín v dopravě nahrazená elektřinou v rámci cca 300 elektromobilů představuje roční úsporu emisí

v dopravě na přibližně úrovni:

- 620 tun CO₂ (oxid uhličitý)
- 0,7 tun NO_x (oxidy dusíku)
- 0,1 tun PM (pevné částice)
- 0,3 tun VOC (těkavé organické látky)

(zdroj informací: Ročenka dopravy ČR za rok 2015)

- Předpokládaná celková návštěvnost stanic z 1. fáze po prvním roce provozu je více než 600 návštěv.
- Téměř zdvojnásobení počtu rychlých nabíjecích stanic po první fázi projektu – v současnosti je v Praze celkem 11 veřejných rychlých nabíjecích stanic.
- Statistická data v rámci samotných dobíjecích stanic od provozovatele stanice – počet návštěv stanice, četnost návštěv, počet uživatelů, množství odebrané elektřiny, doba nabíjení a další.
- Navýšení počtu uživatelů elektromobilů v Praze při navýšení počtu stanic a dostupnosti dobíjení.

FINANCOVÁNÍ

Předpokládaná hodnota projektu:

Přesnou cenu bude možné stanovit až po vyhotovení projektové dokumentace k jednotlivým vytipovaným místům a vyčíslení nákladů na připojení do distribuční sítě.

Předběžný odhad hodnoty celého projektu dle cen z průzkumu trhu je stanoven na 27,7 mil. Kč.

- investiční (nákup)
- provozní náklady (servis, podpora)
- mzdové náklady členů realizačního týmu mimo OICT

hradí dodavatel/provozovatel nabíjecí stanice

Způsob úhrady

- dle zvyklostí na trhu
- např. za dodávku zařízení
- např. za služby s tím spojené apod.

Náklady budou uhrazeny způsobem stanoveným podle dohody smluvních stran.

Způsob stanovení předpokládané ceny

Cena byla stanovena na základě informací získaných z průzkumu trhu.

1. Odhadované celkové náklady:

1.1. podle typu stanic

- AC stanice – 9 lokalit (P+R) – 2.700.000 Kč
- DC stanice – 50 lokalit – 25.000.000 Kč

1.2. podle jednotlivých fází

- 1. fáze (2017-2018) – 16 lokalit (6x AC, 10x DC) – 6.800.000 Kč
- 2. fáze (2018) – 23 lokalit (3x AC, 20x DC) – 10.900.000 Kč
- 3. fáze (2019) – 20 lokalit (20x DC) – 10.000.000 Kč

Odhadovaná maximální cena za připojení do distribuční sítě, za stavební, výkopové a ostatní práce na vybudování 1 základu pro osazení běžné nabíjecí stanice včetně inženýringu a projektové dokumentace činí 300.000 Kč.

Odhadovaná maximální cena za připojení do distribuční sítě, za stavební, výkopové a ostatní práce na vybudování 1 základu pro osazení běžné nabíjecí stanice včetně inženýringu a projektové dokumentace činí 500.000 Kč.

2. Detailnější rozpad celkových nákladů:

2.1. Odhadované náklady na projekční kancelář včetně inženýringu a připojení do distribuční sítě:

- AC nabíjecí stanice – max. 96.000 Kč / místo
- DC nabíjecí stanice – max. 242.500 Kč / místo

2.2. Odhadované náklady na technický dozor investora a na stavební, výkopové a ostatní práce:

- AC nabíjecí stanice – max. 204.000 Kč / místo
- DC nabíjecí stanice – max. 257.500 Kč / místo

Celkem 27,7 mil. Kč

Zdroj financování

- *definovat zdroje financování projektu*

Rozpočtová položka Smart Cities v rámci OINF MHMP (Příkazní smlouva č. PRK/40/01/003333/2016).

ŘÍZENÍ RIZIK

Definice rizik technického, provozního, legislativního či jiného charakteru

Název rizika	Popis rizika	Opatření pro eliminaci rizik	Pravděpodobnost výskytu (%)	Dopad rizika na projekt
Neschválení vytipovaného místa MHMP - Odborem památkové péče	Lokalita i vzhled nabíjecích stanic musí být schváleny OPP	Komunikace s OPP a splnění stanovených podmínek	40	střední
Nižší návštěvnost nabíjecích stanic	V prvních letech nižší návštěvnost nabíjecích míst vzhledem k současnému nižšímu počtu uživatelů elektromobilů	Další dotační výzvy pro podnikatelské subjekty, ale i fyzické subjekty na nákup elektromobilů, větší mediální podpora, daňové úlevy od státu	30	malý
Nesouhlas Městských částí a jejich oborů s umístěním nabíjecí stanice	Vybrané místo pro stavbu základů a provozu nabíjecí stanice musí být schváleno příslušnou MČ, příslušným odborem	Komunikace s jednotlivými MČ a jejich odbory a předložení všech nutných informací pro schválení	30	střední
Nesouhlas vlastníků pozemku na parkovištích P+R v 2. fázi projektu	Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých subjektů	Individuální jednání se soukromými vlastníky pozemků o možnosti stavby	20	střední
Nevydání povolení stavby Stavebního úřadu	Schválení projektové dokumentace a stavby z jednotlivých Stavebních úřadů	Odevzdání detailní projektové dokumentace splňující všechny požadavky Stavebního úřadu	20	malý
Nedostatečný příkon distribuční sítě	Vytipované místo nebude mít dostatečný příkon distribuční sítě	Každé místo nutné prověřit a zjistit stav inženýrských sítí v místě zhotovení od poskytovatele distribuční sítě	10	střední

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Příklady dobré/špatné praxe

- ukázka podobných projektů
- např. inspirace ze zahraniční/ČR

Amsterdam – nabíjení elektromobilů na ulici



Vídeň – nabíjení elektromobilů na ulici



**Seznam potenciálních
dodavatelů projektové
dokumentace včetně
inženýringu**

- seznam potenciálních
dodavatelů projektové
dokumentace včetně
inženýringu

Dle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

**Seznam potenciálních
dodavatelů stavebních prací**

- seznam potenciálních
dodavatelů stavebních
prací

**Seznam potenciálních
dodavatelů/provozovatelů
nabíjecích stanic**

- seznam potenciálních
dodavatelů/provozovatelů
nabíjecích stanic

ČEZ, a. s.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Pražská energetika, a. s.

Ostatní dotčené strany

- seznam dotčených stran a
způsob komunikace

Stavební úřady příslušných městských částí
- další dotčené orgány v rámci stavebních řízení
MHMP - Odbor památkové péče
Jednotlivé MČ – odbory dopravy
Dopravní podnik hl. města Prahy – ochranné pásmo metra
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PREdistribuce, a. s.

Vypracoval

Dne: 16. 06. 2017

Jméno: [REDACTED]

Schválil – Operátor ICT a.s.

Dne: 16. 06. 2017

Jméno: [REDACTED]



Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2021
ze dne 29.8.2017

k předložení objednávky služeb, zadávací dokumentace a návrhu rámcové dohody na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro dobíjecí stanice elektromobilů dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities - projekt "Nabíjecí stanice - vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily"

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu s jejími přílohami

II. schvaluje

1. objednávku služeb – dílčí příkaz dle příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities na realizaci projektu "Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily", která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
2. zadávací dokumentaci a její přílohy na veřejnou zakázku s názvem "Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily (rámcová dohoda na projekční a inženýrské práce)", která je přílohou č. 2 tohoto usnesení
3. úpravu rozpočtu v rámci kapitálových výdajů v kap. 0940 - INF MHMP dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III. konstatuje, že

příloha č. 2 tohoto usnesení (zadávací dokumentace, včetně příloh) není určena ke zveřejnění

IV. u k l á d á

1. MHMP - INF MHMP

1. zajistit koordinaci odborů MHMP poskytujících součinnost dle příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities

Kontrolní termín: 31.12.2019

2. podepsat objednávku služeb – dílčí příkaz dle příkazní smlouvy (č. PRK/40/01/003333/2016) o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart Cities, uvedenou v bodu II.1. tohoto usnesení

Termín: 1.9.2017

2. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení

Termín: 1.9.2017

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: primátorka hl.m. Prahy

Tisk: R-26512

Provede: MHMP - INF MHMP, MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP