

V Kuřimi dne 27.11.2017

**Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace VZ UP v Třebíči - výměna starých oken, žaluzií a vchodových dveří v původní budově**

Z důvodu závažné poruchy na obráběcí lince, která způsobila několikadenní výpadek (cca 10 pracovních dnů) při výrobě dřevěných oken na zakázce "UP v Třebíči - výměna starých oken, žaluzií a vchodových dveří v původní budově", bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu realizace. Přes veškerou snahu se nám celkový skluz na zakázce bohužel nepodaří dohnat tak, abychom byli schopni začít montovat v dřívějším termínu.

Okna budou připravena k montáži 11. 12. 2017, tímto dnem bychom započali práce a dílo připravili k předání do 22.12. 2017.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

**OKNOSTYL group s.r.o.**  
Kuřim, Tišnovská 305, PSC 664 34  
IČ: 27689719  
DIČ: CZ27689719

Ladislav Horčica  
*jednatel společnosti*

