

Dodavatel:

**PONTONY s.r.o.**

Teplická 21/16  
405 02 Děčín IV - Podmokly

██████████  
IČO: 278 65 118, DIČ: CZ278 65 118

Adresát:

Statutární město Ústí nad Labem  
pan Jan Hodný  
provozní technik provozní údržby  
majetku odboru dopravy

Ústí nad Labem

**Věc:** Zpráva o stavu plnění

Datum : 10.4.2018

Vystavil: Ing. Josef Hozák

Vážený pane Hodný,

zasíláme Vám zprávu o stavu plnění zakázky „Zhotovení přístavních můstků (přívoz Vaňov - Brná)“ dle Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2017.

Pro vrchní konstrukce, pochozích ploch a zábradlí budou dle projekce použity ověřené kompozitové díly a materiál. Náš dodavatel a v rámci ČR jediný výrobce v této ověřené kvalitativní úrovni PREFA KOMPOZITY a.s. (Ing. Pavel Stryk, ředitel společnosti) nás v minulých dnech bohužel informoval, že při výrobě došlo k poškození vnitřního chromovaného povrchu formy a ani po opravě se jim na formě po opakovaných pokusech nepodařilo výrobu dokončit. Celková oprava jim bude trvat až několik týdnů. Chybějící profily jsou k dispozici u jejich zahraničních partnerů a zajišťují jejich dovoz. Materiál i přes veškerou snahu bude dodán se zpožděním, které má výrazný vliv i na naše plnění.

Veškerý ostatní výrobní materiál je fyzicky v naší výrobní dílně v rozpracovanosti, avšak výrobu jsme z výše uvedeného důvodu byli nuceni dočasně pozastavit.

Aby tato nečekaná situace neovlivnila začátek plavební sezóny a nezpůsobila komplikace s provozem přívozu, navrhujeme následující řešení. Dočasná krátkodobá instalace původního starého přístavního můstku na straně Vaňov bude provedena na naše náklady. Rovněž opětovnou demontáž a vytažení starého můstku provedeme při instalaci nových můstků na naše náklady. Dodání a instalace nových přístavních můstků bude z naší stany provedena nejdéle do 25.5.2018.

Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem,

ing. Josef Hozák  
PONTONY s.r.o.