


  
**Povodí Moravy, s.p.**  
**Dřevařská 932/11**  
**602 00 Brno**

Váš dopis zn. / ze dne

Vyřizuje

V Brně dne  
23.4.2018  
**Věc:** Žádost o prodloužení doby plnění smlouvy o dílo číslo PMO62350/2017-ZDTDS/Wi ze dne 5.12.2017 (Nový potok, ř. km 0,000 – 0,650, Křižanov, oprava koryta)Vážená 

tímto Vás žádáme o uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo PMO62350/2017-ZDTDS/Wi ze dne 5.12.2017 z důvodu prodloužení doby plnění. Důvodem prodloužení doby plnění je zdlouhavé řešení příjezdů ke korytu toku s vlastníky sousedních pozemků, dále pak zdlouhavá aktualizace rozboru sedimentů.

Navrhujeme bod III. Doba plnění, odstavec 1. prodloužit takto:

Termín dokončení PD a jejího předání: **15.6.2018**Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení: **do 15.6.2018**Termín dokončení díla a jeho předání: **15.7.2018**

S pozdravem a poděkováním za vyřízení žádosti

