

VÝJÁDŘENÍ TDI

VĚC: Dodatek č. 1 k SoD ze dne 17.01.2018. NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ JASELSKÁ
MNICHOVO HRADIŠTĚ. Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000502

DATUM: 18.05.2018

V průběhu stavby bylo zjištěno, že firma dodávající výplně otvorů není schopna vyrobit a nést záruku za výplně otvorů navržené dle projektové dokumentace. Na základě tohoto zjištění byl generálním projektantem zpracován nový návrh členění výplní otvorů, který byl následně zhotovitelem oceněn a odsouhlasen zástupci objednatele. Zástupci TDI souhlasí s provedením změny včetně cenového návrhu. Díky této skutečnosti byla stavba nucena požádat o prodloužení termínu a to o 15 kalendářních dní.

Další skutečnost, která měla vliv na posunutí termínu, bylo nutné vystrojení vodovodní šachty a nové rozvody vodovodního potrubí, které nebyly řešeny v PD.

ZA TDI:

V Mladé Boleslavi dne: 18.05.2018