

Město Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

Žádost o prodloužení termínu dostavby zakázky „Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“.

Vážený pane magistře,

dovolujeme si vás tímto požádat o prodloužení termínu dostavby zakázky „Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“, kterou pro vás, jakožto zhotovitel, momentálně realizujeme.


Důvodem posunu termínu je zejména zdržení v souvislosti s dodávkou ČOV a čerpací jímky. Tyto nám budou dodány teprve v termínu 17.7.2018.

Na základě výše uvedených důvodů si vás dovolujeme požádat o prodloužení termínu dostavby 5.8.2018.

Původní termín dokončení díla je stanoven na **17.7.2018**

Nový termín dokončení díla navrhujeme na **5.8.2018**

S úctou

 s.r.o. 2
SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Svoboda 573 • 742 47 Senov u Nového Jičína
DIČ: CZ47153849 • TEL.: FAX 536 701 801

.....
Ing. Miroslav Hruška

ředitel společnosti