

## VÝJÁDŘENÍ TDI

**VĚC:** Dodatek č. 2 k SoD ze dne 17.01.2018. NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ JASELSKÁ  
MNICHOVO HRADIŠTĚ. Registrační číslo projektu:  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15\_014/0000502

**DATUM:** 12.07.2018

V průběhu stavby bylo zjištěno že není možné ukotvit zámečnické prvky atiky do železobetonového věnce. Po projednání a kontrole autorského dozoru byly zámečnické prvky upraveny tak, aby bylo možné prvky ukotvit do věnce a byly v souladu s výrobní dokumentací vazníků. Z důvodu nezakrytí střešní konstrukce v plánovaném termínu museli být posunuty ostatní navazující profese (omítky, konstrukce suché výstavby atd..) kvůli klimatickým podmínkám. Nebylo možné provádět tyto práce, jelikož nebyla novostavba dostatečně zabezpečena proti dešti. Zástupci TDI souhlasí s prodloužením termínu výstavby na 141 kalendářních dnů od výzvy k zahájení díla.

**ZA TDI:** J.

V Mladé Boleslavi dne: 12.07.2018