

[REDACTED]

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

[REDACTED]
Národní 1009/3
110 00 Praha 1

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Vážený pane [REDACTED]

v rámci realizace zakázky Obnova výmalby, štuků a zlacení v kanceláři č. 114 (viz Smlouva o dílo č. 036-A/18) Vás žádáme o **prodloužení termínu dokončení díla o 3 týdny**.

Důvodem prodloužení dokončení díla je mnohem náročnější rozsah prací na mytí stropu, než se předpokládalo.

Na stropěch jsou velké nánosy malby vzniklé aplikacemi po letech, očištění nelze provádět strojově, ale pouze mechanicky malými špachtlemi.

Postup prací:

1. Předvlhčení starého nátěru
2. Mechanické čištění (proškrabání profilací, reliéfů, výzdoby)
Bod 1.-2. se musí provádět několikrát za sebou v závislosti na vrstvách starého nátěru
3. Omytí horkou vodou a párou
4. Omytí houbou
5. Úplné dočištění čistou vodou

Po takto důkladném očištění profilací, reliéfů a výzdoby přichází na řadu retuš, oprava poškozených částí výzdoby.

Prosíme o potvrzení prodloužení termínu dokončení díla.

S pozdravem

[REDACTED]
Společník (obchodní vedoucí) [REDACTED]

V Praze dne 31. 7. 2018