



stavební s. r. o.

Město Milevsko
Ing. Ivan Radosta
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

OZ Dopravní stavby JIH
Oblast Vodohospodářské stavby
Braníšovská 1713/35
370 05 České Budějovice
Telefon: ++420 / 385 102 284
Fax: ++420 / 385 102 281
Internet: www.swietelsky.cz

České Budějovice, 24. 8. 2018

Věc: Stavba „Sítě a komunikace Švermova – 3.etapa“ – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Vzhledem k níže uvedeným důvodům pozdržení postupu stavebních prací, Vás tímto žádáme o změnu termínu dokončení prací do 15. 11. 2018.

Důvody:

- | | |
|--|--------|
| • Větší objem bourání skály kladivem (stan. 0,0800 km – 0,1200 km) | 15 dní |
| • Nutnost zachování stálého provozu od ulice Reichnerova (stan. 0,0000 km – 0,1000 km) | 10 dní |
| • Požadované vícepráce nad rámec SOD (stan. 0,4100 km – 0,4619 km) | 5 dní |

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.



Martin Hondlík
ředitel oblasti