

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa)			
Objekt:	SO : 3 - Klenčí pod Čerchovem - úsek 3			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9			
TDS:				
Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 37, 320 00 Plzeň			
<p>Popis změny:</p> <p>Po odfrézování povrchu vozovky a po podrobné prohlídce celé stavby, bylo zjištěno, že závady nejsou v předpokládaném rozsahu dle PD. S ohledem na klimatické podmínky a stav vozovky po odfrézování bylo dohodnuto, že opravy s geomříží nebudou realizovány, ale bude provedeno zesílení ložné vrstvy ACL 16 (ABH) v množství o 349,88 t. Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. 4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dokumentace skutečného provedení, zápis z KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-128,49 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-26,98 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-155,47 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		10 000 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		10 000 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		9 999 871,51 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		12 099 844,53 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-608 919,69 Kč	-128,49 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	608 791,20 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	9.11.2018		
	TDS:	9.11.2018		
	Objednatel:	9.11.2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			