

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rozšíření odstavných ploch pro autobusy na garáži Hostivař**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

6


Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Rozšíření ploch I a IV	Číslo (pod) objektu:	Název: Vodorovné dopravní značení - definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro bus
Popis změny:			
<p>Na základě jednání při KD stavby správa areálu ÚD Hostivař požadovala doplnění provizorního vodorovného dopravního značení pro autobusy na ploše III u napojení na plochu I (viz. příloha č. 1 - Zápis z KD stavby ze dne 28. 8. 2018). Zhotovitel připravil návrh dopravní situace dotčené plochy a po připomínkách bylo navrhované řešení odsouhlaseno (viz. přílohy č. 3 a 4 - Zápisy z KD stavby ze dnů 11. a 25. 9. 2018). Finální provizorní vodorovné dopravní značení je zakresleno v příloze č. 5.</p> <p>V rámci KD stavby č. 8 byl útvarem 231 600 vznesen požadavek na doplnění definitivního vodorovného dopravního značení o číslování nových parkovacích stání autobusů. Způsob a provedení číslování bylo diskutováno emailovou komunikací s útvary/odděleními 231600 a 200440 (příloha č. 6).</p>			
Zdůvodnění změny:			
<p>Popisovaná změna není součástí původní zadávací dokumentace, je realizována jako změna na základě dodatečného požadavku investora, z pohledu zhotovitele se tedy jedná o legitimní vícepráce.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
 <p>Pontex s.r.o.</p>			
<p>Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.</p>			

Stavba:	Rozšíření odstavných ploch pro autobusy na garáži Hostivař	Číslo smlouvy:	SO	Změnový list č:	6
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY					
DOPADY ZMĚNY:					
Do projektové dokumentace:	ne				
Do časového plánu stavby:	ne				
Do ceny stavby:	zvýšení o:	162 409,25 Kč			
	snížení o:	Kč			
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:				Podpis:	
HOCHTIEF CZ a.s. , divize Dopravní stavby					
Vedoucí projektového týmu					
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:					
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím		
	Podpis:		Podpis:		
HOCHTIEF CZ a. s. , divize Dopravní stavby Vedoucí technolog - přípravář		Pontex s.r.o.			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:					
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím		
	Podpis:		Podpis:		
HOCHTIEF CZ a. s. , divize Dopravní stavby Vedoucí projektového týmu		Pontex s.r.o.			
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:					
				Podpis:	
Ředitel divize HOCHTIEF CZ a. s. , divize Dopravní stavby					
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení					
Za Technický dozor investora:	Podpis:	Za Objednatele:	Podpis:		
Pontex s.r.o.		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektový manažer 700220 Stavby			
		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí oddělení 700220 Stavby			
Za Objednatele:		Za Objednatele:	Podpis:		
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spol. Vedoucí odboru 700200 Investice		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Investiční ředitel			
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru 700100 Strategický a investiční rozvoj					

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet stran
Příloha č. 1	Ocenění návrhu změny stavby /položkový rozpočet - oceněná specifikace/	1x A4
Příloha č. 2	Zápis ze 6. KD stavby ze dne 28. 8. 2018	2x A4
Příloha č. 3	Zápis ze 7. KD stavby ze dne 11. 9. 2018	1x A4
Příloha č. 4	Zápis ze 8. KD stavby ze dne 25. 9. 2018	2x A4
Příloha č. 5	Situace provizorního VDZ	1x A4
Příloha č. 6	Emailová komunikace - číslování - vč. příloh	5x A4
Příloha č. 7	Výkaz výměr /specifikace/	1x A4
Příloha č. 8	Vyhodnocení nabídek od subdodavatelů (dopravní opatření)	7x A4
Příloha č. 9	Zápis ze 10. KD stavby ze dne 23. 10. 2018	1x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	21x A4

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Hostivar

III.Etapa Rozšíření odstav.ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivař
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznánka
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9									
Ostatní konstrukce a práce									
1		R-položka		Vodorovné značení barvou písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /žlutá barva/ 11. etapa/ výška písmen 35 cm čísla 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísla 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /nájezd 2x/	KUS	195,00	124,30	24 238,50	jednotková cena subdodavatele + 13% koordinační činnost
2		R-položka		Vodorovné značení plastem písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast žlutý 12. etapa/ výška písmen 35 cm čísla 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísla 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast /nájezd 2x/	KUS	195,00	531,10	103 564,50	jednotková cena subdodavatele + 13% koordinační činnost
3		R-položka		Provizorní vodorovné dopravní značení - aplikace včetně odstranění a likvidace dle výkresu ... 175 bm včetně dopravy /doprava při instalaci /aplikaci/ provizorního dopravního značení + doprava při deinstalaci /odstranění/ provizorního dopravního značení/	M	175,00	152,55	26 696,25	jednotková cena subdodavatele + 13% koordinační činnost
4		R-položka		Parkovací doraz pro autobusy - dodávka + montáž včetně dopravy	KUS	2,00	3 955,00	7 910,00	jednotková cena subdodavatele + 13% koordinační činnost

9

Ostatní konstrukce a práce

162 409,25

C e l k e m

162 409,25

Zápis ze 6. KD stavby:

28. srpna 2018, ÚD Hostivař, přítomni viz. prezenční listina

1. Postup prací:

Práce probíhají dle HMG:

Plocha IV

K dnešnímu dni je dokončena přeložka plynu SO 501 - zhotovitel předloží kompletní složku stavebního objektu k provozování/užívání zástupci TSO – panu Felixovi zápisem do SD

Kaverny pod obvodovým pláštěm haly (v místech původních komínů, viz. fotodokumentace) – pro omezení sedání konstrukčních vrstev (chodníku) budou tyto prostory odděleny ztraceným bedněním a kaverny vyplněny výplňovým betonem – zajistí zhotovitel

Probíhají odkopávky na úroveň parapláně včetně odvozu na skládku, navážení sanačních materiálů, demolice betonové vozovky.

Průběžně se provádí geotechnické zkoušky s dohledem geotechnika při realizaci zemních prací.

Přeložka 22 Kv bude zahájena od 30. 8. 2018, termín přepojení sdělí zhotovitel zástupci TSO- panu Felixovi min. 1 den předem. Po odsouhlasení termínu přepojení ze strany TSO je možné zahájit montážní práce.

Plocha I

Probíhají odkopávky na úroveň parapláně včetně odvozu na skládku, navážení sanačních materiálů, provádění aktivní zóny. Průběžně se provádí geotechnické zkoušky s dohledem geotechnika při realizaci zemních prací.

2. Nové body:

2.1- do 4. 9. 2018 zhotovitel předloží návrh změny polohy drenáží u šterbinového žlabu a zašle objednateli k vyjádření (dtto návrh zemnění) – plocha IV

2.2 - do příštího KD zhotovitel zašle návrh dopravního opatření v místě napojení km (KÚ) 0,159 na stávající odstavňovou plochu I

3. Stav Realizační dokumentace stavby

K dnešnímu dni byla předána zbývající část RDS.

Příští kontrolní den 11. 9. 2018 v 9:00 hod

Zápis ze 7. KD stavby:

11. září 2018, ÚD Hostivař, přítomni viz prezenční listina

1. Postup prací:

Práce probíhají dle HMG,

1.2 Plocha IV – odtěžování téměř dokončeno, položeny drenáže -> následovat bude sanace aktiv. zóny.

1.3 Přeložky IS na ploše IV – voda dokončena z 90%, zbývá 20m před vjezdem;

Přepojení napájecího kabelu pro kameru u vjezdu bylo dokončeno 7.9. 2018 včetně jejího zprovoznění

Dokončena přeložka NN kabelů u haly I, bude přeložen návrh změny stavby.

1.4 Hromosvod – původní zemnicí desky byly nahrazeny propojením jednotlivých svodů zemnicím páskem. Změna byla ověřena výpočtem, bude zkreslena v DSPS.

Trvá: kaverny pod obvodovým pláštěm budovy – viz. předchozí zápis.

1.5 Plocha I – betony nadrceny, probíhá navážení ŠD

1.6 DIO pro parkování a pojezd kloubových autobusů na jižní části plochy (v místě napojení km 0,159 (KÚ) na stávající odstav. plochu – předloženo, prodiskutováno – bude upraveno a přes p. Felixe předloženo k odsouhlasení. Budou prodloužena stání na severní hraně, koridor pro jízdu odsunut do středu plochy. Koridor bude proveden jako VDZ, prodloužení stání bude naznačeno cca 1,0m.

1.7 Chodník podél severní strany plochy I – předložen návrh, šířka chodníku cca 80 – 90cm včetně obruby (dle prostorových možností), povrch bude určen dle zasmluvněných cen. Chodník není součástí ZDS a bude vybudován na základě požadavku útvaru 131 600.

1.8 Otáčení BUS – bude uzavřeno od posledního zářijového týdne (termín bude upřesněn) na přibližně 2 měsíce.

2. Nové body :

nejsou

3. Stav realizační dokumentace stavby – předána vypouští se.

4. Příští KD – úterý 25.9. v 9:00 na stavbě



Zápis z 8. KD stavby:

25. září 2018, ÚD Hostivař, přítomni viz prezenční listina

Postup prací:

Práce probíhají dle HMG,

1. **Plocha IV** – odtěžování dokončeno, položeny drenáže -> probíhá sanace aktivní zóny cca 60%.

Přeložky IS na ploše IV – voda dokončena z 99%, po kladných rozborech vody probíhá přepojování; přepojení napájecího kabelu bylo dokončeno; zprovozněn kamerový syst. Dokončena přeložka 22kV.

Hromosvod – původní zemnicí desky byly nahrazeny propojením jednotlivých svodů zemnicím páskem, stav před dokončením.

Kaverny pod obvodovým pláštěm budovy provedeny výplňovým betonem.

Probíhá montáž výložníků pro osvětlovací tělesa na lakovací hale

Následovat budou geotechnické zkoušky, příprava pro pokládku štěrbinových žlabů; pokládku betonových silničních obrub, kompletace osvětlení

2. **Plocha I** – betony nadrceny, probíhá navážení ŠD pro zřízení konstrukčních vrstev, zřízení podkladní betonu pro pokládku štěrbinových žlabů, probíhá osazení silničních obrub (k dnešnímu dni cca 70 m)

- 2.1 DIO pro parkování a pojezd kloubových autobusů na jižní části plochy (v místě napojení km 0,159 (KÚ) na stávající odstav. plochu – předloženo, prodiskutováno a účastníky KD odsouhlaseno.

Dne 1. 10. 2018 budou osazena silniční betonová svodidla včetně provedení VDZ. Předpokládaný termín odstranění betonových svodidel po 30. 11. 2018.

Chodník podél jižní strany plochy I – předložen návrh, šířka chodníku cca 85 – 90cm včetně obruby, povrch bude určen dle zasmělných cen. Chodník není součástí ZDS a bude vybudován na základě požadavku útvaru 131 600 – zhotovitel předloží změnový list stavby.

Kamera a rozvody v.o. v místě napojení (km cca 0,159) osazeny do chrániček a přepojeny

Útvar 231 600 požaduje doplnění VDZ parkovacích stání o číselnou řadu – číslování upřesní 231 600 – zhotovitel předloží změnový list.

Následovat budou geotechnické zkoušky, pokládka štěrbinových žlabů; pokládku betonových silničních obrub, provádění konstrukčních vrstev

3. **Nové body:**

TDI společně se zhotovitelem prověří náhradní výsadbu zeleně

Zhotovitel připraví kompletní složku k přeložce vodovodu (včetně rozboru a zkoušek) a předá panu Felixovi

4. **Příští KD – úterý 9. 10. 2018 v 9:00 hod na stavbě**



Příloha č. 7 - Výkaz výměr /technická specifikace/

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Hostivar

III. Etapa Rozšíření odstav.ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivar
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznánka	
							jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9										
Ostatní konstrukce a práce										
1		R-položka		Vodorovné značení barvou písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /žlutá barva/ /1. etapa/ výška písmen 35 cm čísła 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísła 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /nájezd 2x/	KUS	195,00		0,00		
2		R-položka		Vodorovné značení plastem písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast žlutý /2. etapa/ výška písmen 35 cm čísła 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísła 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast /nájezd 2x/	KUS	195,00		0,00		
3		R-položka		Provizorní vodorovné dopravní značení - aplikace včetně odstranění a likvidace dle výkresu ... 175 bm včetně dopravy /doprava při instalaci /aplikaci/ provizorního dopravního značení + doprava při deinstalaci /odstranění/ provizorního dopravního značení/	M	175,00		0,00		
4		R-položka		Parkovací doraz pro autobusy - dodávka + montáž včetně dopravy	KUS	2,00		0,00		
9							Ostatní konstrukce a práce			0,00
C e l k e m							0,00			

III. Etapa Rozšíření odstav. ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivař

Dopravní opatření /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/ (porovnání cenových nabídek subdodavatelů)

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková ZL
1	2	3	4	5	6

767 Zámečnické konstrukce

1 R		Vodorovné značení barvou písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m	kus	195,000	124,30
2 R		Vodorovné značení plastem písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m	kus	195,000	531,10
3 R		Provizorní vodorovné dopravní značení - aplikace včetně odstranění a likvidace	bm	175,000	152,55
4 R		Parkovací doraz pro autobusy - dodávka + montáž	kus	2,000	3 955,00

Koordinace	Nejvýhodnější cena sub	CN SUB 1	CN SUB 2	CN SUB 3
13%	SAFEROAD	SAFEROAD	Pražské služby	WALCO servis

14,30	110,00	110,00	150,00	162,00
61,10	470,00	470,00	495,00	550,00
17,55	135,00	135,00	145,00	157,00
455,00	3 500,00	3 500,00	3 770,00	4 100,00

NABÍDKA

STAVBA. Doplnění dopravního značení. Dopravní podnik hl. m. Prahy

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666
330 21 Líně

IČ : 25229761

DIČ: CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI
ODDÍL C. VLOŽKA 19825

Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Řada dokladu : 500

Číslo dokladu : 132986

Platební podmínky :
30 dnů netto

Popis dodávky :
VDZ

Způsob dopravy : dodavatel

Telefon 377226226

Fax :

E-mail : info@saferoad.cz


Místo určení: HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

Odběratel: HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

Název stavby :

K rukám: 

Telefon

Mobil :

Fax :

E-mail :

Datum pořízení : 30. 10. 2018

Datum dodání :

Platnost nabídky : 1.12.2018

řádek	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství	CC bez DPH	Sleva %	CC bez DPH po slevě	DPH	CC s DPH
-------	---------------	------------	----------	------------	---------	------------------------	-----	----------

položkový rozpočet viz oceněná samostatná příloha technické specifikace /výkaz výměř/

PLATEBNÍ PODMÍNKY

30 dnů netto

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.

Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

Vystavil: 

Nabídka: 132986



OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE (MIN. 10 DNŮ PŘEDEM) ,

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

NABÍDKA JE VYTVOŘENA ZA PŘEDPOKLADU PROVEDENÍ PRACÍ VE VŠEDNÍ DEN. POKUD PROVÁDĚNÉ PRÁCE BUDOU
PROBÍHAT V SOBOTU, NEDĚLI, NEBO VE SVÁTEK, BUDE NABÍDKA NAVÝŠENA O MZDU PRACOVNÍKŮ V TYTO DNY.

VDZ :

MATERIÁL: barva, retroreflexní úprava

PROVEDENÍ: dle platných ČSN a TP (ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423 + A1 , Vzorové listy vodorovného dopravního značení VL 6.2)

ZÁRUKY: Dle záruky deklarované výrobcem plastu a barvy a zkouškami provedenými Silničním vývojem -ZDZ spol.s.r.o. Brno, lze poskytnout záruku při průjezdnosti vozidel jako na měřeném úseku Silničního vývoje a to až:

barva 6 měsíců- 12 měsíců (dle klimat. podmínek)

za předpokladu že - pokládka bude prováděna na suchém povrchu a minimální teplotě 5°C

- pokládka nebude prováděna na beton nebo zámkovou dlažbu (neplatí pro haly) a dlaždice
- pokládka bude provedena na vyzrálý asfalt, minimálně 5 týdnů
- pokládka nebude prováděna na mastixový povrch (drolící se) , bude provedena na hladký asfalt.povrch
- bude vyčištěna vozovka , vhodná pro nanášení VDZ
- nebude prováděna na asfaltovou zálivku

Vady díla, které vzniknou po předání díla - způsobené špatnou údržbou vozovky

- násilným poškozením těžkými mechanismy
- účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky
- materiály rozrušující silniční konstrukci

se záruka nevztahuje !!!

VDZ:

MATERIÁL: plast - speciální technologie strukturálního plastu za studena, obohaceného speciální příměsí retroreflexního posypu a tekutého katalyzátoru

PROVEDENÍ: dle platných ČSN a TP (ČSN EN 1436 + A1 , ČSN EN 1423 + A1 , Vzorové listy vodorovného dopravního značení VL 6.2)

ZÁRUKY: Dle záruky deklarované výrobcem plastu a barvy a zkouškami provedenými Silničním vývojem - ZDZ spol.s.r.o. Brno, lze poskytnout

záruky při průjezdnosti vozidel jako na měřeném úseku Silničního vývoje a to až:

plast - 36 měsíců

za předpokladu že - pokládka bude prováděna na suchém povrchu a minimální teplotě 10°C

- pokládka nebude provedena na beton nebo zámkovou dlažbu a dlaždice
- bude vyčištěna vozovka, vhodná pro nanášení VDZ
- pokládka nebude prováděna na mastixový povrch (drolící se) , bude provedena na hladký asfalt.povrch
- nebude prováděna na asfaltovou zálivku

Pokládka nemůže být provedena na čerstvý asfalt - doporučujeme zrání povrchu minimálně 4 týdny

Na vady díla, které vzniknou po předání díla - způsobené špatnou údržbou vozovky

- násilným poškozením těžkými mechanismy
- účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky
- materiály rozrušující silniční konstrukci

se záruka nevztahuje !!!

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail info@saferoad.cz

V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte přímo na mne na tel. [731111111](tel:731111111) (popř. e-mail info@saferoad.cz)

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne


SAREROAD Czech Republic s.r.o.

!!!! P O Z O R !!!!

NOVÉ V NABÍDCE PROTIHLUKOVÉ STĚNY

TRVALÉ I DOČASNÉ

RÁDI VÁM ZPRACUJEME NABÍDKU NA VÁŠ PROJEKT

WWW.SAFEROAD.CZ




Stavba :
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu:

Hostivar

III. Etapa Rozšíření odstav.ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivar
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznánka	
							jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9 Ostatní konstrukce a práce										
1		R-položka		Vodorovné značení barvou písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /žlutá barva/ /1. etapa/ výška písmen 35 cm čísla 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísla 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /nájezd 2x/	KUS	195,00	110,00	21 450,00		
2		R-položka		Vodorovné značení plastem písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast žlutý /2. etapa/ výška písmen 35 cm čísla 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísla 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast /nájezd 2x/	KUS	195,00	470,00	91 650,00		
3		R-položka		Provizorní vodorovné dopravní značení - aplikace včetně odstranění a likvidace a dopravy dle výkresu ... 175 bm včetně dopravy /doprava při instalaci /aplikaci/ provizorního dopravního značení + doprava při deinstalaci /odstranění/ provizorního dopravního značení/	M	175,00	135,00	23 625,00		
4		R-položka		Parkovací doraz pro autobusy - dodávka + montáž včetně dopravy	KUS	2,00	3 500,00	7 000,00		
							143 725,00			
Celkem							143 725,00			



Pražské služby, a.s. - dopravní značení

Pod Šancemi 444/1 * 180 77 * Praha 9

IČ: 601 94120

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1 2.1994

HOCHTIEF CZ a. s.

Plzeňská 16/3217

150 00 Praha 5



Cenová nabídka č.: CN 772/1a

V Praze dne: 26. 10. 2018

Vypracoval: Vaněk Jaroslav

Platební podmínky:

Věc: Cenová nabídka na dopravní opatření:

Dopravní opatření

Položka	MJ	Množství	Cena	Celkem bez DPH
Vodorovné značení barvou písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m	kus	195,00	150	29 250,00 Kč
Vodorovné značení plastem písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m	kus	195,00	495	96 525,00 Kč
Provizorní vodorovné dopravní značení - aplikace včetně odstranění a likvidace a dopravy	bm	175,00	145	25 375,00 Kč
Parkovací doraz pro autobusy - dodávka + montáž	kus	2,00	3 770	7 540,00 Kč
Dopravní opatření				158 690,00 Kč

Při realizaci bude účtována skutečnost dle schválené, odsouhlasené prováděcí dokumentace.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.

Schů





1. Údaje o společnosti:

Název firmy: WALCO servis s.r.o.		
Sídlo: Kubínova 1097, 156 00 Praha 5 - Zbraslav		
Korespondenční adresa / Sídlo provozovny: Kubínova 1097, 156 00 Praha 5 - Zbraslav		
IČ: 274 57 541	Kontaktní osoba:	
DIČ: CZ27457541		

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 114346 dne 22.5.2006

Hlavní předmět činnosti:	<ul style="list-style-type: none">- projektová činnost ve výstavbě- provádění staveb, jejich změny a odstraňování- Inženýrská činnost v investiční výstavbě- silniční motorová doprava nákladní- Zprostředkování obchodu a služeb- Velkoobchod- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím- pronájem a půjčování věcí movitých- služby v oblasti administrativní správy- technická činnost v dopravě- realitní činnost		
Počet pracovníků:	16		
Hlavní bankovní spojení:	KB a.s.		

Cenová nabídka

Stavba : **Hostivar**
 číslo a název SO:
 číslo a název rozpočtu:

III. Etapa Rozšíření odstav.ploch pro autobusy v areálu ÚD Hostivař
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/
Dopravní značení /vodorovné dopravní značení definitivní + provizorní + parkovací dorazy pro busy/

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
							jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9										
Ostatní konstrukce a práce										
1		R-položka		Vodorovné značení barvou písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /žlutá barva/ /1. etapa/ výška písmen 35 cm čísla 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísla 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - barvou /nájezd 2x/	KUS	195,00	162,00	31 590,00		
2		R-položka		Vodorovné značení plastem písmena nebo číslice velikosti délky do 1 m kompletní provedení aplikace /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast žlutý /2. etapa/ výška písmen 35 cm čísla 201 až 229 29 x 3 = 87 kusů čísla 401 až 436 36 x 3 = 108 kusů celkem 195 kusů včetně dopravy pro aplikaci /provedení pokládky/ definitivního vodorovného dopravního značení - plast /nájezd 2x/	KUS	195,00	550,00	107 250,00		
3		R-položka		Provizorní vodorovné dopravní značení - aplikace včetně odstranění a likvidace dle výkresu ... 175 bm včetně dopravy /doprava při instalaci /aplikaci/ provizorního dopravního značení + doprava při deinstalaci /odstranění/ provizorního dopravního značení/	M	175,00	157,00	27 475,00		
4		R-položka		Parkovací doraz pro autobusy - dodávka + montáž včetně dopravy	KUS	2,00	4 100,00	8 200,00		
							174 515,00			
Celkem							174 515,00			

A
H

Zápis z 10. KD stavby:

23. říjen 2018, ÚD Hostivař, přítomni viz prezenční listina

1. Postup prací:

Práce probíhají dle HMG,

1.2 Plocha IV – dokončena pokládka štěrbinových žlabů a obrub

U vjezdu do dvora budou v oblouku nahrazena bet. svodidla za dopr. značky Z4


Kamera a wifi – nutné změny vzhledem k souběhu s kabelem NN. Nutná změna PD – upraví projektant. Možný dopad do HMG!

1.3 Plocha I – dokončena pokládka štěrbinových žlabů a obrub, příprava pro pokládku SC-C. Dále pokládka dlažby chodníků.

Po dokončení vnějšího oplocení dojde k posunu plotu a nahrazení bet. Svodidel za dopravní značky Z4 – pro napojení asfaltových vrstev, pohyb finišeru.



Upravit doplnit zarážky pro stání BUS č. 200 – tak aby za vozem zůstalo 0,5m. Zhotovitel prověří možnosti a předloží návrh.

2. Úkoly z KD :

2.1 Náhradní výsadba zeleně – změna bude zaslána na OŽPDaR  k posouzení.

2.2 Dopr. značení – rozhodnuto nechat stanovit PČR. Budou předány podklady – situace dopr. znač.

3. Nové body:

3.1 Zajistit „provozní řád OLK“ () a předat k posouzení na vodoprávní a PVS ()

4. Informace:

Termín zahájení pokládka asfaltových vrstev – 12.11.2018 na ploše I.

Vjezd na stavbu od 12.11. přes bránu BUS.

5. Příští KD – úterý 6.11., v 9:00 na stavbě

