



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL NEPRAVIDELNÝCH PRACÍ-MNP

Sledované období: 10/2018 - 04/2019

Název stavby:
„ Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice
v Hošťálkovicích “

Číslo : 4

Registrační číslo projektu:
Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135

Termín předání díla dle sod: 5 měsíců od předání staveniště / P.S. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmíragroup, a.s. / Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokešovo nám. 8 / 729 00 Ostrava

Předmět prací zhotovitele: - viz.ZL č.4

Obj.SO 01- Sjednocení kazetových stropů, změna typu WC, dveří a zárubní, nová skladba stropu
Obj.SO 02- Záměna stropu, změna typu WC, dveří a zárubní, úprava skladby střešního pláště
Obj.SO 04- Vypuštění chybného řešení odvětrání věže-předimenzováno
Obj.SO 05- Zmenšení množství osazených obrub a odvodňovacího jednořádku
Ostatní-Obj.06.3.- Vypuštění celé řady odvodňovacích žlabů u obrub v důsledku změny spádů a celého řešení SO05

Udaje odsouhlasené Zjišť.ov. protokolem a Změn. listem č.4 – méněpráce celkem:
-515.722,12 Kč bez DPH

Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč

Stavební práce dle objektů stavby	Do začátku fakturačního období- bez DPH	Ve sledovaném měsíci-bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného měsíce -bez DPH	Poznámka
SO 01- Rekonst.stávaj.obj.		-111.054,43 - 9.250,00		
SO 02- Přístavba		-285.059,58 - 9.250,00		
SO 03- Sušící věž		0,00		
SO 04- Sklad		-37.520,00		
SO 05- Zpevněné plochy		-7.607,25		
Ostatní-připojky,technika prostředí...SO 06.3.		-55.980,86		
Stavební práce - MNP celkem		-515.722,12		

PROHLÁŠENÍ:

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci, nutným změnám a zrealizované skutečnosti.

ovídá platné projektové dokumentaci,

Za zhotovitele:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Razítko:

Za

Da

Jm

Pod

Ra

Za objednatele:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Razítko:

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 4

Číslo projektu:

Cz.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135

Stavba : „Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice v Hošťálkovicích“

Změnu žádá : šmiragroup, a.s.	Funkce, jméno, podpis : STV/ Roman Suchanec	Datum : 28.4.2019	Přílohy/počet : -fotodokumentace -položkový rozpočty
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Čeho se změna-úspora týká (důvod,název a číslo výkresů) :

SO01: Jedná se o sjednocení kazetového podhledu a záměnu původního na protipožární, záměna typu WC-2ks/technika prostředí,změna typu zárubní a vlastních dveří vč. úpravy množství. Dále byla navržena nová skladba stropu nad sociálkami a technickým zázemím objektu-vypuštění původní dřevěné konstrukce a záklopu (vše pro vytvoření sklad.prostor- požadavek TDS a objednatel).

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení... výkr.č.104,105,106 a 108.

SO02: Jedná se o záměnu těžkého MIAKO stropu za zavěšený kazetový podhled-jeho vypuštění, změnu typu zárubní a vlastních dveří vč. úpravy množství, záměnu typu WC-2ks/technika prostředí a také úpravu skladby sřešního pláště-vypuštění dřevěného bednění (vše pro odlehčení stavby,finanční úsporu a na základě požadavku objednatel).

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení... výkr.č.104,105,106 a 108.

SO04: Jedná se vypuštění nesprávně navržených -předimenzovaných- proti dešťových žaluzií dle PD -16ks s následnou finanční úsporou.

Seznam výkresů/PD:... 123-Tabulka výrobků PSV SO04/Výkr.117, půdorys a řez SO04-výkr.105 a 112.

SO05: Jedná se o snížení množství dodaných a osazených betonových obrubníků a přilehlého odvodňovacího jednořádku v závislosti na přepracování PD objektu SO05.

Seznam výkresů/PD:... Architektonicko-stavební řešení...obj.SO05... výkr.č.502 a 506, techn.zpáva

Ostatní-obj.SO06.3.: Vzhledem k přepracování chybného řešení, výměr a spádových poměrů PD SO05 bylo upuštěno od realizace celé řady odvodňovacích žlabů podél obrub s následnou finanční úsporou.

Seznam výkresů...PD SO06.3.- dešťová kanalizace, výkr.502 (SO05).

Většina výše uvedených změn-úspor- vzniklo dle chybných řešení,či výměr v původní PD. Po vzájemné dohodě všech stran vznesl objednatel požadavek na zrealizování daných úspor a následných změn-viz.VCP.....Dodatky č.1-3

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatel) : viz.VCP dle Dodatků č.1,2,3 + ZL a ZP č.1,2,3

Popis prací, které budou souviset se změnou:

SO01: betonáže, vázání a montáž armatury,bednění- montáž a demontáž, tesařské práce, ZTI- technické vybavení objektu, tesařské a truhlářské práce, konstrukce suché výstavby , ...

SO02: konstrukce suché výstavby, truhlářské práce, ZTI- technické vybavení objektu, tesařské práce , ...

SO04: zámečnické konstrukce , ...

SO05: betonáže, odvodnění, montážní práce, komunikace-asfalty, ...

Ostatní-obj.SO06.3: betonáže, odvodnění a kanalizace, montážní práce, komunikace-asfalty, ...

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – fakturace zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn/viz.položkový rozpočet činí

SO01	... -111.054,43 Kč bez DPH
SO01 Techn.prostř.	... - 9.250,00 Kč bez DPH
SO02	... -285.059,58 Kč bez DPH
SO02 Techn.prostř.	... - 9.250,00 Kč bez DPH
SO04	... - 37.520,00 Kč bez DPH
SO05	... - 7.607,25 Kč bez DPH
Ostatní- SO 06.3.	... - 55.980,86 Kč bez DPH

Celkem MNP / - : -515.722,12 Kč bez DPH

(viz.konečná fakturace – SPP zakázky a rekapitulace č.8)

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Vyjádření autorského dozoru (Jorgos Jerakas, Lenka Jerakasová -Projekce TZB) :

Konečné vyjádření TDI (Ing. Jan Harabiš) :

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava) :

Datum :

Jméno : Mgr. Jiří Jureček

Ing. Josef Hykl

Podpis :