

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení
ZMĚNOVÝ LIST
ZL č. 002
Investor:
Domov Slunovrat,p.s.
Zhotovitel
Beskydská stavební, a.s.
popis provedení změny:
1) Zajištění objektu prádelny

V průběhu reaalizace zemních prací byly obnaženy základové konstrukce sousedního objektu prádelny. S ohledem na stav základových konstrukcí byla statikem a AD navržena opatření vedoucí ke statickému zajištění objektu prádelny. V rámci prací bude provedeno zajištění krovu, zajištění objektu lanovými táhly, realizace nového základu, vyzdění nové stěny vč.žb pozedních věnců, úprava elektrorozvodů

236 104,16
2) Změna založení objektu

S ohledem na stav základových konstrukcí sousedního objektu prádelny, byla AD stanovena změna založení objektu v místě výtahové šachtice z původně navržených velkoformátových pilot na mikropiloty

**-61 860,02
363 830,20**
3) Zvětšení výkopu, vybourání stávající žb jímky

Během realizace zemních prací docházelo i přes použití příložného pažení k sesouvání svahu do výkopu s možností ohrožení ležatých rozvodů inženýrských sítí vedoucích v přílehlé komunikaci pro pěší.S ohledem na tuto nepředvídanou skutečnost, navrhl AD provedení zvětšení obvodu výkopu pro možnost použití záporového pažení.

Současně byla během výkopových prací zjištěna původní žb jímka zasahující do půdorysu budoucího objektu, kterou je nutné vybourat.

51 820,00
4) Záporové pažení - zavrtání zápor

S ohledem na zjištění popsáném v bodě 2) bylo navrženo záporové pažení stěn výkopu pomocí zápor I200.

213 960,05
5) Záporové pažení - betonáž stěny, svislá tepelná izolace a hydroizolace

Po provedení zavrtání zápor bude nutné provést vlastní betonáž provizorní stěny. Nasledně bude nutné provést svislou tepelnou izolaci a hydroizolacei.

481 422,34
6) Vedlejší rozpočtové náklady stavby vztažené k bodům 1-5
52 696,35
jméno zadavatele: Domov Slunovrat,p.s.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací

Cena víceprací

Rozdíl v ceně:

-61 860,02
1 399 833,10
1 337 973,08

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

167 dnů
schválil
(Dodavatel):

Ing. Marcel Konesz

podpis:
datum:
schválil
(Objednatel):

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:
datum:
schválil (TDI):

Ing.Dagmar Konečná

podpis:
datum:
schválil (AD) :

Ing.Miroslav Tyl

podpis:
datum:
Poznámka:
přílohy:

položkové rozpočty