

Název akce: „Výstavba splaškové kanalizace a plynovod U Kapličky, Bažantní“.

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ: 00231231	IČ: 25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: F. F.

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano		Počet listů:	2
	Zápis v SD	ano		Počet listů:	1
	Rozpočet	ano		Počet listů:	3
	Zápis z KD	ano		Číslo KD:	17
	Tabulka výměr			Počet listů:	
	Ostatní			Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: SO 01 - Splašková kanalizace - změna provádění pažení výkopu

V ulici Starosuchdolská na stoce S mezi šachtami Š15 a Š19 zjištěno sypké podloží (písky). Nutná změna provádění pažení formou zátažného pažení (hloubení rýhy v pažicím boxu za postupného spouštění, zásyp rýhy po vrstvách v pažicím boxu za současného vytahování pažení). Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (6), § 222 ZZVZ (nepředvídaná změna po zahájení prací) , změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo

Důvod změny	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisu	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH					161 765,88		
Cena méněprací (-) bez DPH					-44 301,74		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	0,00	117 464,14	0,00	117 464,14

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla a termíny jednotlivých etap se mění takto:

Etapa 1: zahájení 29.10.2018 - ukončení 15.12.2019 -

přerušena výstavba od 15.12.2018 do 6.3.2019 z klimatických důvodů, následně etapa přerušena na žádost objednatele do 30.7.2019 z důvodu schválení dalšího financování stavby a následného projednání a uzavření dodatku smlouvy o dílo č.2 z důvodu nových požadavků na přeložky kabelu včetně vyhotovení nové projektové dokumentace přeložek včetně změny technologie výkopů. Max. doba výstavby 150 dnu se prodlužuje o 4 dny z důvodu odložení realizace přeložky PRE a zajištění nového termínu realizace u subdodavatele.

Etapa 2: zahájení 25.3. - ukončení 30.11.2019

přerušena výstavba přerušena na žádost objednatele od 1.4. do 20.6. z důvodu zajištění dalších finančních prostředků ze strany investora, max. doba výstavby 120 dnu prodloužena o 19 dnu z důvodu změny trasy kanalizace a souběhu sítí a koordinace s výstavbou komunikací firmou EKOSPOL a zvětšenému rozsahu nezbytných oprav komunikace.

Etapa 3: zahájení 3.6. - ukončení 22.11.2019

přerušena výstavba etapy od 13.6. do 8.7. z důvodu dodatečné přípravy a realizace výtlačku ke hřbitovu, max. doba výstavby 120 dnu prodloužena o 27 dnů z důvodu změny trasy kanalizace a koordinace s výstavbou komunikací firmou EKOSPOL a zvětšenému rozsahu nezbytných oprav komunikace.

Etapa 4: zahájení 2.5. - ukončení 22.11.2019 -

přerušena výstavba etap, od 11.6. do 31.10. z důvodu projednání přípojky elektro PRE pro ČS, max. Lhůta výstavby se nemění.

Etapa 5: zahájení 29.11.2018 - ukončení 22.11.2019

přerušena výstavba od 15.12.2018 do 6.3.2019 z klimatických důvodů a následně etapa přerušena na žádost objednatele do 20. 6. 2019 z důvodu schválení dalšího financování stavby, max. doba výstavby 150 dnu prodloužena o 20 dnů z důvodu prací na odstranění havarijního stavu vodovodních přípojek, přeložky CETIN a dodatečných změn povrchů opravy komunikace (chodníky, zpevněné plochy).

Termín dokončení díla se s ohledem na termíny ukončení etap 1 a 5 posouvá z 30.11.2019 na 15.12.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

11.10.2019

Datum, podpis

Stanovisko projektanta stavby

11.10.2019

Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele:

11.10.2019

Datum, podpis

Zmocněnec objednatele:

16.10.2019

Datum, podpis