

Změnový list č.		16	Smlouva č.:		221/2018	Datum:		29.11.2019
Název akce:		„Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“						
Objednatel	Městská část Praha-Suchdol			Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			
IČ:	00231231			IČ:	25507222			
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			Jméno:	F. F.			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace					Počet listů:		
	PD stupeň DPS					Počet výkresů:		
	Rozpočet	ano				Počet listů:	1	
	Zápis z KD	ano				Číslo KD:	20	
	Tabulka výměr					Počet listů:		
	Ostatní					Počet listů:		
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:								
Předmět, popis a odůvodnění změny: Změna schodišťových stupňů na cestě pro pěší - ulice Starosuchdolská								
Na KD č. 19 dohodnuta změna schodišťových stupňů z betonových na stupně ze žulových kvádrů - požadavek objednatele. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (5), § 222 ZZVZ (dodatečné práce dle požadavku objednatele). Změna byla projednána na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo.								
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti	
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				43 924,40				
Cena méněprací (-) bez DPH								
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	43 924,40	0,00	0,00		
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla beze změny					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.								
Stanovisko technického dozoru investora:			2.12.2019			Datum, podpis		
Stanovisko projektanta stavby			2.12.2019			Datum, podpis		
Zmocněnec zhotovitele:			2.12.2019			Datum, podpis		
Zmocněnec objednatele:			2.12.2019			Datum, podpis		

Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní v Praze- Suchdole

(TV Suchdol – č.s. 3106. Etapa 0013 – Kanalizace vč. komunikace Kozí hřbety)

(TV Suchdol – stavba č. 3106, etapa 0006 - Kanalizace Starý Suchdol)

Z Á P I S

z 20. kontrolního dne stavby - výstavby nové splaškové a dešťové kanalizace v MČ Praha – Suchdol, lokalitě Starý Suchdol. Jedná se o výstavbu nových stok v ulicích Ke Kozím hřbetům, U Kapličky včetně nové ČS, Bažantní včetně výtlačného řadu. Splaškové odpadní vody jsou dále vedeny gravitačně úzkým propojením mezi ulicemi Bažantní a V Údolí. Součástí stavby je i výstavba plynovodních řadů v ulicích U Kapličky a Bažantní, výstavba přístupové pěší komunikace a přeložky IS, konaného dne 07.11.2019 v prostoru staveniště stavby.

Zhotovitel stavby : MBM TRADE CZ,s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy 190 16 Praha 9

Přítomni dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Zhotovitel v úvodu KD seznámil přítomné se současným průběhem stavebních prací

Úkoly z minulých KD :

2/1 Průběh výstavby : Splašková a dešťová kanalizace, plynovodní řady

- Splašková a dešťová kanalizace :

kanalizační řady splaškové i dešťové kanalizace jsou kompletně dokončeny včetně kanalizačních přípojek. Probíhají zkoušky funkčnosti ČS.

- Plynovodní řady :

kompletně dokončeny - kolaudační souhlas na plynovodní řady/větve A,B i C v ulicích Ke Kozím hřbetům, U Kapličky a Bažantní včetně přípojek (26) k jednotlivým RD dle PD byl vydán dne 13.09.2019.

V současné době po realizaci plynovodních a kanalizačních řadů probíhá oprava povrchů jednotlivých komunikací. Ulice U Kapličky a Ke Kozím hřbetům mají již kompletní asfaltový kryt vozovky. Zbývá dokončit pokládka vrchní asfaltové vrstvy v propojení obou ulic v kopečku směrem ke kapličce, kde byla realizována nová vodovodní přípojka ke hřbitovu. Dále probíhají stavební práce i u opravy komunikací v ul. Bažantní a Starosuchdolská.

informace na příštím KD

5/5 Napojení ČS na NN

Úkol dokončen - práce na elektroinstalaci pro zprovoznění ČS v ulici U Kapličky byly již kompletně dokončeny včetně osazení elektroměru a probíhají zkoušky funkčnosti ČS.

úkol dokončen – vypouští se

13/3 U Kapličky – oprava komunikace

V ulici U Kapličky je kompletně dokončen povrch vozovky a zbývají drobná dokončení stavebních prací u vjezdů ze zámkové dlažby, odstavných parkovacích ploch a ploch pro zeleň.

informace na příštím KD

15/1 Ulice Starosuchdolská – přeložky kabelů PRE a CETIN (schodiště)

Definitivní uložení/přeložení kabelů PRE a CETIN dle PD provádějí fa KORMAK ve spodní i horní části ulice Starosuchdolská bylo kompletně dokončeno. Byla zahájena výstavba pěší cesty ve střední části ulice Starosuchdolská a oprava komunikace od ul. Bažantní.

úkol dokončen – vypouští se

16/1 Oprava schodiště v ul. Starosuchdolská

Byl odsouhlasen požadavek investora stavby na úpravu schodiště, kde povrch jednotlivých stupňů bude zhotoven z žulové dlažby. Zhotovitel stavby požádal projektanta o prověření způsobu realizace a o upřesňující PD. Do doby realizace nového schodiště, bylo zhotoveno provizorní dřevěné schodiště.

informace na příštím KD

17/3 ČS v ulici U Kapličky

Prodloužení vodících tyčí čerpadel od spodní podesty, a to včetně úpravy poklopů až pod vrchní poklopy ČS dle požadavku provozovatele, bylo zrealizováno. Po dokončení elektroinstalace probíhají zkoušky funkčnosti ČS.

informace na příštím KD

18/1 Cesta pro pěší v ul. Starosuchdolská – příčné odvodňovací žlaby

Investor odsouhlasil a místní prohlídkou potvrdil umístění příčných odvodňovacích žlabů v pěší komunikaci/objekt SO 03, a to v počtu čtyř kusů a délky 4x4,5m. Rovněž bylo dohodnuto rozmístění navržených palisád v délkách a výškách – 15m/palisády výšky 1,5m a 38m/ palisády výšky 0,8 – 1m pro výškové zabezpečení svahu nad pěší komunikací.

informace na příštím KD

18/3 Oprava ulic Bažantní a Ke Kozím hřbetům

Viz. bod 2/1 – v ulici Ke Kozím hřbetům byly stavební práce na opravě komunikace již dokončeny kromě koncového úseku od kapličky směrem ke komunikaci U Kapličky, kde je pouze dokončena podkladní vrstva asfaltového krytu.

V ulici Bažantní se provádí oprava s novou podkladní šterkovou vrstvou v tl. 12cm(+20cm) místo uvažované vrstvy KSC pod asfaltový kryt komunikace. Předpokládaný termín pokládky nového asfaltového krytu od 18.11.2019.

informace na příštím KD

Nové úkoly z KD :

20/1 Ulice Starosuchdolská – nový povrch

Zhotovitel na dnešním KD požádal zástupce investora stavby o upřesnění povrchu části komunikace od ul. V Údolí k novému schodišti (asfalt, dlažba, mlatová úprava,...) rovněž po realizaci nových kanalizačních řadů a přeložek inženýrských sítí PRE a CETIN.

informace do příštího KD

20/2 Kolaudační řízení splaškové kanalizace/ + spol. EKOSPOL

Dne 07.11.2019 proběhla separátní schůzka za účasti zástupců investora, zhotovitele, provozovatele stavby VaK Beroun a zástupce spol. EKOSPOL k dohodnutí podmínek a nutných dokladů ke kolaudačnímu řízení a převzetí obou navzájem propojených kanalizačních stok A1 a A2 od ulice Ke Kozím hřbetům k ulici Bažantní, a to včetně již dříve zrealizovaných stok přes areál/pozemky spol. EKOSPOL i s ohledem na budoucí převzetí části kanalizace od spol. EKOSPOL do majetku MČ Praha – Suchdol. Na schůzce bylo dohodnuto, že bude provedena kontrolní zkouška uložení a materiálu části kanalizace z PVC (EKOSPOL) novou kamerovou prohlídkou budoucím provozovatelem stavby, kterému budou rovněž předloženy všechny požadované doklady z realizace. Předběžně byl stanoven termín kolaudačního řízení na čtvrtek 05.12.2019.

informace na příštím KD

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 21.11.2019 od 10.00 hodin se srazem v prostoru staveniště, opět v ulici U Kapličky u ČS.

Zapsal : TDI R. C. 



PŘÍLOHA Č. 1 ZL 16

Stavba: Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní
Objekt: Změna schodišťových stupňů na cestě pro pěší - ulice Starosuchdolská

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5,000	6	7

REKAPITULACE	
VÍCEPRÁCE	43 924,40
CELKEM	43 924,40

[illegible]

VYPRACOVAL: F. Filec