

Změnový list č.		17	Smlouva č.:	221/2018	Datum:	29.11.2019	
Název akce:		„Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní“					
Objednatel	Městská část Praha-Suchbát		Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.			
IČ:	00231231		IČ:	25507222			
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.		Jméno:	F. [redacted]			
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet listů:				
	PD stupeň DPS		Počet výkresů:				
	Rozpočet	ano	Počet listů:	1			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	20			
	Tabulka výměr		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Změna výšky palisád, doplnění ocelových svodnic VIAQUA FOREST 100							
Při výstavbě Cesty pro pěší byl po odtěžení zeminy zjištěn nestabilní svah v místě osazení palisád. Byla provedena změna výšky palisád, a to v počtu 86 ks výšky 150 cm a 27 ks výšky 100 cm. Jedná se o změnu předmětu díla ve smyslu dle odst. (5) a (6), § 222 ZZVZ (dodatečné stavební práce, nepředvídaná změna vyvolaná v průběhu provádění prací), změny byly projednány na příslušných KD, zhotovitel vyzván k předložení rozpočtu prací v souladu se smlouvou o dílo. Dále byly při výstavbě Cesty pro pěší osazeny 4 ks odvodňovacích žlabů délky 4x 4,5 metru – nebyly součástí projektové dokumentace, jedná se o požadavek objednatele z důvodu odvedení dešťových vod.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)	dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Popis změny	Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH			32 367,96	111 124,80			
Cena méněprací (-) bez DPH				-44 688,00			
Změna ceny díla bez DPH celkem	0,00		32 367,96	66 436,80	0,00	98 804,76	
Změna termínu dokončení díla:		Termín dokončení díla beze změny					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	[podpis]		Datum, podpis		[redacted]		
Stanovisko projektanta stavby	[podpis]		Datum, podpis				
Zmocněnec zhotovitele:	[podpis]		Datum, podpis				
Zmocněnec objednatele:	[podpis]		Datum, podpis				

Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní v Praze- Suchdole

(TV Suchdol – č.s. 3106. Etapa 0013 – Kanalizace vč. komunikace Kozí hřbety)

(TV Suchdol – stavba č. 3106, etapa 0006 - Kanalizace Starý Suchdol)

Z Á P I S

z 20. kontrolního dne stavby - výstavby nové splaškové a dešťové kanalizace v MČ Praha – Suchdol, lokalitě Starý Suchdol. Jedná se o výstavbu nových stok v ulicích Ke Kozím hřbetům, U Kapličky včetně nové ČS, Bažantní včetně výtlačného řadu. Splaškové odpadní vody jsou dále vedeny gravitačně úzkým propojením mezi ulicemi Bažantní a V Údolí. Součástí stavby je i výstavba plynovodních řadů v ulicích U Kapličky a Bažantní, výstavba přístupové pěší komunikace a přeložky IS, konaného dne 07.11.2019 v prostoru staveniště stavby.

Zhotovitel stavby : MBM TRADE CZ,s.r.o., Starokolínská 308, Újezd nad Lesy 190 16 Praha 9

Přítomni dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Zhotovitel v úvodu KD seznámil přítomné se současným průběhem stavebních prací

Úkoly z minulých KD :

2/1 Průběh výstavby : Splašková a dešťová kanalizace, plynovodní řady

- Splašková a dešťová kanalizace :

kanalizační řady splaškové i dešťové kanalizace jsou kompletně dokončeny včetně kanalizačních přípojek. Probíhají zkoušky funkčnosti ČS.

- Plynovodní řady :

kompletně dokončeny - kolaudační souhlas na plynovodní řady/větve A,B i C v ulicích Ke Kozím hřbetům, U Kapličky a Bažantní včetně přípojek (26) k jednotlivým RD dle PD byl vydán dne 13.09.2019.

V současné době po realizaci plynovodních a kanalizačních řadů probíhá oprava povrchů jednotlivých komunikací. Ulice U Kapličky a Ke Kozím hřbetům mají již kompletní asfaltový kryt vozovky. Zbývá dokončit pokládka vrchní asfaltové vrstvy v propojení obou ulic v kopečku směrem ke kapličce, kde byla realizována nová vodovodní přípojka ke hřbitovu. Dále probíhají stavební práce i u opravy komunikací v ul. Bažantní a Starosuchdolská.

informace na příštím KD

5/5 Napojení ČS na NN

Úkol dokončen - práce na elektroinstalaci pro zprovoznění ČS v ulici U Kapličky byly již kompletně dokončeny včetně osazení elektroměru a probíhají zkoušky funkčnosti ČS.

úkol dokončen – vypouští se

13/3 U Kapličky – oprava komunikace

V ulici U Kapličky je kompletně dokončen povrch vozovky a zbývají drobná dokončení stavebních prací u vjezdů ze zámkové dlažby, odstavných parkovacích ploch a ploch pro zeleň.

informace na příštím KD


20/2 Kolaudační řízení splaškové kanalizace/ + spol. EKOSPOL

Dne 07.11.2019 proběhla separátní schůzka za účasti zástupců investora, zhotovitele, provozovatele stavby VaK Beroun a zástupce spol. EKOSPOL k dohodnutí podmínek a nutných dokladů ke kolaudačnímu řízení a převzetí obou navzájem propojených kanalizačních stok A1 a A2 od ulice Ke Kozím hřbetům k ulici Bažantní, a to včetně již dříve zrealizovaných stok přes areál/pozemky spol. EKOSPOL i s ohledem na budoucí převzetí části kanalizace od spol. EKOSPOL do majetku MČ Praha – Suchdol. Na schůzce bylo dohodnuto, že bude provedena kontrolní zkouška uložení a materiálu části kanalizace z PVC (EKOSPOL) novou kamerovou prohlídkou budoucím provozovatelem stavby, kterému budou rovněž předloženy všechny požadované doklady z realizace. Předběžně byl stanoven termín kolaudačního řízení na čtvrtek 05.12.2019.

informace na příštím KD

Příští KD se uskuteční ve čtvrtek 21.11.2019 od 10.00 hodin se srazem v prostoru staveniště, opět v ulici U Kapličky u ČS.

Zapsal : TDI R. Cihla



Stavba: Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní
Objekt: SO 03 - Cesta pro pěší - změna výšky palisád + ocelové svodnice VIAQUA FOREST 100

[illegible]

VYPRACOVAL: F. Filec