

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	1611800-II/279 Rabakov - Prodašice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Pozemní komunikace v km 2.520 - KÚ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO101.3/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový rozpočet SO 101.3	2	
08 Zápis ve stavebním deníku po kontrole PČR z 16.8.2019	1	
09 Upozornění na nedostatečné zabezpečení úseku od PČR z 20.8.2019	1	
10 Vyjádření AD k požadavku DI Policie ČR na doplnění svodidel z 28.8.2019	1	
11 Oznámení o zjištění skutečnosti SO 101.3, žádost zhotovitele o vydání pokynu z 19.11.2019	2	
12 Souhlas TDS k navrženém řešení	1	
13 Souhlas Objednatele k navrženým řešením	1	
14 Zápis z KD č. 19 z 22.11.2019	14	
15 Vyjádření AD k navrženým změnám z 28.11.2019	1	
Počet listů celkem	24	

25	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL 40MM	M2	10 746,200	10 746,200	0,000	257,000	2 761 773,400	0,000	0,000	2 761 773,400	0,000	0,000
26	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL 60MM	M2	0,000	0,000	0,000	268,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL 70MM	M2	11 268,950	11 268,950	0,000	331,000	3 730 022,450	0,000	0,000	3 730 022,450	0,000	0,000
28	577A2	VÝŠPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	0,000	0,000	0,000	39,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	58222	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	22,500	22,500	0,000	1 285,000	28 912,500	0,000	0,000	28 912,500	0,000	0,000
30	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	47,650	47,650	0,000	832,000	39 644,800	0,000	0,000	39 644,800	0,000	0,000
31	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	212,300	212,300	0,000	1 523,000	323 332,900	0,000	0,000	323 332,900	0,000	0,000
32	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	267,460	267,460	0,000	2 618,000	700 210,280	0,000	0,000	700 210,280	0,000	0,000
33	87844	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	8,000	8,000	0,000	110,000	880,000	0,000	0,000	880,000	0,000	0,000
34	87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	14,000	14,000	0,000	94,000	1 316,000	0,000	0,000	1 316,000	0,000	0,000
35	891645	KLAPKY DN DO 300MM	KUS	1,000	1,000	0,000	2 750,000	2 750,000	0,000	0,000	2 750,000	0,000	0,000
36	891646	KLAPKY DN DO 400MM	KUS	1,000	1,000	0,000	44 000,000	44 000,000	0,000	0,000	44 000,000	0,000	0,000
37	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	6,000	6,000	0,000	20 350,000	122 100,000	0,000	0,000	122 100,000	0,000	0,000
38	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	10,000	10,000	0,000	21 670,000	216 700,000	0,000	0,000	216 700,000	0,000	0,000
39	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	11,000	0,000	12 485,000	137 335,000	0,000	0,000	137 335,000	0,000	0,000
40	89721	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	1,000	0,000	32 780,000	32 780,000	0,000	0,000	32 780,000	0,000	0,000
41	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 430,000	4 290,000	0,000	0,000	4 290,000	0,000	0,000
42	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	6,000	0,000	1 320,000	7 920,000	0,000	0,000	7 920,000	0,000	0,000
43	899524	OBTONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	13,506	13,506	0,000	2 530,000	34 170,180	0,000	0,000	34 170,180	0,000	0,000
44	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	46,000	46,000	0,000	352,000	16 192,000	0,000	0,000	16 192,000	0,000	0,000
45	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	22,600	24,600	2,000	6 229,000	140 775,400	0,000	12 458,000	159 233,400	12 458,000	8,850
		<i>Zhotovení propustku v km 3,285 dle RDS = 2m</i>											
46	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	119,300	119,300	0,000	55,000	6 561,500	0,000	0,000	6 561,500	0,000	0,000
47	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	514,300	514,300	0,000	61,000	31 372,300	0,000	0,000	31 372,300	0,000	0,000
48	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	10,000	10,000	0,000	459,000	4 590,000	0,000	0,000	4 590,000	0,000	0,000
49	93817	BROUŠENÍ KRYTU ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M2	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<i>broušení krytu nebylo provedeno</i>											
50	968358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	9,000	10,500	1,500	1 361,000	12 249,000	0,000	2 041,500	14 290,500	2 041,500	16,667
		<i>Vybourání poslední šikmé trouby kvůli napojení střešního svahu u výtoku z propustku v km 3,285 = 1,5m</i>											
51	96887	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	11,000	11,000	0,000	2 860,000	31 460,000	0,000	0,000	31 460,000	0,000	0,000
52	967156	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,000	6,559	4,559	1 320,000	2 640,000	0,000	6 017,880	8 657,880	6 017,880	227,950
		<i>vybourání beton. Keř = 2,687+1,872 = 4,559 M</i>											
53	215863	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	14 427,900	14 427,900	0,000	190,000	2 741 301,000	0,000	0,000	2 741 301,000	0,000	0,000
Celkem								21 710 600,79	0,00	153 600,20	21 864 200,99	153 600,20	0,71

Denní záznamy stavby

List číslo: 19

Datum

- OJAZELI GEOTEXTILIE DO RYHY + POKLADKA PLAST. DESK
TRUBKY DN 100 + OBSYP DE P116 + ZÁSTP ŠD 0/32 DO
UROVNĚ I ŠD VRSTVY SE ZHUTNĚNÍM

14.8.2019

ZÁPIS TAS:

STŘEŠA

PROVEDENA KONTROLA STAVBY A PROVÁDĚJ
PRACÍ. PŘEVZATA DALŠÍ ČÁST POLOŽKY DŘEVĚNÉ
DOMULY Ø 100 A POKOJÍ ZÁSTP! (INTRAVILANU)
+ FOTO DOKUMENTACE
PRÁCE NA KRYTÍCH V EXTRAVILANU

KONTROLA KOO BOZP (ING. HOFMANN)
STAVEBNÍ PRÁCE PROBÍHAJÍ BEZ ZÁHAD!

POČASÍ: 15°C / 27°C, OBLAČNÝ - ZATAŽENO

TRACTORAI 70-170

DŘÁCVOLICI: FETTER, KROPAČEK, KUTIL, LEHÁČ, KŘÍŠŤANÍK, PERU
DEZEL, OKTAVIAN, JOVERIN

MECHANIZACE: GREJDR CAT 140H, VÁLEC 20T, ZLOMKOVA,
KOMATSU 140W, JCB-MINIBRÁDÍK, MAW-KONTESJUR, V. DEHA
POPIS PRÁCE:

- OJAZELI DŘEVĚNÍ TRUBKY DN 100 DO RYHY + OBSYP TRUBKY
DE P116 + ZÁSTP RYHY ŠD 0/32 SE ZHUTNĚNÍM (ST. 10T)
- PŘEHUTNĚNÍ ŠD VRSTVY V 4,290 km - KJ

PO PROVEDENÉ KONTROLE POŘADUJI UMÍSTĚNÍ
SÍKNIČNÍCH SVODIČŮ V KRITICKÝCH ÚSECÍCH
ÚSEKY SPECIFIKUJI V SAMOSTATNÉM PŘÍPISU

POŘ. PALACIUM
DI M. B. PCE
PO. ŠUMK

ZÁPIS TAS: KONTROLA STAVBY A PROVÁDĚJ
PRACÍ. POKOJÍ POKLADKY ACP V EXTRAVILANU
V KM. PROVEDENY STAV. ZKOUŠKY NA ŠD - VIZ
PROTOKOLY. NA STAVBE ZÁSTVOR POLICE MP
A PROVEDENA KONKRECE V EXTRAVILANU V
KM 3,210 - 3,640 S OHLÍDEM NA SVODIČA
ZÁHAD AD O KRYTÍCH

16.8.2019
PA

Od:
Komu:
Datum: 10.12.2019 9:39
Věc: FW: Info a dotaz na schůzku na stavbě
Přílohy: image003.png; image004.png

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, August 20, 2019 9:54 AM
To: Pecka Zdeněk [REDACTED]
Subject: RE: Info a dotaz na schůzku na stavbě

Dobrý den,
výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu oscilující okolo dvou metrů v kombinaci se směrovým obloukem a klesáním k obci Ujkovice považuji za ohrožující bezpečnost silničního provozu. Po provedené prohlídce na místě stavby požaduji osazení silničních svodidel:

- * vlevo ve směru staničení od začátku obce Ujkovice po horizont a vyústění polní cesty v km 3,598 stavby s umožněním vjezdu na polní cestu a pak dále až za trubní propustek v km 3,640
- * vpravo ve směru staničení před horizontem a vyústěním polní cesty od km cca 3,557 s umožněním vjezdu na polní cestu a dále až za trubní propustek v km 3640

por. PhDr. Jaroslav Palaczuk
komisař



ÚZEMNÍ ODBOR MLADÁ BOLESLAV
Dopravní inspektorát
Štefánikova 1304
293 01 Mladá Boleslav

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.****Mgr. Zdeněk Dvořák**

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019
V Praze : 28. srpna 2019
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.: 
e-mail: 

Akce: II/279 Rabakov – Prodašice**Věc: Vyjádření AD k požadavku DI Policie ČR na doplnění svodidel**

Vážený pane řediteli,

dne 19. 8. 2019 jsme elektronicky obdrželi zápis ve stavebním deníku s požadavkem Policie ČR na doplnění svodidel v úseku km 3,250 – 3,640.

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že DI Policie ČR jako dotčený orgán ve věcech bezpečnosti dopravy dle §1 zákona č. 12/1997 sb. v aktuální znění se vyjádřil k projektové dokumentaci ve stupni DSP/PDPS, kdy odsouhlasil uvedenou PD bez připomínek k řešení zádržných systému v předmětném úseku. Vzhledem ke skutečnosti, že při kolaudaci stavby má DI Policie ČR postavení dotčeného orgánu, doporučuje AD uvedenému požadavku vyhovět.

Na základě geodetického zaměření zemního tělesa provedeného v hrubém stavu AD navrhuje osazení svodidel v níže uvedených staničení:

Úsek v plné výšce km od – do	strana	Pozn:
3,264 – 3,410	vlevo	
3,542 – 3,657	vlevo	zvolit délku dle vybraného systému jako minimální přerušení v místě sjezdu krátkými náběhy
3,544 – 3,653	vpravo	zvolit délku dle vybraného systému jako minimální přerušení v místě sjezdu krátkými náběhy

AD navrhuje použít silniční ocelová svodidla svodnicového typu s úrovní zadržetí min. N2 (s možností osazení svodidel mimo volnou šířku komunikace do krajnice š. 1,50m), která budou osazena do nezpevněné krajnice šířky min. 1,50m. Svodidla budou standardně ukončena dlouhými náběhy s výjimkou přerušení svodidel v místě sjezdu, kde bude svodidlo přerušeno dvěma krátkými náběhy.

Na základě zvoleného výrobku svodidel je nutné zpracovat změnovou RDS, která bude rovněž předložena stavebnímu úřadu k posouzení změny stavby z hlediska zákona č. 183/2006 sb. v aktuálním znění a vydaného stavebního povolení.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



IČO: 407 63 439, DIČ: CZ 407 63 439

Bankovní spojení: GE Capital Bank Praha, č. účtu: 82306504/0600

ČSOB Praha, č. účtu: 474022543/0300

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal

tel.: 244 462 219

Ing. Milan Kalný

tel.: 244 452 231

Ing. Martin Havlík

tel.: 244 462 277

sekretariát: tel.: 244 462 219



M - SILNICE a. s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Středočeský kraj
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne
S-6764/DOP/2018

Naše značka
925118047

vyřizuje / tel.
Ing. Tomáš Kučera

V Praze dne
19.11.2019

Věc: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/279 Rabakov - Prodašice, rekonstrukce silnice

Vážený pane Hermane,

Dne 19.8.2019 byl zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR vyjádřen požadavek ke zvýšení bezpečnosti v km 3,250 – 3,640. V rizikovém úseku výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu osciluje okolo dvou metrů. DI PČR požaduje v úseku km 3,250 – 3,640 osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (Příloha č. 1).

Po přezkoumání bylo Autorským dozorem dne 28.8.2019 vydáno stanovisko (Příloha č. 2), kde bylo navrženo použít silniční ocelová svodidla typu s úrovní zadržetí min. N2, která budou osazena do nezpevněné krajnice šířky min. 1,50m. Svodidla budou standardně ukončena dlouhými náběhy, s výjimkou přerušení svodidel v místě sjezdu, kde bude svodidlo přerušeno dvěma krátkými náběhy. Na základě zvoleného výrobku svodidel je nutné zpracovat změnovou RDS, která bude rovněž předložena stavebnímu úřadu k posouzení změny stavby z hlediska zákona č. 183/2006 sb. v aktuálním znění a vydaného stavebního povolení.

Vzhledem ke skutečnosti, že krajnice aktuálně nespĺňuje požadovanou šířku 1,5 m, je potřeba rozšířit svah násypem zeminy pro dostatečnou stabilitu svodidel. Dále musí být přesunuta drenážní rýha o délku násypu pro zaručení správné funkčnosti. Tato změna bude vyjádřena v ZBV č. 5.

K výše uvedeným změnám je nezbytné zřídít objízdnu trasu a osadit DIO po dobu potřebnou k dokončení díla. Vybrané dočasné dopravní značení bude prodlouženo do 31.12.2019 dle dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-6764/DOP/2018. Tato změna bude vyjádřena v ZBV č. 6.

Na základě výše uvedených nepředvídatelných skutečností žádáme Objednatele o vydání Souhlasu Objednatele se změnou pro ZBV 04, ZBV 05 a ZBV 06.

M - SILNICE a.s., oz. JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

tel. : +420 495 847 111, fax : +420 495 847 140

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu : 1080015329 / 0800
IČ 42196868, DIČ CZ42196868

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

S pozdravem

strana 2 ze 2

Ing. Tomáš Kučera
zástupce zhotovitele



Přílohy:

- 1) Vyjádření PČR
- 1) Vyjádření AD k požadavku DI Policie ČR na doplnění svodidel

Liberec, 21.11.2019

Věc: II/279 Rabakov – Prodašice, rekonstrukce silnice

Vyjádření TDS k ZBV č. 04 + 05+ 06

Dne 19.8.2019 byl zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR na prohlídce stavby dle žádosti TDS (Pecka Zdeněk) a vyjádřil požadavek ke zvýšení bezpečnosti v km 3,250-3,640. Viz zápis ve stavebním deníku a e-mail ze dne 20.8.2019, kde požaduje v rizikovém úseku osazení svodidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V tomto úseku je výškový rozdíl mezi niveletou vozovky a dnem silničního příkopu je větší jak 2 metry. Protože krajnice nesplňuje požadovanou šířku 1,5 metru, souhlasím s navrženým postupem rozšíření svahu násypem. AD navrhl svodidla s úrovní zadržení min. N2, která budou osazena do nezpevněné krajnice minimální šíře 1,5 metru. Svodidla budou osazeny dle návrhu AD s náběhy.

Dále musí být přesunuta drenážní rýha o délku násypu pro zaručení správné funkčnosti drenáže.

Tyto opatření jsou nezbytně nutná k vydání kolaudačního souhlasu.

TDS souhlasí s navrženým technickým řešením.

Zdeněk Pecka - TDS

IBR Consulting, s.r.o.

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ 25023446



V Říčanech

20. 11. 2019

Vážený pan
Ing. Tomáš Kučera
M-Silnice, a.s.
Oblastní závod JIH
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9- Satalice

Věc: II/279 Rabakov – Prodašice – Změny během výstavby č. 4-6

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako zástupce Středočeského kraje u akce II/279 Rabakov - Prodašice, bere na vědomí vyjádření Policie ČR a souhlasí s realizací osazení svodidel v km 3,250- 3,640. Dále bere na vědomí, že díky tomuto opatření musí dojít k rozšíření násypu zeminy a musí být zřízena nová objízdná trasa a osazeno DIO.

Navýšení ceny oproti SoD bude podrobena podrobné kontrole supervizorem, a následně předloženo ke schválení do Rady Středočeského kraje.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 PRAHA 5
Mgr. Zdeněk
Ře

Zápis z KD č. 19

Stavba: II/279 Rabakov - Prodašice

Objednatel: Středočeský kraj
 Zastoupený: IBR Consulting s.r.o. _vedoucí sdružení
 Zhotovitel: „M Silnice a.s.
 Datum: 22.11 2019
 Místo: Rabakov-Prodašice
 Účastníci: viz prezenční listina

I.	<u>Všeobecně</u>	termín	odp.
	<p>KD (velký) se konají každých 14 dní po dohodě, vždy v pátek v 10.00 v místě stavby se srazem účastníků na stavbě. A malý KD , viz zápis do stavebního deníku ob 14 dní velkého KD.</p> <p>Zhotovitel je povinen vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle platného stavebního zákona a platných právních předpisů, v souladu s SOD, SD bude po celou dobu stavby na staveništi.</p> <p>Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště zajistí dle plánu BOZP.</p> <p>Zhotovitel bude po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi.</p> <p>Zhotovitel bude průběžně s postupem prací provádět fotodokumentaci komunikací, sousedních ploch a přilehlých objektů.</p> <p>Staveniště bylo předáno dne 29.3.2019.</p> <p>Termín dokončení stavby je dle SOD 28 týdnů od protokolárního předání staveniště.</p> <p>Od 1.9.2019 zprovozněna část v Ujkovicích dle požadavku Policie ČR MB a vydáno rozhodnutí 26.8.2019 – stanovení přechodné úpravy provozu od 1.9. – 11.10.2019 na úseku II/ 279 - p.Čurda magistrátu MB odbor dopravy .</p> <p>Na KD č.16 (20.9.2019) dohodnuta přejímka stavby na 4.10.2019 – TDS provede soupis vad a nedodělků</p> <p>Zhotovitel podá oznámení o změně stavebníkoví (svodidla+ stavební úpravy) a prodloužení termínu.</p> <p>Probíhá doplnění návrhu ZBV 4 dle požadavku PČR a bude podepsán dodatek na termín do 31.12.2019</p> <p>Potvrzen dodatek č.2 v usnesení č.073-32/2019/RK ze dne 21.10.2019 , d) termín dokončení prodloužen do 31.12.2019 – osazení svodidel</p>	<p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>Probíhá</p> <p>20.9.2019</p> <p>4.10.2019</p> <p>21.10.2019</p>	
II.	<u>Plnění úkolů z minulých KD</u>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Koncept RDS byl předložen zhotovitelem před zahájením prací na jednotlivých objektech, ad. srovnání ADP – v souladu s PDPS, dig. podoba – odsouhlaseno , RDS – dtto. 2) HMG výstavby - viz. příloha SOD z 11.9.2018 aktualizován k 14.05.2019 3) Dle rozhodnutí Magistrátu města MB ze dne 8.8.2019 NPM bude část úseku 35,500-37,700 , dokončena do 31.8.2019 	<p>Splněno</p> <p>Splněno</p> <p>Splněno</p>	<p></p> <p>Z</p>

	<p>4) Dle rozhodnutí Magistrátu MB ze dne 26.8.2019 – přechodná úprava úseku Ujkovice II/279 od 1.9. – 11.10.2019 – zrušena objízdná trasa</p> <p>5) Vystaveno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 3.10.2019 od 11.10.2019 do 31.12.2019 .</p>	<p>Splněno</p> <p>Probíhá</p>	
3.1	- ZBV č.1 – kácení – neprovedeno v rozsahu PDPS,	Splněno	
4.	návrh změny tech. řešení ZBV č.2 rekonstrukce komunikace ,v ús. 0,01 – 1,075, zhotovitel garantuje termín dokončení této části do 9.6.2019 , – průjezd stavbou I.etapy s osazením omezení rychlosti na 30km/hod - vydané DIR, osazeno DIO	DTTO	
4/07	Předaná aktualizace HMG (k 14052019) – viz. příloha č.2 zápisu z KD 07	DTTO	
5.	K návrhům změn oproti projektu bude zhotovitelem zajištěno vyjádření ADP	DTTO	
6.	RDS stavby ověřena autorizovanou osobou zpracovatele	Splněno	
6/04	Předáno vyjádření ADP k RDS – součást dig. zaslané RDS	Splněno	
7.	Splněno, vypuštěno		
8.	Zhotovitel předloží návrh materiálů ke schválení	před zabudováním	
9.	Návrh ZBV2 bude po předání schválených podkladů řešen se st. úřadem jako změna stavby před dokončením		
10.	Zhotovitel zajistí po dobu stavby spolupráci při svozu odpadů		
11.	Návrh ZBV2 byl zhotovitelem zaslán k supervizi _Pragoprojekt, po vyjádření supervizora bude předáno Radě kraje	Splněno	
12.	Stanovisko k ZBV2 vydáno KSUS 1.5.2019	DTTO	
13.	Omezení přístupu k nemovitostem v dopravní uzávěře oznámil zhotovitel zástupcům obce pro možnost předání informací – bude oznámeno operativně VŽDY na předchozím KD	Probíhá	
14.	<u>Předáno zhotovitelem</u>		
14/03	Tepř betonové a žebet. Trouby Koncept KZP SO 101.1 a 101.3 Prohlášení o vlastnostech (Eurovia) 0/32 Prohlášení o vlastnostech (Eurovia) 32/63 Prohl. o vlastnostech betonové trouby Prohl o vlastnostech betonové žlaby	Splněno	
14/04	Tepř zlepšení vlastností pláně hydraulickými pojivy	Splněno	
14/05	Oznámené - schválené subdodávky: M.I.S. a.s., IČ: 42195683 , laboratorní práce M – PROJEKCE s.r.o., IČ: 05061415 – projekční práce Pragma s.r.o., IČ: 62957724 – geodetické práce	Splněno	

	<p>LoStav Building s.r.o., IČ: 29060338 - zemní práce TANNACO a.s., IČ: 61677272, kácení stromů JIHO STAVSPOL, s.r.o., IČ: 038 30 616, – vyřízení + realizace DIO SAVOZ s.r.o., IČ 25959212, trvalé dopravní značení Eurovia CS, a.s. IČ: 45274924, – asfaltové postřiky ArtepGeo s.r.o., IČ: 27919587 – geotechnické práce</p>		
14/06	<p>Tepř hutněné asf.směsi koncept Tepř kanalizace Tepř štěrkodrt' Tepř trubní propustky Tepř nátěry</p>	Splněno	
14/08	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol o zkoušce typu ACO 11+ - Protokol o zkoušce typu ACP 16+ - Osvědčení shoda výroby asfaltové emulze (EUROVIA CS) - Prohlášení o vlastnostech Bornit – bit. spár. Silniční hmota - Prohlášení o vlastnostech – spojovací postřiky - Osvědčení o shodě řízení výroby – Jičín - Staré Místo - Protokol o zkoušce – statika - zlepšená zemní pláň - Protokol o zkoušce – jamková metoda - Proctorova zkouška – standartní – 6. – 7.8.2019 	<p>Splněno</p> <p>Č. 925/19/CSL/HK</p> <p>Č. 925/19/CSL/HK</p>	<p>Z</p> <p>Z</p> <p>Z</p>
14/10	Zhotovitel sdělil na KD 10, že zaslal objednateli ke dni 13.6.2019 žádost o vydání pokynu k vytvoření ZBV 3 na základě zjištěných skutečností s návrhem odtěžení zbytku konstrukčních vrstev ve středovém pásu na úroveň pláně AZ	OK	
14/11	Předáno vyjádření zástupce Středočeského kraje - KSUS z 20.6.2019 k navrženému technickému řešení ZBV 3	Probíhá	Z
14/12	K ZBV3 bude předáno vyjádření ADP, následně vyjádření TDS	OK	Z, ADP, TDS
15	Zhotovitel doplní TePř k objektu kanalizace, zatím pouze koncept	do 23.6.2019	Z
16	ADP bude řešen vjezd z rekonstruované komunikace k čp. 54		
17	Ke sdělení na KD12 ke stavu stávající dešťové kanalizace (těsnost – sloupy nadzemního vedení) v majetku obce se vyjádřil p. starosta obce Ujkovice – stav bude řešen vlastníkem dešťové kanalizace, stav není vyvolán realizací rekonstrukce komunikace a výstavbou dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace	Probíhá	
18	Zhotovitel navrhuje prodloužení DIR II. Etapy do konce trvání stavby – projedná s příslušným odborem dopravy, po projednání oznámí výsledek	DTTO	Z
19	Umístění UV2 bylo na KD12 odsouhlaseno zástupcem KSUS – cestmistr oblasti	Odsouhlaseno OK	
20	TDS poukázal na větší výškový rozdíl než povoluje ČSN (příkop x vozovka) v extravilánu a žádal AD a policii o názor a posouzení! Dle písemné korespondence budou kritické úseky zaměřeny geodetem(zhotovitel) a poslány AD, a zástupce policie přijede na stavbu v týdnu od 12.8.2019 x TDS x zhotovitel.	<p>Probíhá – svodidla ? Extravilán</p> <p>Splněno viz zápis do SD a Policie 30.8.2019 AD x TDS x zhotovitel</p>	
21	Dne 30.8.2019 se dostavil zástupce AD a proběhla prohlídka určených úseků od Policie ČR MB -viz zápis ve SD		Z
	<p>Úseky 3,264 – 3,410 vlevo 146 m²</p> <p> 3,542 – 3,657 vlevo 115 m²</p> <p> 3,544 – 3,653 vpravo 109 m²</p>		

22.	Celkem : 370 m ³ Probíhá dokončení stavby – žlaby a krajnice	zhotovitel	
23.	Dle dodatku č.2 – probíhají stavební práce – rozšíření krajnic pro svodidla – budou osazeny 6 – 7 .12.2019		
III.	<u>Průběh realizace</u>		
	Ke dni konání KD zahájena realizace III. etapy stavby - SO 101.3 a 102.3, provádění prací na objektu kanalizace	Splněno	
III/12	Zhotovitel provádí práce podle schváleného technického řešení předloženého k supervizi v ZBV jako změnu č.3 a je obeznámen se skutečností, že práce provádí na vlastní zodpovědnost	DTTO	
	Zhotovitel zajistí v době realizace skrápění ke snížení prašnosti z rekonstruované komunikace	Splněno	Z
III/13	Práce 12.7.2019 : úsek v km 2,520 – 3,250 <ul style="list-style-type: none"> - Pokládka dešťové kanalizace šachty 1-11 (hotovo) - Další pokládka cca do 19.7.2019 š – 15 a následují zkoušky do 23.7.2019 - Na úseku 3,250-4,610 proběhne pokládka balené cca do 29.7.2019 	12.7.2019 KD	Z
III/14	Práce 26.7.2019 : <ul style="list-style-type: none"> - pokládka balené dle PD infiltrační postřik a ACP + následně pokládka ACO v úseku 3,300 – 4,000 - Provedeny zkoušky na kanalizaci (kamerové + tlakové), zhotovitel dodá protokoly – do 2.8.2019 	26.7.2019 KD č.14	Z
	Práce 9.8.2019 : <ul style="list-style-type: none"> - Výkop pro drenáže v intravilánu a extravilánu + pokládka potrubí pr. 100 - viz foto - Další postup prací v srpnu: - 1. 16.8.2019 – pokládka asf. Vrstvy ACP - v extravilánu - 2. 23.8.2019 - pokládka ACP - v intravilánu - 3. 24.8.- 26.8.- výšková úprava UV + voda - 4. 26.8.+27.8. – pokládka ACO – extravilánu a intravilánu - 5. 28.8.2019 - dokončení krajnic 	9.8.2019 KD č. 15	Z
	od 1.9.2019 puštěn provoz obsluhy – autobusy a místní – viz příloha KDč. 15 + rozhodnutí do 11.10.2019	Viz rozhodnutí magistrátu MB	
	Práce 30.8.2019 : <ul style="list-style-type: none"> - Dokončena pokládka balené dle PD, (extr.+ intr.) - Dokončovací práce – žlaby + nájezdy + propustky - Dokončena horská vpust' - Pokládka VDZ 2.9. – 6.9.2019 - Krajnice 9.9. – 16.9.2019 - Provedeny zkoušky : 	Hotovo	Zhotovitel
	26.8.2019 provedeny - odvrty asfalt. vrstev 9-2019 zaměření geodetem + planografem – podélný profil komunikace 4.9.2019		
	20.9.2019 – probíhají dokončovací práce – žlaby a krajnice – dohodnuta přejímká stavby na 3.10.2019 – bude sepsán soupis vad a nedodělků – TDS		
	4.10.2019 – dokončující práce	Splněno	Zhotovitel

	<p>22.11.2019 - KD č. 22 - zemní práce na rozšíření krajnic v extravilánu úseku 3,250 – 3,640 na šířku 1,5 m - osazení svodidel dle PD a dodatku č.2 bude od 6.12.2019 do 7.12.2019 dle RDS - Od 10.12.2019 bude úsek v extravilánu 3,250 – 3,640 spuštěn do plného provozu</p> <p>Dohodnuto zahájení přejímacího řízení stavby na stavbě 3.12.2019 v 10 00 hodin na stavbě</p>	<p>Probíhá</p> <p>3.12.2019</p>	<p>Zhotovitel</p>
IV.	<u>Plnění HMG a FHS:</u>		
	Předložena aktualizace k 14.05.2019	Doloženo	Z
	Bude předložena aktualizace HMG – schválena	Splněno	Z
	Dle požadavku Policie ČR MB – dokončena pokládka balené v extr. A intr. Obce Ujkovice	Splněno	Z
	Dle usnesení č. 073-32/2019RK ze dne 21.10.2019 bod d) se posouvá termín dokončení díla na do 31.12.2019 – viz příloha v dodatku č.2	Schváleno	Zhotovitel
	<u>Finanční čerpání stavby</u>		
	Fakturace předložena za fakturační období – červen a schválena	Splněno	
	Fakturace za červenec bude předložena do 2.8.2019 – TDS	Splněno a schváleno TDS	
	Fakturace za srpen bude předložena do 3.9.2019 – TDS	Splněno a schváleno	
	Fakturace za září 2019 předložena a schválena – TDS	schváleno	
	Fakturace za říjen 2019 předložena a schválena- TDS	schváleno	

Příští kontrolní den : se uskuteční v úterý 3.12.2019 od 10.00 hodin

- **Přejímka stavby dle dodatku č.2 (2308) 2019 - zahájení**
- **Dokončení a převzetí díla** **31.12.2019**

Zapsal Pecka Zdeněk

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.

V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Prezenční listina je archivována u TDS.

Pecka Zdeněk

divize TDS / technických dozorů staveb

e-mail:

mobil:



IBR Consulting, s.r.o.

Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

www.ibrconsulting.cz

Přílohy: Příloha č.1 – prezenční listina

2. – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
od 11.10. – 31.12.2019 MB č.j. ODSH 253-280/2019-22/173 ze dne 3.10.2019 p.Čurda

Foto :

1. Kámen stavby
2. Rozšíření krajnice v extravilánu
3. Horská vpust' v extravilánu











Prezenční listina

Název stavby	II/279 Rabakov – Prodašice			
Program	KD 19			
Termín	18.10.2019 v 10 00 hodin stavba 22.11.2019			
Účastníci	Jméno	telefon	e-mail	Podpis
	Michal Fetter			
	Tomáš Kučera			
	Marek Hanuš - KSÚS			
	Zdeněk Pecka - TDS			
	Petr Švorc – starosta			
	Jiřinka Steklá – místostarostka			
	Marta Poláková - KSÚS			
	Martin Dvořák – KSÚS			
	Roman Rechcigl – starosta Újkovice			
	Ing. Pavel Hrdina – Pontex AD			

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019
V Praze : 28. listopadu 2019
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.

e-mail:

Akce: II/279 Rabakov – Prodašice
Věc: Vyjádření AD k návrhům ZBV 4 a 5

Vážený pane řediteli,

dne 26. 11. 2019 jsme elektronicky obdrželi od dodavatele stavby návrh na změnu během výstavby č.4 a 5, který řeší doplnění svodidel v úseku km 3,250 – 3,640 a s tím související úpravu zemního tělesa silnice.

Doplnění je požadováno ze strany dopravního inspektorátu Policie ČR územní odbor Mladá Boleslav, který je místně příslušným dotčeným orgánem ve věci bezpečnosti dopravy dle zákonů č. 12/1997 sb. a 13/1997sb.

V rámci projektové přípravy ve stupni DSP/PDPS bylo řešení stavby s výše uvedeným dotčeným orgánem projednáno. Jedná se tedy o změnu stanoviska dotčeného orgánu, kterou nemohl projektant v rámci projektové přípravy předvídat.

S ohledem na výše uvedené AD s návrhem ZBV č. 4 a 5 souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

