

Změnový list stavby

Pořadové číslo změnového listu :

Stavba :

Číslo smlouvy :

Změna : D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

číslo objektu	název (pod) objektu	objekt
---------------	---------------------	--------

Popis změny:

1) Epoxidové nátěry ve stanovišti mazání

Zdůvodnění změny:

1) Na základě požadavku provozu bude rozšířen nátěr na celou plochu mazačky a budou natřeny i nosné ŽB rámové konstrukce.

Posouzení změny - autor:




Posouzení změny - konzultant:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:


Do projektové dokumentace:



Do časového plánu stavby:



Do ceny stavby:



zvýšení o :


61 260,30 Kč

snížení o :

Kč

Zdroje financování změny:

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHN

Zhotovitel

Souhlasím

objednatel

Souhlasím

Zhotovitel

Souhlasím

objednatel

Souhlasím

CELKOVÝ NÁVRH ZA ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

Podpis:




CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za TDS

Podpis:

Za objednatele


Podpis:



ZAVĚREČNÉ STANOVISKO:

CELKOVÉ SCHVALENÍ:

V Praze dne:



ZL18

Soupis objektů s DPH

Stavba: Žižkov-vozovna - Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žižkov

Změna č.18 - Epoxidové nátěry - mazačka

Odbytová cena: 61 260,30
OC+DPH: 74 124,96

Objekt	Název	Množství	Cena
201	Vícepráce		

Změna č.18 - Epoxidové nátěry - mazačka

Stavba: **Žičkov-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Žičkov**

Objekt: **SO 201 Rekonstrukce podpěr kolejnic**

Rozpoč: **201 Rekonstrukce podpěr kolejnic - DVZ 10/2014**

201	61 260,30
-----	-----------

Kód	Kód položky	Název položky	Množství	Jednotka	Materiál	Měřítko	Měřítko
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
73	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)					
		Epoxidový ochranný silnovrstvý nátěr					
		lod' I (mazačka) = $27,85*0,95*2+0,3*0,35*2*8+4,1*0,2*5+1,8*0,25+1,8*0,6+4,1*0,35*10+0,75*0,35*4 =$ $75,625 [T]$					
		Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.					



Zápis

z 18. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce podpor kolejí ve vozovně Žižkov“ („Vozovna Žižkov – rekonstrukce podpěr kolejí“)

Místo konání : kancelář zhotovitele v zařízení staveniště
Datum : 5.2.2019 od 9.00 hodin
Přítomni : dle prezenční listiny (originál uložen na INŽ a.s.)
Příští KD se koná dne : **12.2.2019 (úterý) od 9.00 hodin**

Objednatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Zhotovitel : IM - stav s.r.o.
Projektant RDS : V - CON, spol. s r.o.
TDS : Inženýring dopravních staveb, a.s. (INŽ a.s.)

Všeobecně :

INŽ a.s. upozorňuje na :

- 1) **nutnost dodržování podmínek správců sítí /zejména při pojezdu vozidel nad nimi/**
 - 2) **dodržování vjezdů a výjezdů ze stavby**
 - 3) **dodržování podmínek SP**
 - 4) **udržování čistoty vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci**
 - 5) **každodenní kontrola dodržování BOZP**
-

Projednávané body :

- 1.1 Předání staveniště proběhlo dne 17.9.2018
- 1.2 Stavební práce byly zahájeny dne 17.9.2018 po odpojení trakčního vedení pro kolej 1- 4 (I.etapa)
- 1.5 Plnění HMG :
 - 11.12. – HMG předán, termín dokončení lodě č.I je 18.2.2019 (141 kal. dní od předání staveniště), doba realizace lodě č.II je 80 kal. dní, lodě č.III je 80kal. dní a lodě č.IV je 35 kal. dní, dokončení celé stavby do 31.8.2019 za předpokladu, že bude použit systém jedn. taktů jako v lodi č.I (jinak bude termín realizace zkrácen)
 - 18.12. – aktualizovaný HMG plněn
 - 29.1. – zpoždění prací avizovaných v HMG:
 - zhotovení žlb desek ochozů - 2 týdny
 - úprava elektroinstalace – 4 týdny
 - výměna osvětlení – zpoždění 3 týdny
 - zhovení podlahových desek jam – zpoždění 17 dní
 - do konce tohoto týdne bude předložena nová aktualizace HMG
 - trvá, bude předloženo do pátku 1.2.2019
 - na příštím KD bude zhotovitelem oznámen termín dokončení lodě č.1 včetně vhodného termínu pro konání řízení pro uvedení části stavby do zkušebního provozu
 - trvá, předpoklad dokončení lodě č.1 v první polovině 03/2019 – bude upřesněno

5.2. – zpoždění prací avizovaných v HMG:

- zhotovení žlb desek ochozů - 3 týdny
- úprava elektroinstalace – 5 týdnů
- výměna osvětlení – zpoždění 4 týdny
- zhotovení podlahových desek jam – zpoždění 3 týdny
- do konce 5. týdne bude předložena nová aktualizace HMG
 - trvá, bude předloženo po projednání s podzhotoviteli, předpoklad do 8.2.2019
- na příštím KD bude zhotovitelem oznámen termín dokončení lodě č.1 včetně vhodného termínu pro konání řízení pro uvedení části stavby do zkušebního provozu
 - trvá, předpoklad dokončení lodě č.1 v první polovině 03/2019 – bude upřesněno

1.6 Práce provedené v minulém období (29.1. – 4.2.2019) :

- vyvazování armatury
- provádění bednění
- realizace kanalizace dešťové
- provádění zdí u podélných ochozů
- betonáž základů
- zemní práce
- osazování prefabrikátů
- zásypy pod podlahy ochozů a haly

1.7 Práce plánované na budoucí období (5.2. – 11.2.2019)

- vyvazování armatury
- provádění bednění
- realizace kanalizace dešťové – zapojení venkovních svodů na levé straně lodě
- provádění zdí u podélných ochozů
- betonáž základů
- zemní práce
- osazování prefabrikátů
- zásypy pod podlahy ochozů a haly

2.1 RDS SO 301 – výměna topení :

- 27.11. – DDP dnes předal požadavky na topný systém – navýšení topného výkonu z 230 kW na 3000 kW při teplotním spádu 90/70°C, použití dvoutrubkového topného systému v kombinaci s deskovými radiátory a regulačními armaturami - viz email [redacted] z dnešního dne 8:57 hod.
- na toto zadání bude zpracována RDS
- 4.12. – DPP předal technické zadání, zástupce DPP ještě předá podkladovou část pro výpočet tepelné ztráty budovy, poté budou zahájeny práce na RDS
- 11.12. – předáno částečně, chybějící skladbu střechy ověří zhotovitel sondou
- 18.12. – trvá, bude provedeno tento týden
- 8.1. – neprovedeno, trvá, bude provedeno zítra ve 14.00 hodin
 - 15.1. – provedeno, PD zpracována – bude předložena na DPP [redacted] k odsouhlasení
 - 22.1. – na DPP provedeno technické odsouhlasení PD, probíhá dokončování PD včetně výkazu výměr a nacenění
 - 29.1. – PD zpracována, výkaz výměr včetně nacenění bude předán do konce tohoto týdne (1.2.)
 - 5.2. – trvá, výkaz výměr včetně nacenění a TZ bude předán do 8.2.2019

2.2 Zástupkyně DPP – odb.600230 požaduje na zhotoviteli dodržování stávajících předpisů PO během provádění stavebních prací

3.1 RDS SO 302 Úprava osvětlení

13.11. – osvětlení – probíhá odsouhlasování typu svítidla na DPP, stanovisko bude předáno do příštího KD

– uchycení osvětlení – elektrické pospojení v pořádku, po stanovení typu svítidel bude proveden případný nový návrh uchycení (drát resp. ocel.lanko)

– osvětlení montážních jam – DPP se vyjádří k požadovanému typu osvětlení do příštího KD

20.11. – trvá, DPP zašle dnes zhotoviteli požadovaný stav osvětlení

27.11. – osvětlení – požadavek předán, RDS bude provedena dle původního zadání, zhotovitel předloží cenovou nabídku pro nový požadavek na změnu ovládání

– osvětlení montážních jam – DPP předá projektantovi osvětlení seznam prováděných prací v jednotlivých typech montážních jam, rozmístění kozlíků předá projektant zhotovitele projektantovi osvětlení, zhotovitel předá nacenění navržené varianty

4.12. – osvětlení – trvá, zhotovitel předloží cenovou nabídku pro nový požadavek na změnu ovládání

– osvětlení montážních jam – trvá, seznam prováděných prací bude upřesněn dnes, zhotovitel provede nacenění

11.12. – osvětlení – trvá, zhotovitel předloží cenovou nabídku pro nový požadavek na změnu ovládání

– osvětlení montážních jam – rozsah prováděných prací předán, DPP nepožaduje v kanálech (mimo TP a mazání) osvětlení z důvodu minimální pracovní činnosti, platí rozsah dle DVZ

18.12. – osvětlení – trvá, zhotovitel předloží cenovou nabídku pro nový požadavek na změnu ovládání do čt 20.12.2018

– osvětlení montážních jam – zhotovitel předloží cenovou nabídku

8.1. – osvětlení – cenová nabídka na změnu ovládání byla dle zhotovitele předložena, bude ověřeno doručení na DPP

– osvětlení montážních jam – bude předáno po zpracování projektu (ná vaznost na PD vytápění viz bod 2.1)

15.1. – osvětlení – cenová nabídka předána 8.1. na DPP k posouzení

– osvětlení montážních jam – podklady z PD vytápění předány

22.1. – osvětlení – probíhá kontrola cenové nabídky

– osvětlení montážních jam – PD bude vypracována do 14 dní

5.2. – osvětlení – stále probíhá kontrola cenové nabídky (chybějí podklady od zhotovitele)

– osvětlení montážních jam – PD bude vypracována do 14 dní od předání dalších požadovaných podkladů od projektanta topení (předpoklad 15.2. 2019)

4.1 JDCT dodá stavbě pražce a upevnění pro práce na nádvoří před halou

5.1 Zástupce DPP požaduje měření měrné vodivosti kolejí před provedením svaru

- 14.1 Kanalizace dešťová : dnešního dne bylo zjištěno, že kanalizační vedení z obou svodů u zadního ochozu není propojeno na hlavní řad, oprava bude provedena do čtvrtka 10.1.2019, propojení a průchodnost vedení bude připraveno ke kontrole TDS
- 15.1. – trvá, trasa potrubí bude odsouhlasena projektantem a správcem zařízení, potrubí bude výškově u směrově zaměřeno
- 22.1. – provedeno, vedení kanalizace bude zahrnuto do PD**
- byl odsouhlasen způsob napojení vnějších venkovních svodů na pravé straně haly (u chodníku) do nového hl.řadu v lodi č.I
- 14.2 Rozmočený zásypový materiál je nutno vyměnit za vyhovující, TDS bude vyzván ke kontrole
- 16.1 Zhotovitel předá technické listy a technologický postup pro provádění zálivek styčnicků pref. konstrukce
- 29.1. – trvá, bude předáno do konce týdne
- 5.2. – trvá, bude předáno dnes**

Nové body :

- 18.1 Zástupce DPP [redacted] požaduje prověřit možnost provedení umyvateľné úpravy povrchu betonů v KP v rámci stavby
- 18.2 Dne 12.3.2019 proběhnou ve vozovně prověrky bezpečnosti práce (PO, BOZP)

