

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 3/69.5 – SO 100.30.04/1 – Ul. Nová AGROZET,
Komárovská - Plotní, chodníky**

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 2 021 882,84 Kč na 2 108 492,44 Kč,
tedy o + **86 609,60 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 1 nová položka.

- Pol. č. 501 – 3272A7 – ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al, navrhovaná jednotková cena 4 070,00 Kč/m3.

Jednotková cena položky byla převzata z ceníku OTSKP 2019. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

V nabídkovém rozpočtu je položka 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE za jednotkovou cenu 3 454,00 Kč/m3.


Dle vyjádření projektanta byla v zadávací projektové dokumentaci navržena gabionová zeď sypaná se skládaným čelem a v předloženém ZBV je navržena gabionová zeď celoskládaná. Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 23. 3. 2020



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.30.4/1

Číslo ZBV:

3/69.5

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 3/69.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69.5	-485 632,40	572 242,00	86 609,60

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3/69	-485 632,40	572 242,00	86 609,60

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 3/69.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.4/1
Název SO/PS:	Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 021 882,84 Kč (bez DPH)
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-485 632,40 Kč, -24,02 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	572 242,00 Kč, 28,30 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 292 084,45 Kč, 100,40 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této ZBV je změna technologie v provedení gabionů. Zhotovitel objednateli navrhnul nahrazení sypaných gabionů se skládaným lícem celoskládanými gabiony. Tato záměna je vhodná vzhledem k umístění gabionů v městské zástavbě. Objednatel ze Změnou souhlasil.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z podstaty věci Změny, kdy byly odečítané práce nahrazeny novým druhem prací či technologií.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.4.

Předmětem této ZBV je změna technologie v provedení gabionů. Zhotovitel objednateli navrhnul nahrazení sypaných gabionů se skládaným lícem celoskládanými gabiony. Tato záměna je vhodná vzhledem k umístění gabionů v městské zástavbě. Objednatel ze Změnou souhlasil.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.4:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v %
23	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	-140,600	-100,00%
501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	140,600	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

27. 03. 2020

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis:

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.4/1	Číslo ZBV: 3/69.5
--	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.4.

Předmětem této ZBV je změna technologie v provedení gabionů. Zhotovitel objednateli navrhnul nahrazení sypaných gabionů se skládaným lícem celoskládanými gabiony. Tato záměna je vhodná vzhledem k umístění gabionů v městské zástavbě. Objednatel ze Změnou souhlasil.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-485 632,40	572 242,00	86 609,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	31. 03. 2020	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum		podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	27. 03. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	27. 3. 2020

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 3/69.5

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.4/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 021 882,84

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 021 882,84	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-485 632,40	572 242,00	572 242,00	28,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-485 632,40	2 108 492,44	86 609,60	4,28%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

SOUHLASÍM
27. 3. 2020

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM
31. 03. 2020

Statutární město Brno

Správce stavby

27. 03. 2020

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3/69.5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 100.30.4/1

Skupina Změn: 5

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.30.4 UJ. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.4 UJ. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky

Poř. č. př.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01	PÚ												
2	11332	příprava území demolic, odstranění, fréza ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMELENEHO	M3	212,506	212,506	0,000	430,00	91 377,58	0,00	0,00	91 377,58	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	110,352	110,352	0,000	995,00	109 800,24	0,00	0,00	109 800,24	0,00	0,00%
48	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	34,875	34,875	0,000	973,00	33 933,38	0,00	0,00	33 933,38	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	61,190	61,190	0,000	83,00	5 078,77	0,00	0,00	5 078,77	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	41,754	41,754	0,000	947,00	39 541,04	0,00	0,00	39 541,04	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	37,548	37,548	0,000	51,00	1 914,95	0,00	0,00	1 914,95	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRTVNĚNÍ ORNICE	M3	112,644	112,644	0,000	52,00	5 857,49	0,00	0,00	5 857,49	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	10,000	0,000	135,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
46	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z RÁMEČ PLETIVA	M	14,500	14,500	0,000	138,00	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00%
47	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	4,500	4,500	0,000	487,00	2 191,50	0,00	0,00	2 191,50	0,00	0,00%
01	PÚ	příprava území demolic, odstranění, fréza						293 045,94	0,00	0,00	293 045,94	0,00	0,00%
02	STAVBA												
4	12273	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony											
13	17310	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	1 547,229	1 547,229	0,000	325,00	502 849,43	0,00	0,00	502 849,43	0,00	0,00%
15	18110	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUŤNĚNÍM	M3	15,177	15,177	0,000	186,00	2 822,92	0,00	0,00	2 822,92	0,00	0,00%
16	18223	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	659,660	659,660	0,000	13,00	8 575,58	0,00	0,00	8 575,58	0,00	0,00%
17	18243	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	235,140	235,140	0,000	33,00	7 759,62	0,00	0,00	7 759,62	0,00	0,00%
18	18247	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	235,140	235,140	0,000	21,00	4 937,94	0,00	0,00	4 937,94	0,00	0,00%
19	212635	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 410,840	1 410,840	0,000	6,00	8 465,04	0,00	0,00	8 465,04	0,00	0,00%
21	21361	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HIM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	68,600	68,600	0,000	252,00	17 287,20	0,00	0,00	17 287,20	0,00	0,00%
22	27157	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	195,000	195,000	0,000	38,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00%
27	272324	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	13,000	13,000	0,000	713,00	9 269,00	0,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00%
23	327214	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	24,000	24,000	0,000	3 793,00	91 032,00	0,00	0,00	91 032,00	0,00	0,00%
				140,600	0,000	-140,600	3 454,00	485 632,40	-485 632,40	0,00	0,00	-485 632,40	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUHNĚNÍ ID DO 0,9	M3	200,000	200,000	0,000	777,00	155 400,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00%
02	STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony						1 301 441,13	-485 632,40	0,00	815 808,73	-485 632,40	-37,31%
03	STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spárty, obruby											
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	303,530	303,530	0,000	314,00	95 308,42	0,00	0,00	95 308,42	0,00	0,00%
03	STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spárty, obruby						95 308,42	0,00	0,00	95 308,42	0,00	0,00%
K Cch		konstrukce sklady C chodníkové tl.350											
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	615,610	615,610	0,000	71,00	43 708,31	0,00	0,00	43 708,31	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	615,610	615,610	0,000	107,00	65 870,27	0,00	0,00	65 870,27	0,00	0,00%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	615,610	615,610	0,000	357,00	219 772,77	0,00	0,00	219 772,77	0,00	0,00%
K Cch		konstrukce sklady C chodníkové tl.350						329 351,35	0,00	0,00	329 351,35	0,00	0,00%
K Cch NIPi		konstrukce sklady C chodníkové tl.350											
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	4,000	4,000	0,000	71,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4,000	4,000	0,000	107,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	4,000	0,000	506,00	2 024,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00%
96		Bourání konstrukcí						2 736,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00%
999		Nové položky											
501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MIM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	0,000	140,600	140,600	4 070,00	0,00	0,00	572 242,00	572 242,00	572 242,00	100,00%
999		Nové položky						0,00	0,00	572 242,00	572 242,00	572 242,00	100,00%
		Celkem						2 021 882,84	-485 632,40	572 242,00	2 108 492,44	86 609,60	4,28%

501	3272A7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRĚŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MIM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	cenová hladina:	OTSKP 2019
-----	--------	---	----	-----------------	------------

Za Objednatel:

Datum:

27. 03

Datum: 27.3.2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 292 084,45
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,40%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(16/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	4,62%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 162 804,65	bez ABS
7=6*(1/100)	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,60%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,30%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,41%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	4 901 492,82 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	144 322 507,18	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky								
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvídanost		- 4 - Nezbytnost		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné		limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných						
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(36/1)*100	37	38=(36/1)*100	39=(36/1)*37	40	
				- 55 349 646,60	60 194 188,62	4 844 539,02	- 181 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 492,70	- 92 315,76	- 46 086 501,10	53 249 305,75	7 162 804,65	99 335 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 570 183,10	1 331 309,72	0,41%	4 901 492,82	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 844 523,88	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 844 523,88	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/8.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/8.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 208 113,75	2 923 296,95	3 488 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,78	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,78	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/18.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,90	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 622 606,90	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č.p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č.p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnité č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.2	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00															

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran
 Počet výtisků
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

Zápis z 46. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den

 číslo **46** konaný dne **30.1.2020** v zasedací místnosti zařízení staveniště zhotovitele Dornych

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z jednání o předání staveniště a minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
3. Kontrola kvality:
4. Stav BOZP a PO
5. Různé – nové úkoly
6. Kontrola stavby
7. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
1.3.2	Úseky stavby, na které bude postupně vydáváno zvláštní užívání komunikace (ZUK) budou správcem komunikace (BKOM a.s.) předávány na základě výzvy zhotovitele. DPMB upozorňuje, že úsek tramvajové trati (kabely, troleje) od zastávky Konopná až po smyčku Komárov zůstává pod napětím.	Trvá
1.5.7	Zhotovitel zajistí doplnění souřadnic a výšek kontrolních bodů v příčných profilech na všech konstrukčních vrstvách, dle platné TKP č.1, čl.4.4.6, včetně doplnění ZTKP str.17.	Trvá
1.5.13	Zástupce správy komunikací BKOM a.s. požaduje předkládat v jednom vyhotovení realizační dokumentace objektů řady 100.	Trvá průběžně
1.5.15	ÚOZI Objednatele požaduje trvale-po celou dobu výstavby dodržování ustanovení § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 o zaměřování podzemních částí stavby před zakrytím a dodržování „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příloha č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h).	Trvá průběžně
2.5.4	ÚOZI objednatel požaduje předávat protokoly geodetického vytyčení a zaměření šachet SO 300 v souladu s TKP, a to včetně porovnání odchylek od projektové dokumentace.	Trvá
6.6	Geodet objednatel upozorňuje na ochranu stávajících měřických bodů vytyčovací sítě stavby, popřípadě náhradu zničených. Na doplněné body musí být geodetem zhotovitele vydán geodetický protokol. Zhotovitel bude bodové pole průběžně obnovovat. Zhotovitel doplnil bodového pole na Plotní.	Trvá průběžně
8.3	Geodet SpSt žádá zhotovitele o předání zaměření hotových přípojek, aktuálně dokladů o podbití tratě.	Průběžně
29.4.1	Řešení vnitrobloku. Demolice objektu Plotní 37 Běží soudní proces. Kvůli majetkoprávním vztahům nedotaženo také povolení kanalizace a vodovodu. Zhotovitel upozorňuje, že se jedná o významnou překážku stavby. jednání mezi SMB a p. Koblížkem proběhlo, přesto správce stavby, AD a SMB připravují alternativní řešení. IO SMB do konce ledna 2020 svolá koordinační schůzku s EUROPOINT, zde údajně vydáno ÚR. Jednání proběhlo, domluvena další schůzka v průběhu února 2020.	Termín 02/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

31.12	Zvonařka – kolize plynu a E.ON Dohodnuta provizorní ochrana stávajícího vedení E.ON, uložení do betonových korýtek. Definitivní vyřešení stavu až při realizaci definitivních vrstev komunikace na ulici Zvonařka. E.ON již akci rozpracoval.	Termín 03–04/2020
33.3	Svodidla na ulici Svatopetrská - zda a kdy bude provedena generální rekonstrukce mostu. Dle zástupců ŘSD ne dříve než za 3 roky. Drážní úřad, po jednání s drážním radou na místě samém, stanovil dvě podmínky – dodržet průřezný profil a zajistit obecnou ochranu dráhy. DPMB doporučuje osazení zábradlí vysokého 1,3m typ Hicon (obdobné použito u objektu Dorných č.p. 55), projektant zakreslí do dokumentace a následně vzájemně projednáme s ŘSD a DPMB. Projektant zaslal elektronicky, předá písemně do 7.2.2020, následně správce stavby svolá jednání k projednání problematiky.	Termín 02/2020
34.3	Investor DPMB upozorňuje na spolufinancování díla ze zdrojů EU - OPD, nejzazší termín realizace projektu je dle schvalovacího protokolu MD ČR stanoven na 31.12.2020. Čerpání peněžních prostředků je k dnešnímu dni příjemci dotace garantováno do 09/2020. Proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, předána první informace o možném prodloužení termínu realizace stavby.	
35.6	Zvonařka – střední dělicí pás zhotovitel nebude zatím realizovat střední dělicí pás. ŘSD souhlasí s podmínkou nepřekročení investičních nákladů. SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace bez středového ostrůvku k projednání. Projektant předložil projekční podklady, správce stavby svolá jednání za účasti ŘSD, Policie, OD JmK. Dne 3.12.2019 proběhlo jednání, domluveny drobné úpravy, ty projektantem zapracovány, správce stavby svolá jednání k projednání problematiky.	Termín 02/2020
36.3	Výšková návaznost za nově osazenou obrubou Zbývá dořešit 1) prostor u čp. 33 (parku) – Brno – Střed si vyžádalo drobné úpravy, realizace v 03/2020. 2) chodníky u LIDL – zbývající část ve vazbě na živice provede zhotovitel v cca 03/2020.	Termín 03/2020
37.6	Přístřešky na zastávkách MHD Pan starosta žádá, aby v rámci stavby byly zřízeny přístřešky nad všemi zastávkami. Jedná se zvláště o upřesnění autobusové zastávky Svatopetrská – Konopná. DPMB sděluje, že přístřešky budou nad všemi zastávkami MHD. Proběhlo jednání MČ Brno - Jih s Ing. Žůrkem, DPMB bude kontaktovat Euro AWK k dořešení problematiky. Zhotovitel žádá o upřesnění typu přístřešku do konce února, informoval EURO-AWK o předpokládaném postupu výstavby. Správce stavby žádá o vystavení pokynu objednatele, že přístřešky jsou součástí stavby. V rámci stavby je 5 tramvajových zastávek s přístřešky – 2x Úzká, 1x Železniční, 2x Konopná. Typ přístřešků si nechá zhotovitel odsouhlasit od DPMB. Na autobusové zastávce Konopná projekt nepředpokládá přístřešek. DPMB žádá AD o zaslání soupisu zastávek a jejich situačních umístění, zvláště pro autobusovou zastávku Konopná (směrem z centra).	Termín 03/2020
37.12	Vlezd na staveništi z prostoru CTP Ponávka Proběhlo jednání, konstatováno, že na předemtných plochách nevznikly škody, CTP potvrdí ještě písemně. Pan Dobeš zaslal vyhodnocení provedené pasportizace. Protože CTP nepotvrdilo závěry písemně, zašle konečné stanovisko p. Dobeš elektronicky na zhotovitele.	Termín 01/2020
37.13	TB – oprava odvodňovače a kanalizační přípojk Po opravě odvodňovače v šachtě u OD LIDL bylo zjištěno trvalé poškození kanalizační stoky v délce cca 30 m, včetně poškození kanalizační odbočky. S BVK předběžně domluveno, že oprava proběhne až po uplynutí záruční lhůty na komunikaci. Proběhla schůzka SpSt, zhotovitel a TB, dle dohody uplatní zhotovitel náhradu škody vůči TB. Pojišťovna požádala o vyčíslení nákladů na opravu, ty zhotovitel obratem zaslal, upozorňuje, že náklady jsou uvedeny v aktuálním čase. Správce stavby žádá TB o zaslání písemného výstupu z jednání s pojišťovnou. Zhotovitel informuje, že zahájí předávací řízení, správce stavby k němu přizve zástupce jak TB, tak BVK.	Termín 13.2.2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/5

37.14	<u>Podzemní prostory u objektu Svatopetrská 18</u> Majitelé pozemků, na kterých se studna nachází, tj. MČ Brno-jih a pan Kocián, mají zájem na zachování studny. Stavebně-technický průzkum studny zajistí mimo rámec stavby IO SMB – zajištěno smluvně u firmy BARABA. Na základě jednání na místě samém předloží [REDAKCE] na IO SMB variantní návrh vizualizace nadzemní části studny. Zaslání návrhů od fy BARABA předpokládáme do konce února 2020. Přislíben termín předání dokumentace 15.2.2020.	Termín 02/2020
39.1	<u>Vjezd do Vlněny</u> IO SMB svolá jednání s CTP k vyřešení poškození části chodníku v prostoru před CTP. Jednání proběhlo, domluveno, že Mgr. Procházka připraví, na objednávku IO SMB, návrh dohody do konce 01/2020. V přípravě dodatek smlouvy mezi SMB a CTP o realizaci akce „Tramvaj Plotní“, v němž si CTP vyžádá dodatečné práce.	Termín 02/2020
39.5	<u>Převzetí kabelovodů</u> IO svolá jednání k upřesnění průběhu předávání kabelovodů (stavební části). SpSt urguje svolání tohoto jednání. Dnes bude zaslána pozvánka.	Termín 17.10.2019
40.3	<u>Termín realizace TT Úzká – Křenová</u> Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn zahájit práce ve vazbě na klimatické podmínky začátkem roku 2020. ZNAKOM projednává podanou žádost k upřesnění dopravního řešení. Již došlo k dohodě s DPMB, v pondělí 3.2.2020 od 08:00 proběhne jednání na Policii ČR, předpoklad vydání opatření v prvním týdnu února s platností do 15.4.2020 a okamžitého zahájení prací.	Termín 3.2.2020
41.1	<u>Požadavek DPMB, a.s.</u> DPMB jako minoritní spoluinvestor a současně jako jeden ze spoluinvestorů, který na svoji část stavby čerpá dotaci EU, upozorňuje majoritního spoluinvestora, že pokud nebude z jeho strany dále umožněno provádět stavbu vlastní tramvajové trati a jejich součástí dle platné projektové dokumentace, tzn. že neumožní bezkolizní provádění prací na této části stavby, vznikne DPMB škoda. Škoda bude vyjádřena ztrátou celé nebo části dotace ze strany SFDI, která vznikne posunem termínu dokončení části stavby DPMB za datum 31.12.2020. K tomu dále DPMB uvádí, že v této věci bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a požadovat po majoritním spoluinvestorovi kompenzaci ve výši této ztráty.	
41.3	AD předloží stanovisko k navrženému zkrácení zastávky a „přiblížení“ přechodu pro chodce přes koleje směrem k poště. Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019. Správce stavby svolá jednání ke stanovení definitivního řešení, do 7.2.2020.	Termín 7.2.2020
41.4	AD předloží své stanovisko k navrženému zvýšení počtu parkovacích míst na ul. Svatopetrská (současně omezení navržené zeleně na této ulici). Splněno, závěry uvedeny v emailu správce stavby na MČ Brno-jih ze dne 20.11.2019. Správce stavby svolá jednání ke stanovení definitivního řešení, do 7.2.2020.	
41.5	AD předloží své stanovisko k návrhu (po předpokládané demolici objektu Plotní 39) úpravy křižovatky Plotní – Široká, dále k navrženému přesměrování dopravy mezi ulicemi Dornych a Plotní (ve vazbě na p. Kobližka). Splněno, AD předložil návrh variantních řešení. Další postup bude určen objednatelem, SMB, ve vazbě na řešení problematiky Plotní 37. AD zašle elektronicky všem zainteresovaným.	Termín 01/2020
43.3	[REDAKCE] DVLHZ MMB upozorňuje na včasné kolaudace dokončených stavebních objektů, popř. ucelených částí.	
44.1	<u>Prostor Svatopetrská, od Bílé růže ke Konopné</u> SpSt vydává zhotoviteli pokyn k zajištění úpravy dokumentace řešení pochůzných ploch v tomto prostoru. Projektant zpracoval návrh rozsahu, nyní upřesní detaily ve vazbě na požadavky NIPI. Splněno, projektant zaslal elektronicky.	Splněno
44.2	Ve vazbě na způsob čerpání a možnost ohrožení okolních nemovitostí sníženou hladinou spodní vody navrhuje zhotovitel snížení počtu kabelovodních šachet o 2 ks. DPMB předběžně souhlasí s drobnými úpravami, ty AD zapracuje ke konečnému stanovisku DPMB, TSB a AD. Dále zhotovitel informuje o redukci 4 ks malých šachet na ulici Konopná ve vazbě na nemožnost jejich osazení z důvodů vedení inženýrských sítí.	Termín 02/2020
45.1	<u>Plotní 39</u> Rada SMB dne 8. 1. 2020 udělila souhlas s demolicí, pověřila BKOM k vyřízení povolení odstranění stavby a souhlasí, aby BKOM převzal od MČ Brno-jih budovu za účelem jejího odstranění.	Termín 03/2020

	Pan starosta informoval, že následně potvrdila i Rada MČ Brno-jih, předpoklad vystěhování nájemníků do konce 01/2020. Dále požádal o ohleduplnost k nájemníkům sousedního navazujícího objektu, zvláště po dobu demolice objektu Plotní 39. Žádosti na odpojení plynu a elektro podávají jednotliví nájemníci! Dokumentace bude zpracována také do konce 01/2020, předpoklad vydání povolení odstranění stavby počátkem 03/2020. V pondělí 3.2.2020 proběhne na místní části Brno - Jih jednání k upřesnění podoby úpravy ploch po demolici.	
45.3	Plán uzavírek na další období Zhotovitel svolá schůzku k projednání budoucích uzavírek a žádá o co největší vstřícnost ve vazbě na realizační termíny akce. Jednání proběhlo, samostatný zápis.	Splněno
45.4	Opravy poškozených ploch a zařízení na ulici Dornych Správce stavby uděluje zhotoviteli pokyn k odstraňování škod na ulici Dornych, a to v souladu s Dohodou o předčasném užívání. Objednatel, SMB, upřesní, kdo a jakým způsobem bude opravy hradit v případě, že se nepodaří zjistit původce škody. SMB zapojí do řešení této problematiky právní oddělení (až situace nastane).	Splněno

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	SpSt vydal pokyn zhotoviteli zpracovat návrh aktualizace HMG ve vazbě na zajištění dopravní obslužnosti Města Brna. Zhotovitel připravil jak revizi POV, tak revizi hmg.
b) popis rozhodujících provedených prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD
c) předpoklad prací	Viz příloha č. 1 zápisu z KD

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	V současné době probíhají práce v souladu s příslušnými TKP a v souladu s PDPS. Kontrolní dny kvality probíhají průběžně se samostatnými zápisy.
--	--

4. Stav BOZP a PO

1.4.1	Koordinátor BOZP zpracoval Plán BOZP pro realizaci stavby a předal ho zhotoviteli. Všichni pracovníci budou s plánem BOZP prokazatelně seznámeni (doložit podpisem v prezenční listině plánu).	Trvá
1.4.2	Koordinátor BOZP provádí pravidelné kontroly plnění opatření podle Plánu BOZP na staveništi (zápis minimálně 1 x za týden je rozeslán určeným účastníkům výstavby). Při podstatných závadách a opakujících se závad přijme koordinátor BOZP okamžitá opatření a upozorní objednatele	Trvá
1.4.3	Koordinátor požaduje plnění povinnosti zhotovitele a zaslání nejpozději 8 dnů před zahájením technologický postup prací (zákon č. 309/2006 Sb., §16).	Trvá
1.4.4	Při provádění prací budou pracovníci používat předepsané OOPP.	Trvá
1.4.5	Zhotovitel zajistí veřejnosti bezpečný průchod po stávajících chodnících. V případě nutnosti uzavření chodníku budou provedeny koridory pro chodce.	Trvá

5. Různé – nové úkoly:

46.1	Parkoviště Spěšná – orientační termín realizace 07-08/2020	
46.2	Podélné prahy Zhotovitel žádá AD o doplnění nášlapů a detailu zkosení pro odvod vody.	Termín 13.2.2020
46.3	Zahájení předávacího řízení jednotlivých objektů Zhotovitel rozešle elektronicky připravené předávací protokoly, následně svolá správce stavby jednotlivá řízení.	Termín 02/2020
46.4	Likvidace původní kanalizace v zeleném pásu Svatopetrská Zhotovitel žádá o stanovení způsobu, jak uvedenou kanalizaci zlikvidovat.	Termín 13.2.2020
46.5	Gablony Projektmem navržené sypané se skládaným lícem navrhuje zhotovitel nahradit	Termín 02/2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/5

celoskládanými. Navýšení cca 200 tis. Kč, Objednatel, SMB předběžně souhlasí. Zhotovitel předloží návrh ZBV.

46.6

Kanalizace na ulici Uzká

Zhotovitel žádá provozovatele, BVK, o stanovisko, zda je možné nerealizovat, ve vazbě na dopravní obslužnost.

Termín
02/2020

6. Kontrola stavby

6.1

Prohlídka staveniště proběhla individuálně.

7. Závěr

Datum konání příštího KD


Dne 27. 2. 2020 od 9:00 hodin

Sraz účastníků KD v prostoru ZS zhotovitele na ulici Dornych.

Kontrolní den (KD) SpSt 13. 2. 2020 od 9:00 hod. na ZS Dornych.

Všichni podepsaní na prezentační listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 46. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/5



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

IMOS Brno, a.s.

**Olomoucká 704/174
627 00 Brno**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

10 249 12020

Vyřizuje/linka

V Brně, dne

12.3.2020

VĚC: 15005 Tramvaj Plotní – Vyjádření autorského ke schválení skládaných gabionových zdí.

V projektu byla navržena gabionová zeď sypaná se skládaným čelem, a to především z důvodu časové úspory v rámci výstavby. Vzhledem k časové a technologické možnosti zhotovitele provést gabionovou zeď celoskládanou považuje autorský dozor za klad a tuto možnost schvaluje. Celoskládaná gabionová zeď působí celkově lepším estetickým dojmem do městské zástavby.

S pozdravem

Generální ředitel

TEL.: 972 625 804
TEL./FAX: 541 211 310
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz
WEB: www.sudop-brno.cz

BANK. SPOJENÍ: KB BRNO – VENKOV
Č. Ú.: 63108641/0100
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417



Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803